

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami v rámci výběrového řízení s názvem „**Rekonstrukce školního hřiště a obnova oplocení v areálu Francouzská 101, Brno**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Husova 537/10, 602 00 Brno
Statutární zástupce: akad. malíř Pavel Luffer, ředitel
IČ: 00566756

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. RENOSPORT profi s.r.o.

Sídlo: Batelovská 1206/3, 140 00 Praha 4 – Michle
Statutární zástupce: Kamil Milčák, jednatel
e-mail: info@renosport.cz
telefon: +420 602 604 111
IČ: 01939971
DIČ: CZ01939971
Bankovní spojení: č. ú. 107-5315120237/0100
Osoba oprávněná jednat
za dodavatele: Kamil Milčák

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 23. 10. 2017 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení s názvem „**Rekonstrukce školního hřiště a obnova oplocení v areálu Francouzská 101, Brno**“.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění předmětu Smlouvy podle odst. 1 článku V a to tak, že se Zhotovitel zavazuje provést celé dílo řádně nejpozději do 22. 5. 2018.
2. Důvodem změny doby plnění předmětu Smlouvy je skutečnost, že Zhotoviteli byla z technologických důvodů povolena technickým dozorem investora stavební činnost na části díla (oplocení do ulice Přadlácká) až od 3. 4. 2018, přičemž dle sjednaného harmonogramu měl Zhotovitel v plánu provádět tyto stavební práce již od 12. 3. 2018.
3. Vzhledem ke změnám uvedeným v čl. III.1. tohoto dodatku se Zhotovitel a Objednatel dohodly na aktualizaci harmonogramu prací. Aktualizovaný harmonogram tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše uvedené změny.

Přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram

Objednatel

V Brně dne 26. 4. 2018

Střední škola umění a designu
a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace
Husova 10, 602 00 Brno ©




.....
Akad. malíř Pavel Luffer, ředitel školy

Střední škola umění a designu a Vyšší
odborná škola Brno, příspěvková
organizace

Zhotovitel

V Brně dne 27. 4. 2018

RENOSPORT profi s.r.o.
Batelovská 1206/3
140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 01939971 DIČ: CZ01939971



.....
Kamil Milčák, jednatel

RENOSPORT profi s.r.o

Orientační časový a finanční harmonogram

Rekonstrukce školního hřiště a obnova oplocení v areálu Francouzská 101, Brno

| Datum, týden | Činnost | Náklad |
|------------------------------|---|---------------------|
| od 23. 10. 2017 (1. týden) | Bourací práce, výkopové práce, likvidace zeleně | 100 000 Kč |
| od 30. 10. 2017 (2. týden) | Bourací práce, výkopové práce | 100 000 Kč |
| od 06. 11. 2017 (3. týden) | Zemní práce, odvodnění, bourání plotových stěn | 215 000 Kč |
| od 13. 11. 2017 (4. týden) | Navážení štěrků, odvoz sutí, výstavba plotových stěn, výstavba základů statické opěrné zdi | 125 000 Kč |
| od 20. 11. 2017 (5. týden) | Navážení štěrků, odvoz sutí, výstavba plotových stěn, výstavba základů statické opěrné zdi, zhotovení bednění odbourané stěny, betonáž základů | 140 000 Kč |
| od 27. 11. 2017 (6. týden) | Navážení štěrků, odvoz sutí, výstavba plotových stěn, výstavba základů statické opěrné zdi, zhotovení bednění odbourané stěny, betonáž základů | 140 000 Kč |
| od 04. 12. 2017 (7. týden) | Navážení štěrků, odvoz sutí, výstavba plotových stěn, výstavba základů statické opěrné zdi, zhotovení bednění odbourané stěny, betonáž základů, výstavba gravitační stěny | 120 000 Kč |
| od 11. 12. 2017 (8. týden) | Zhotovení hosné štěrkové vrstvy DK 32- 63, výstavba plotových stěn, zásypy výkopů, výstavba gravitační stěny | 190 000 Kč |
| od 18. 12. 2017 (9. týden) | zhotovení travivodů, výstavba gravitační stěny | 110 000 Kč |
| od 22. 12. 2017 do 26.2.2018 | Přerušení prací z důvodu dodržení technologie a postupů viz zápis TDI. | |
| od 26. 02. 2018 (10. týden) | Navážení štěrkových frakcí pro výstavbu finálních vrstev hřišť, výstavba gabionové stěny, osazení melioračního žlabu | 226 000 Kč |
| od 05. 03. 2018 (11. týden) | Navážení štěrkových frakcí pro výstavbu finálních vrstev hřišť, výstavba gabionové stěny, zhotovení rozvodu vody | 223 000 Kč |
| od 12. 03. 2018 (12. týden) | Finální štěrkové vrstvy hřišť, montáž plotových sloupků, výstavba gabionové stěny, zhotovení základů pro sportovní vybavení | 290 000 Kč |
| od 19. 03. 2018 (13. týden) | výstavba štěrkové vrstvy hřišť, zhotovení obruby olemování hracích ploch, výstavba gabionové stěny, montáž oplocení, zhotovení přídlažby | 354 000 Kč |
| od 26. 03. 2018 (14. týden) | Pokládka umělého trávníku, montáž záchytného oplocení, lajnování, Cihelné obezdívky stěny A, zhotovení přídlažby, výstavba gabionové stěny | 382 000 Kč |
| od 02. 04. 2018 (15. týden) | Zapískování sportovní plochy, Cihelné obezdívky stěny A | 320 000 Kč |
| od 09. 04. 2018 (16. týden) | Cihelné obezdívky stěny A, spárování, montáže kovových komponent | 285 000 Kč |
| od 16. 04. 2018 (17. týden) | Terénní úpravy, výsadba zeleně, cihelné obezdívky stěny A, | 248 000 Kč |
| od 23. 04. 2018 (18. týden) | úklid a ukončení všech prací mimo stěnu A, cihelné obezdívky stěny A | 246 000 Kč |
| 30. 04. 2018 | Dokončení všech prací mimo stěnu A (do ul. Přádlácká) | |
| od 30. 04. 2018 (19. týden) | Práce na stěně A - Cihelné obezdívky, spárování | 70 000 Kč |
| od 07. 05. 2018 (20. týden) | Práce na stěně A - Vyzdívka cihelné hlavy plotu, spárování | 70 000 Kč |
| od 14. 05. 2018 (21. týden) | Práce na stěně A - Vyzdívka cihelné hlavy plotu, spárování, osazení ocel.výplní | 65 266 Kč |
| 21.5.2018 | Předání stavby | |
| | Stavba celkem | 4 019 266 Kč |

RENOSPORT profi s.p.o.

Batelovská 1206/3
140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 01939971, DIČ: CZ01939971