

Smlouvy objednatele: 976/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 365/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:
S18-033-0095

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/37930 HABROVANY PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno IČO 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupena:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 10. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni bylo nutné zvolit výměnu nevhodné zeminy za vrstvu štěrkodrti fr. 0/63, v tloušťce 0,40 m a šířky 1,80 m.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 15. 6. 2018 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7.426.753,40 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 vyčíslené vícepráce.



V Brně, dne 23.5.2018

V Brně, dne 25-05-2018



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Ing. Zdeňěk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : III/37930 Habrovany průtah, úpr. po DI č. I

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle Dodatku č. 1				
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
E2	Dopravně inženýrské opatření	175 008,50	211 760,29		175 008,50	211 760,29
SO 101	Silnice	5 844 031,14	7 071 277,68	537 524,40	6 381 555,54	7 721 682,20
SO 102	Chodníky	400 189,36	484 229,13		400 189,36	484 229,13
Stavba celkem - stavební náklady celkem		6 419 229,00	7 767 267,09	537 524,40	6 956 753,40	8 417 671,61

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
Ostatní náklady		355 000,00	429 550,00		355 000,00	429 550,00
Vedlejší náklady		115 000,00	139 150,00		115 000,00	139 150,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		470 000,00	568 700,00	0,00	470 000,00	568 700,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	6 889 229,00	8 335 967,09	537 524,40	7 426 753,40	8 986 371,61





Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

III/37930 HABROVANY - PRŮTAH, po DI č. I

Změna č. 1

537 524,40

Rozpočet:

Změna č. 1 SO 101 SILNICE - vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
0			Všeobecné konstrukce a práce					65 664,00
2	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	729,600	90,00		65 664,00
			ZEMNÍ PRÁCE – Poplatek a uložení za skládku pro položky č. 123738, 113328.3 a 131738.1 – přebytek při užití zeminy na zpětný zásyp (36,444+63,000+209,300-60,902-214,571)					
			729,6					
1			Zemní práce					145 920,00
25	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	384,000	380,00		145 920,00
			ZEMNÍ PRÁCE – Výkopové práce, odkop pro těleso komunikace - šlíkové rozšíření nové komunikace oproti stávající, včetně odvozu na skládku ve vzdálenosti 20km (plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) (zeminu je možné využít ke zpětnému zásypu, uložení a poplatek za skládku přebytku zeminy je v položce č. 014122)					
			384					
2			Základy					37 940,40
36	28997		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	843,120	45,00		37 940,40
			VOZOVKA – Separční geotextilie 300g/m2 (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad)					
			843,12					
5			Komunikace					288 000,00
42	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	384,000	750,00		288 000,00
			VOZOVKA – Sanace silnice – štěrkodrt' ŠDA C/63 tl. 300mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad)					
			384					