



APY - VYŠKOV

Číslo smlouvy objednatele: 867/2017  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 440/2018  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/430 TUČAPY - VYŠKOV“**

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
IČO: 70932581  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komárkou, ředitelem

a

### **ZHOTOVITEL**

**SWIETELSKÝ stavební s.r.o.**

**Odštěpný závod: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno  
IČO: 480 35 599  
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, sp. zn. C 8032  
Zastoupena: [REDACTED]  
Oprávnění jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 10. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### **Zdůvodnění**

- Výměna podloží v km 1,410 - 2,120 - Z důvodu nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni, je nutné zvolit výměnu podloží. Použit bude materiál ŠDA 0/125 v tloušťce 500mm, aby bylo možné stabilizovat pláň komunikace dle ČSN.
- Výměna podloží v km 0,052 - 1,410 - Z důvodu nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni, je nutné zvolit zlepšení podloží. V podobě S3 S-F hydraulickými pojivy v tloušťce 500mm (2,5% Viacalco C50 - 50% vápno + 50% cement), aby bylo možné stabilizovat pláň komunikace dle ČSN.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**60.813.928,93 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XVI. odst. 4. smlouvy, který se mění, doplňuje a nově zní:

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelům.


V Brně, dne 30-05-2018



SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



V Brně, dne 14-06-2018



**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

---

Projekt: II/430 Tučapy - Vyškov, úpr. po DI č.II

|                                            |                                                           | Rozpočet dle Dodatku č. 1  |                               |                   |                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady |                                                           | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Nový rozpočet DPH bez Nový rozpočet včetně DPH |
| Objekt                                     | Popis                                                     |                            |                               |                   |                                                |
| A 3.02                                     | Zásady organizace výstavby - dopravně inženýrské opatření | 769 527,00                 | 931 127,67                    |                   | 769 527,00 931 127,67                          |
| SO 101.01.01                               | Komunikace II/430 - způsobilé                             | 45 639 475,48              | 55 223 765,33                 | 2 034 857,09      | 47 674 332,57 57 685 942,41                    |
| SO 101.02                                  | Autobusové zálivy                                         | 2 888 673,72               | 3 495 295,20                  |                   | 2 888 673,72 3 495 295,20                      |
| SO 101.04                                  | Opěrná zeď z gabionových košů v km 1,410-1,550            | 744 565,02                 | 900 923,67                    |                   | 744 565,02 900 923,67                          |
| SO 101.05                                  | Opěrná zeď z gabionových košů v km 2,365-2,440            | 399 640,89                 | 483 565,48                    |                   | 399 640,89 483 565,48                          |
| SO 101.06                                  | Křižovatka II/430 a III/4314                              | 1 291 919,27               | 1 563 222,32                  |                   | 1 291 919,27 1 563 222,32                      |
| SO 102                                     | Sjezdy a propustky                                        | 3 832 772,18               | 4 637 654,34                  |                   | 3 832 772,18 4 637 654,34                      |
| SO 201                                     | Propustek v km 0,40751                                    | 505 436,98                 | 611 578,75                    |                   | 505 436,98 611 578,75                          |
| SO 202                                     | Propustek v km 0,70982                                    | 460 127,01                 | 556 753,68                    |                   | 460 127,01 556 753,68                          |
| I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady     |                                                           | 56 532 137,55              | 68 403 886,44                 | 2 034 857,09      | 58 566 994,64 70 866 063,51                    |

| I. Projektová dokumentace - způsobilé náklady |  | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Nový rozpočet DPH bez Nový rozpočet včetně DPH |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Popis                                         |  |                            |                               |                   |                                                |
| REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY                 |  | 230 000,00                 | 278 300,00                    |                   | 230 000,00 278 300,00                          |
| DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVĚZENÍ STAVBY       |  | 128 000,00                 | 154 880,00                    |                   | 128 000,00 154 880,00                          |
| I. Projektová dokumentace - způsobilé náklady |  | 358 000,00                 | 433 180,00                    | 0,00              | 358 000,00 433 180,00                          |

| I. Rekapitulace                                             |  | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Nový rozpočet DPH bez Nový rozpočet včetně DPH |
|-------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady |  | 56 890 137,55              | 68 837 066,44                 | 2 034 857,09      | 58 924 994,64 71 299 243,51                    |

| II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady |                                 | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Nový rozpočet DPH bez Nový rozpočet včetně DPH |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Objekt                                        | Popis                           |                            |                               |                   |                                                |
| SO 101.01.02                                  | Komunikace II/430 - nezpůsobilé | 471 139,22                 | 570 078,46                    |                   | 471 139,22 570 078,46                          |
| SO 101.03                                     | Autobusové zastávky             | 590 795,07                 | 714 862,03                    |                   | 590 795,07 714 862,03                          |
| II. Stavba celkem - nezpůsobilé náklady       |                                 | 1 061 934,29               | 1 284 940,49                  | 0,00              | 1 061 934,29 1 284 940,49                      |

| II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK |  | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Nový rozpočet DPH bez Nový rozpočet včetně DPH |
|----------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Popis                                                    |  |                            |                               |                   |                                                |
| OSTATNÍ NÁKLADY                                          |  | 412 500,00                 | 499 125,00                    |                   | 412 500,00 499 125,00                          |
| VEDLEJŠÍ NÁKLADY                                         |  | 414 500,00                 | 501 545,00                    |                   | 414 500,00 501 545,00                          |
| II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK |  | 827 000,00                 | 1 000 670,00                  | 0,00              | 827 000,00 1 000 670,00                        |

| II. Rekapitulace                                                       |  | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Nový rozpočet DPH bez Nový rozpočet včetně DPH |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| II. Objekty SÚS JMK a ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady |  | 1 888 934,29               | 2 285 610,49                  | 0,00              | 1 888 934,29 2 285 610,49                      |

| I. + II. Rekapitulace            |  | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Nový rozpočet DPH bez Nový rozpočet včetně DPH |
|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM |  | 58 779 071,84              | 71 122 676,93                 | 2 034 857,09      | 60 813 928,93 73 584 854,01                    |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV,TDK 1

**Objekt:** Změna č. 01 SO 101.01.01 Komunikace II/430 - způsobilé

**Rozpočet:** Vícepráce Výměna podloží v km 1,410-2,120

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Zhotovitel dokumentace:** IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 397 189,15 Kč

**Cena celková:** 1 397 189,15 Kč

**DPH:** 293 409,72 Kč

**Cena s daní:** 1 690 598,87 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 397 189,15 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, TDK 1  
 Objekt: Změna č. 01 SO 101.01.01 Komunikace II/430 - způsobilé  
 Rozpočet: Vícepráce Výměna podloží v km 1,410-2,120

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |
| 2      | 014102  | 02  | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>Uložení zeminy na skládku<br>Viz položka č. 7<br>Celkem: 1280,65*1,9=2 433,235 [A]                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | 2 433,235 | 50,00  | 121 661,75 |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        | 121 661,75 |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        |            |
| 7      | 131738  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Výkop zeminy v zemědě. tř. 1. podkladní a ochranné vrstvy vozovky a čištění krajnic<br>včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km = 1280,65<br>m <sup>3</sup> *1,900t/m <sup>3</sup> =2433,235 t<br>Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad<br>Celkem: 2561,3*0,5=1 280,650 [A] | M3 | 1 280,650 | 350,00 | 448 227,50 |
| 10     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>Úprava a zhutnění parapláně (úprava č. 2) =2561,3m <sup>2</sup><br>Celkem: 2561,3=2 561,300 [A]                                                                                                                                                                                                               | M2 | 2 561,300 | 10,00  | 25 613,00  |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        | 473 840,50 |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        |            |
| 13     | 21452   |     | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO<br>Vozovka - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drčeného kamenníka 0/125mm tl.<br>500mm (úprava č. 4)<br>Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad<br>Celkem: 2561,3*0,5=1 280,650 [A]                                                                                                                    | M3 | 1 280,650 | 532,00 | 681 305,80 |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        | 681 305,80 |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |            |

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |             |                                            |
|-----------|-------------|--------------------------------------------|
| Stavba:   | 2014484     | II/430 TUČAPY - VYŠKOV.TDK 1               |
| Objekt:   | Změna č. 01 | SO 101.01.01 Komunikace II/430 - způsobilé |
| Rozpočet: | Vícepráce   | Výměna podloží v km 1,410-2,120            |

| Poř.č.         | Položka | Typ        | Text                                                                                                                    | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem              |
|----------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|---------------------|
| 23             | 57472   |            | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE                                                                                    | M2 | 2 561,300 | 47,00  | 120 381,10          |
|                |         |            | Vozovka - Tkaná separační / výzlužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 80kN/m, odolnost proti prolížení CBR - 10kN |    |           |        |                     |
|                |         |            | Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad                                                                     |    |           |        |                     |
|                |         |            | Celkem: 2561,3=2 561,300 [A]                                                                                            |    |           |        |                     |
| 5              |         | Komunikace |                                                                                                                         |    |           |        | 120 381,10          |
| <b>Celkem:</b> |         |            |                                                                                                                         |    |           |        | <b>1 397 189,15</b> |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV,TDK 1

**Objekt:** Změna č. 02 SO 101.01.01 Komunikace II/430 - způsobilé

**Rozpočet:** Vícepráce Stabilizace zemní pláně v km 0,052-1,410

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Zhotovitel dokumentace:** IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 637 667,94 Kč

**Cena celková:** 637 667,94 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 637 667,94 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 637 667,94 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, TDK I                  |
| Objekt:   | Změna č. 02 SO 101.01.01 Komunikace II/430 - způsobilé |
| Rozpočet: | Vícepráce Stabilizace zemní pláně v km 0,052-1,410     |

| Poř.č. | Položka | Typ             | Text                                                                             | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 5      | 56220   | Komunikace<br>N | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM<br>Celkem: 4640,116*0,5=2 320,058 [A] | M3 | 2 320,058 | 274,85 | 637 667,94 |
| 5      |         | Komunikace      |                                                                                  |    |           |        | 637 667,94 |

**Celkem:** 637 667,94