

Číslo smlouvy objednatele: 466/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 986/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 10/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/43344 NEMOCHOVICE MOST 43344-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Agromeli spol. s r.o.

sídlem Olomoucká 1177/178, Slatina 627 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupený [REDACTED]

IČO: 46980989
sp. zn. C 8139

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 6. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Odstranění nepředpokládaného starého betonového základu. Při odkopu základové spáry byl nalezen starý betonový základ 12*1,0*0,9 m³, s kterým nebylo uvažováno v PD. Z tohoto důvodu je nutné tento betonový základ vybourat a uložit na skládku.
- Průsak vody z hráze rybníku a převedení vodoteče. Z důvodu průsaku vody z hráze rybníka a nutnosti převedení vodoteče je nutné převést vodu pomocí potrubí z ohrázkování a čerpání vody pro zakládání stavební jámy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 30. 11. 2018 |
| 3. Předání a převzetí díla | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6.092.513,05 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne **25-10-2018**


V Brně, dne 23.10.2018



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Agromeli spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

ASPE 9

Firma: Agromel spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

III/43344 Nemočovice most 43344-2

číslo a název SO:

SO 201 Most ev.č. 43344-2

číslo a název rozpočtu:

VÍCEPRÁCE - ZMĚNA Č.1

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
2	OTSKP	14102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	24,84	96,00	2 359,80
				skládkovné suť z demolice základu nalezeného v základové spáře				
		0		Všeobecné konstrukce a práce				2 359,80
		9		Ostatní práce				
73	OTSKP	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 20 KM	M3	10,80	6.680,00	72 144,00
				demolice základu nalezeného v základové spáře včetně odvozu na skládku				
		9		Ostatní práce				72 144,00
				Celkem				74.503,80

ASPE 9

Firma: Agromeli spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

III/43344 Nemočovice most 43344-2

číslo a název SO:

SO 201 Most-av.č. 43344-2

číslo a název rozpočtu:

VICEPRÁCE - ZMĚNA Č.2

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1		Zemní práce				
N1	2018_OTSKP	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN čerpání vody ze staveniště v důsledku průsaku z hráze rybníka	HOD	160,00	127,00	20 320,00
N2	2018_OTSKP	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M převedení potrubím převedení průtoku vody vodoteže	M	18,00	1 110,00	19 980,00
N3	2018_OTSKP	17750		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH hrázky pro usměrnění vody do provizorního zatrubnění vč. odstranění před mostem 2*1*2,6=5,2000 (A) za mostem 2*1*2,6=5,0000 (B) Celkem A+B=10,2000	M3	10,20	391,00	3 988,20
		1		Zemní práce				44 288,20
				Celkem				44 288,20

Projekt : III/43344 Nemochovice most 43344-2

		Rozpočet dle dodatku č. 1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 110	Dopravní opatření	72 207,48	87 371,05		72 207,48	87 371,05
SO 201	SO 201 Most ev. č. 43344-2	5 526 513,57	6 687 081,42	118 792,00	5 645 305,57	6 830 819,74
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 598 721,05	6 774 452,47	118 792,00	5 717 513,05	6 918 190,79

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis					
Ostatní náklady	195 000,00	235 950,00		195 000,00	235 950,00
Vedlejší náklady	180 000,00	217 800,00		180 000,00	217 800,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	375 000,00	453 750,00	0,00	375 000,00	453 750,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		5 973 721,05	7 228 202,47	118 792,00	6 092 513,05	7 371 940,79