

Číslo smlouvy objednatele: 482/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1121/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 760402 25748 5 793

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „II/602 OSTROVAČICE PRŮTAH, 2. STAVBA“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlm Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

sídlm Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupený [redacted]
PM/6211/2017

IČO: 262 71 303
sp. zn. B 15904
oblastním manažerem z pověření

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 5. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Vybourání betonového prefabrikátu km 0,9625 - 1,012. Odbourání betonového prefabrikátu z důvodu kolize s provedením konstrukčních vrstev komunikace. Změna byla vyvolána nepředvídatelnou překážkou v místě opravy komunikace.
- Provedení vodorovného dopravního značení barvou v km 0,000 - 1,000. Na základě požadavku Policie ČR, pro uvedení části stavby v km 0,000 - 1,000 do předčasného užívání, bylo nutno provést vodorovné dopravní značení.
- Vybourání stávající betonové vrstvy vyztužené Kari sítí. Nesoulad předpokládaného složení podkladních vrstev se skutečností. Po odfrézování stávajícího živičného krytu byla odkryta betonová deska vyztužená Kari sítí v tl. 150 mm, která nebyla v rámci zpracování diagnostiky vozovky zachycena. Desku bylo nutno rozbít hydraulickým kladivem a odtěžit. Výztuž a beton bylo nutno proříznout, aby nedošlo k porušení sousedního krytu při těžení.
- Neprovedení části přeložky plynovodu. Nemožnost provedení části přeložky a to z důvodu, že v nové trase plynovodu se nachází stávající podzemní síť kanalizace DN 500 a kabelové trasy NN a O2.
- Zvýšená výměra sanace podloží v tloušťce 250 mm ze ŠD 0/32, km 1,000 - 1,110 v šířce 7 m. Z důvodu nevyhovujících SZZ na zemní pláni, byla provedena sanace pláň v tloušťce 250 mm ze ŠD 0/32.
- Zesílení izolace na stávajícím plynovodu v místě UVo 16 v délce 2,5 m. Z důvodu dodržení technických podmínek provozovatele plynárenského zařízení, bylo nutno provést zesílenou izolaci na potrubí.
- Prostorová kolize kanalizačního svodu UV 44,46,48,50,52 se stávajícím plynovodem (nedodržení prostorové normy). Úprava byla provedena dle požadavku provozovatele plynárenského zařízení.
- Stávající kryt po odfrézování vykazoval velké množství trhlin v km 0,180 - 0,197, které by se prorýsovaly do nových konstrukčních vrstev. Z tohoto důvodu byla provedena sanace trhlin zálivkou a geomříží. Změna byla vyvolána stavem povrchu po odfrézování.
- Po odkrytí podkladních vrstev vozovky byl zjištěn havarijní stav propustku v km 0,4. Nutnost rekonstrukce propustku z důvodu nevyhovujícího technického stavu.

- Záměna počtu typů silničních UV a UV obrubníkových z důvodu průběhu podzemních sítí. Navýšení počtu 4 vpustí vyžádáno zlepšením odvodnění komunikace. Změna byla vyvolána kolizí projektovaných UV a podzemních inženýrských sítí, jejichž poloha nebyla v podkladech přesně stanovena. Po odfrézování živičných vrstev byly obnaženy 4 ks silničních UV. Došlo k jejich obnovení.
- Záměna typů silničních UV a UV obrubníkových z důvodu průběhu podzemních sítí. Změna byla vyvolána kolizí projektovaných UV a podzemních inženýrských sítí, jejichž poloha nebyla v podkladech přesně stanovena.
- Plynulé napojení nového povrchu na stávající konstrukci vozovky. Z důvodu nutnosti plynulého napojení na stávající stav. Došlo k rozšíření úpravy povrchu komunikace.
- Neúnosný zásyp stávající kanalizace vyhlouben do hloubky 0,75m, šířky 1,5m, délky 80m. Odkopávky a zpětný zásyp po vrstvách 250 mm se zhutněním. Změna byla vyvolána neúnosným zásypem stávající kanalizace.
- Neprovedení vodorovného dopravního značení červenou barvou z důvodu nesouhlasu Policie ČR. Změna byla vyvolána vyjádřením Policie ČR.
- Rozčlenění stavby na 5 etap objízdných tras dle požadavku dotčených orgánů. Změna byla vyvolána požadavkem dotčených orgánů.
- Odpočet živičné plochy dle geodetického zaměření. Změna byla vyvolána skutečným zaměřením.
- Odpočet obrubníků dle geodetického zaměření skutečného stavu. Změna vyplynula z geodetického zaměření skutečného stavu, který zohledňuje zařezání obrub dle potřeby stavby.
- V části silnice II/386 byla navržena betonová přídlažba po obou stranách. Vzhledem k šířkovému uspořádání tohoto úseku s přídlažbou a technologickému postupu prací nemohl být zároveň zajištěn průjezd linkových autobusů, který byl po okolních komunikacích značně komplikovaný a Odbor dopravy KÚ JMK souhlasil pouze s krátkodobou uzavírkou po dobu pokládky asfaltových vrstev. Po diskuzi se zástupci objednatele, zhotovitele a projektanta bylo od realizace betonové přídlažby v tomto úseku upuštěno. Změna byla vyvolána nemožností provést pokládku betonové přídlažby dle projektu z důvodu zajištění průjezdu autobusové dopravy daným úsekem.
- Úprava délek obrub dle geodetického zaměření. Změna byla vyvolána změnou projektové dokumentace veřejných prostranství, jejichž investorem byl Městys Ostrovačice. Jedná se o záměnu jednotlivých typů obrubníků dle projektu parkovacích zálivů Městysu Ostrovačice. Došlo k záměně klasických silničních obrubníků za nájezdové obrubníky a naopak a snížení délky obrub dle geometrického zaměření.
- Nerealizování šterbinového žlabu. Před zahájením stavebních prací si vlastník upravil vjezd na své náklady. Úpravou došlo k zajištění odvodnění vlastním žlabem. Od realizace tak bylo pro zbytečnost upuštěno.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

17.437.464,95 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XVI. odst. 4. smlouvy, který se mění, doplňuje a nově zní:

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.



V Brně, dne 31. 10. 2018

V Brně, dne 31. 10. 2018



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpčet dle dodatku č. I					
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 001	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE						
SO 101.1H	SILNICE II/602, 2. ETAPA	120 305,14	145 569,22			120 305,14	145 569,22
SO 101.1V	SILNICE II/602, 2. ETAPA	8 714 700,07	10 544 787,08	-509 059,58	2 141 244,35	10 346 884,84	12 519 730,66
SO 102	SILNICE II/586	184 893,14	223 720,70			184 893,14	223 720,70
SO 103	SILNICE III/3842	2 116 897,12	2 561 445,52	-42 531,24	35 340,50	2 109 706,38	2 552 744,72
SO 106	AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY II/602, KM 0,730 - 0,840	665 008,55	804 660,35	-228,54		664 780,01	804 383,81
SO 107	AUTOBUSOVÝ ZÁLIV II/602, KM 1,140	502 047,85	607 477,90			502 047,85	607 477,90
SO 108	AUTOBUSOVÝ ZÁLIV II/586, KM 0,180	226 809,82	274 439,88	-2 646,00		224 163,82	271 238,22
SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	217 297,73	262 930,25			217 297,73	262 930,25
SO 501	PŘELOŽKY PLYNOVODŮ	761 098,65	920 929,37	-66 074,85	46 587,51	807 686,16	977 300,25
SO 901	ÚPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS	360 166,38	435 801,32	-163 891,74	494 582,27	294 091,53	355 850,75
		311 733,61	377 197,67			642 424,14	777 333,21
Stavba celkem - způsobilé náklady		14 180 958,06	17 158 959,25	-784 431,95	2 717 754,63	16 114 280,74	19 498 279,70
Projektová dokumentace - způsobilé náklady							
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY							
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		426 420,00	515 968,20			426 420,00	515 968,20
		113 712,00	137 591,52			113 712,00	137 591,52
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		540 132,00	653 559,72	0,00	0,00	540 132,00	653 559,72
Rekapitulace							
Stavba a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady		14 721 090,06	17 812 518,97	-784 431,95	2 717 754,63	16 654 412,74	20 151 839,42
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady							
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 101.2	SILNICE II/602, 2. ETAPA	468 219,65	566 545,78	-56 318,64	61 286,20	473 187,21	572 556,52
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		468 219,65	566 545,78	-56 318,64	61 286,20	473 187,21	572 556,52
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady							
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY							
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		39 231,00	47 469,51			39 231,00	47 469,51
		270 634,00	327 467,14			270 634,00	327 467,14
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady		309 865,00	374 936,65	0,00	0,00	309 865,00	374 936,65
Rekapitulace							
Stavba a ost.a vedl.nákl.celkem - nezpůsobilé nákl.		778 084,65	941 482,43	-56 318,64	61 286,20	783 052,21	947 493,17
Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady							
Finanční náklady projektu celkem		15 499 174,71	18 754 001,40	-840 750,59	2 779 040,83	17 437 464,95	21 099 332,59

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 01 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Vícepráce Vybourání betonového prefabrikátu

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 38 078,84 Kč

Cena celková: 38 078,84 Kč

DPH: 7 996,56 Kč

Cena s daní: 46 075,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 38 078,84 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 01	SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN
Rozpočet:	Vícepráce	Vybourání betonového prefabrikátu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4	014112	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IO (inertní odpad)	T	30,780	124,00	3 816,72
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 816,72
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	966158	N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	12,825	2 671,51	34 262,12
9			Ostatní konstrukce a práce				34 262,12
Celkem:							38 078,84

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 02 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Vícepráce Provedení vodorovného dopravního značení

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 44 370,00 Kč

Cena celková: 44 370,00 Kč

DPH: 9 317,70 Kč

Cena s daní: 53 687,70 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 44 370,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 02	SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN
Rozpočet:	Vícepráce	Provedení vodorovného dopravního značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
50	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	326,250	136,00	44 370,00
9			Ostatní konstrukce a práce				44 370,00
Celkem:							44 370,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 03 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Méněpráce Vybourání stávající betonové vrstvy vyztužené

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -213 534,29 Kč

Cena celková: -213 534,29 Kč

DPH: -44 842,20 Kč

Cena s daní: -258 376,49 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -213 534,29 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 03 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN
Rozpočet:	Měněpráce Vybourání stávající betonové vrstvy vyztužené

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IO (inertní odpad)	T	-1 295,615	40,90	-52 990,65
0			Všeobecné konstrukce a práce				-52 990,65
1			Zemní práce				
5	113348		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	-563,311	285,00	-160 543,64
1			Zemní práce				-160 543,64
Celkem:							-213 534,29

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 03 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Vícepráce Vybourání stávající betonové vrstvy vyztužené

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 504 153,17 Kč

Cena celková: 1 504 153,17 Kč

DPH: 315 872,17 Kč

Cena s daní: 1 820 025,34 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 504 153,17 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 03	SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN
Rozpočet:	Vícepráce	Vybourání stávající betonové vrstvy vyztužené

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2	1131A8	N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO, ODVOZ DO 20 KM	M3	563,311	2 450,03	1 380 128,85
1			Zemní práce				1 380 128,85
9			Ostatní konstrukce a práce				
3	919143	N	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	M	224,000	553,68	124 024,32
9			Ostatní konstrukce a práce				124 024,32
Celkem:							1 504 153,17



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 04 SO 501 Přeložky plynovodu, ZN

Rozpočet: Méněpráce Přeložky plynovodu

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -66 074,85 Kč

Cena celková: -66 074,85 Kč

DPH: -13 875,72 Kč

Cena s daní: -79 950,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -66 074,85 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt: Změna č. 04 SO 501 Přeložky plynovodu, ZN
Rozpočet: Méněpráce Přeložky plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (inertní odpad)	T	-13,338	84,90	-1 132,40
0	Všeobecné konstrukce a práce						
							-1 132,40
1	Zemní práce						
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-18,000	122,00	-2 196,00
3	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-7,020	761,00	-5 342,22
4	17411	1	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	-7,020	207,00	-1 453,14
5	17411	2	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	-0,470	296,00	-139,12
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-4,180	726,00	-3 034,68
1	Zemní práce						
							-12 165,16
4	Vodorovné konstrukce						
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-1,070	1 131,00	-1 210,17
4	Vodorovné konstrukce						
							-1 210,17
8	Potrubí						
8	87333	1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M	-17,100	2 843,00	-48 615,30
9	899308		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	-18,500	17,10	-316,35

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 04	SO 501 Přeložky plynovodu, ZN
Rozpočet:	Méněpráce	Přeložky plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	899309		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	-18,500	11,40	-210,90
12	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	-17,300	40,90	-707,57
8		Potrubí					-49 850,12
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	96932		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH	M	-17,000	101,00	-1 717,00
9		Ostatní konstrukce a práce					-1 717,00
Celkem:							-66 074,85

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 05 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Vícepráce Sanace podloží

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 165 875,33 Kč

Cena celková: 165 875,33 Kč

DPH: 34 833,82 Kč

Cena s daní: 200 709,15 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 165 875,33 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Celkem: **165 875,33**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 06 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Vícepráce Zesílení izolace na stávajícím plynovodu

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 5 451,02 Kč

Cena celková: 5 451,02 Kč

DPH: 1 144,71 Kč

Cena s daní: 6 595,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 451,02 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 06 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN
Rozpočet:	Vícepráce Zesílení izolace na stávajícím plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2,240	122,00	273,28
5	17411	2	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	0,840	296,00	248,64
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,010	726,00	733,26
1	Zemní práce						1 255,18
4	Vodorovné konstrukce						
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,280	1 131,00	316,68
4	Vodorovné konstrukce						316,68
7	Přidružená stavební výroba						
4	71513	N	IZOL PROTI CHEM VLIV BĚŽ KONSTR FÓLIEMI	M2	4,710	823,60	3 879,16
7	Přidružená stavební výroba						3 879,16
Celkem:							5 451,02

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 07 SO 301 Dešťová kanalizace, ZN

Rozpočet: Vícepráce Prostorová kolize kanaliz.svodu s plyn.

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 46 587,51 Kč

Cena celková: 46 587,51 Kč

DPH: 9 783,38 Kč

Cena s daní: 56 370,89 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 46 587,51 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 07	SO 301 Dešťová kanalizace, ZN
Rozpočet:	Vícepráce	Prostorová kolize kanaliz.svodu s plyn.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
3	132738	1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	31,590	417,00	13 173,03
4	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	19,126	259,00	4 953,63
1	Zemní práce						18 126,66
4	Vodorovné konstrukce						
7	45157	1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,159	877,00	2 770,44
4	Vodorovné konstrukce						2 770,44
8	Potrubí						
5	899523	N	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	9,305	1 771,78	16 486,41
10	87434	1	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM	M	39,000	236,00	9 204,00
8	Potrubí						25 690,41
Celkem:							46 587,51

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 08 SO 102 Silnice II/386, ZN

Rozpočet: Vícepráce Trhliny ve stávajícím živičném krytu

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 17 758,10 Kč

Cena celková: 17 758,10 Kč

DPH: 3 729,20 Kč

Cena s daní: 21 487,30 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 17 758,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
6	57476	N	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	100,000	103,82	10 382,00
21	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	69,000	78,10	5 388,90
5			Komunikace				15 770,90
9			Ostatní konstrukce a práce				
35	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	69,000	28,80	1 987,20
9			Ostatní konstrukce a práce				1 987,20
Celkem:							17 758,10

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 09 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Vícepráce Propustek

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 269 312,99 Kč

Cena celková: 269 312,99 Kč

DPH: 56 555,73 Kč

Cena s daní: 325 868,72 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 269 312,99 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt: Změna č. 09 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN
Rozpočet: Vícepráce Propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014112	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	116,826	89,10	10 409,20
0			Všeobecné konstrukce a práce				10 409,20
1			Zemní práce				
3	132738	1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	55,138	417,00	22 992,55
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	4,036	259,00	1 045,32
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	45,624	560,00	25 549,44
7	111201	N	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	M2	9,000	31,84	286,56
8	12960	N	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	11,730	1 467,25	17 210,84
9	17110	N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,036	38,76	156,44
1			Zemní práce				67 241,15
2			Základy				
10	27231	N	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,290	2 124,75	6 990,43
2			Základy				6 990,43
3			Svislé konstrukce				
11	31731	N	ŘÍMSY Z PROST BETONU	M3	5,613	4 221,81	23 697,02
12	32715	N	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	0,825	2 650,74	2 186,86

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt:

Změna č. 09 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

Vícepráce Propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé konstrukce						25 883,88
4	Vodorovné konstrukce						
7	45157	1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,663	877,00	2 335,45
13	451312	N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,326	1 640,28	534,73
14	451314	N	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	0,131	1 910,20	250,24
15	451324	N	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	3,691	2 152,43	7 944,62
16	45136	N	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI	T	0,148	19 171,17	2 837,33
17	465512	N	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,131	3 218,27	421,59
4	Vodorovné konstrukce						14 323,96
5	Komunikace						
19	561431	2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	16,145	177,00	2 857,67
20	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	16,145	84,50	1 364,25
32	582611	1	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	16,145	438,00	7 071,51
5	Komunikace						11 293,43
7	Přidružená stavební výroba						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt:

Změna č. 09 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

Vícepráce Propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	711111	N	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	51,414	71,98	3 700,78
19	711519	N	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍÍ	M2	10,000	152,26	1 522,60
7	Přidružená stavební výroba						5 223,38
8	Potrubí						
20	89911F	N	LITINOVÝ POKLOP C250	KUS	1,000	3 405,00	3 405,00
21	89942	N	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM	KUS	4,000	1 328,83	5 315,32
22	899574	N	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE	M3	7,315	2 470,80	18 073,90
8	Potrubí						26 794,22
9	Ostatní konstrukce a práce						
3	919143	N	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	M	2,512	553,68	1 390,84
23	9112A1	N	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,000	1 079,68	3 239,04
24	9112A3	N	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,000	107,97	323,91
25	918115	N	ČELA PROPUSTU Z BETON DO C 30/37	M3	3,861	3 751,18	14 483,31
26	9182E	N	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	21 039,84	21 039,84
27	91836	N	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	10,320	4 221,81	43 569,08

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Změna č. 09 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Vícepráce Propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	96613	N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	4,640	1 238,86	5 748,31
29	96615	N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,360	2 027,85	730,03
30	96616	N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	3,240	3 280,55	10 628,98
9	Ostatní konstrukce a práce						101 153,34

Celkem:

269 312,99

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 10 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Méněpráce Záměna počtu a typů UV SO 101.1 H

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -87 687,00 Kč

Cena celková: -87 687,00 Kč

DPH: -18 414,27 Kč

Cena s daní: -106 101,27 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -87 687,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 10	SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN
Rozpočet:	Méněpráce	Záměna počtu a typů UV SO 101.1 H

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
41	89742		VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	-9,000	9 743,00	-87 687,00
8		Potrubí					-87 687,00

Celkem: -87 687,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 10 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Vícepráce Záměna počtu a typů UV SO 101.1 H

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 101 283,00 Kč

Cena celková: 101 283,00 Kč

DPH: 21 269,43 Kč

Cena s daní: 122 552,43 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 101 283,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 10	SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN
Rozpočet:	Vícepráce	Záměna počtu a typů UV SO 101.1 H

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
40	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	13,000	7 791,00	101 283,00
8		Potrubí					101 283,00

Celkem:	101 283,00
----------------	-------------------

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 13 SO 102 Silnice II/386, ZN

Rozpočet: Vícepráce Sanace stávajícího zásypu kanal

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 17 582,40 Kč

Cena celková: 17 582,40 Kč

DPH: 3 692,30 Kč

Cena s daní: 21 274,70 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 17 582,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Celkem:	17 582,40
----------------	------------------

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 14 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Méněpráce Vodorovné dopravní značení červenou barvou

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -8 682,24 Kč

Cena celková: -8 682,24 Kč

DPH: -1 823,27 Kč

Cena s daní: -10 505,51 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -8 682,24 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 14	SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN
Rozpočet:	Méněpráce	Vodorovné dopravní značení červenou barvou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
50	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-63,840	136,00	-8 682,24
9			Ostatní konstrukce a práce				-8 682,24
Celkem:							-8 682,24

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 15 SO 901 Úprava objízdných tras, ZN

Rozpočet: Méněpráce Objízdné trasy

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -163 891,74 Kč

Cena celková: -163 891,74 Kč

DPH: -34 417,27 Kč

Cena s daní: -198 309,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -163 891,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Celkem: -163 891,74



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 15 SO 901 Úprava objízdných tras, ZN

Rozpočet: Vícepráce Objízdné trasy

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 494 582,27 Kč

Cena celková: 494 582,27 Kč

DPH: 103 862,28 Kč

Cena s daní: 598 444,55 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 494 582,27 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
13-2-138 EXP

Objekt:
Změna č. 15

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 901 Úprava objízdných tras, ZN

Vícepráce

Objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
41	02720	N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	2,000	56 684,00	113 368,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
0	Všeobecné konstrukce a práce						113 368,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	647,000	36,40	23 550,80
2	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	647,000	36,40	23 550,80
3	914169		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	26 606,000	5,69	151 388,14
4	914262		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	56,000	47,80	2 676,80
5	914263		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	56,000	47,80	2 676,80
6	914269		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 909,000	7,96	15 195,64
7	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	2,750	819,00	2 252,25
8	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	2,750	91,00	250,25
9	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	633,00	633,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Změna č. 15 SO 901 Úprava objízdných tras, ZN
Vícepráce Objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	633,00	633,00
12	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	18,000	42,10	757,80
13	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	18,000	42,10	757,80
14	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	339,000	5,69	1 928,91
32	914172	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	34,000	183,41	6 235,94
33	914173	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	34,000	107,28	3 647,52
34	914179	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ. 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 088,000	4,85	5 276,80
35	914432	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	54,000	414,57	22 386,78
36	914433	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	54,000	212,48	11 473,92
37	914439	N	DOPRAV ZNAČKY 100x150 CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ. 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 728,000	14,53	25 107,84
38	916111	N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ	KUS	7,000	7 197,84	50 384,88
39	916113	N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	220,78	1 545,46
40	916119	N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	522,000	55,37	28 903,14
9	Ostatní konstrukce a práce						381 214,27



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 15 SO 901 Úprava objízdných tras, ZN
Rozpočet:	Vícepráce Objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							494 582,27

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 16 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Méněpráce Živice

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -131 822,26 Kč

Cena celková: -131 822,26 Kč

DPH: -27 682,67 Kč

Cena s daní: -159 504,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -131 822,26 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Změna č. 16 SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Méněpráce Živice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
26	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-368,940	10,30	-3 800,08
29	574A34	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	-368,940	146,00	-53 865,24
31	574C56	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16 TL. 60MM	M2	-368,940	201,00	-74 156,94
5	Komunikace						-131 822,26

Celkem:

-131 822,26

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 18 SO 107 - Autobusový záliv II/602, km 1,140, ZN

Rozpočet: Méněpráce Odpočet obrubníků dle zaměření pro SO 107

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -2 646,00 Kč

Cena celková: -2 646,00 Kč

DPH: -555,66 Kč

Cena s daní: -3 201,66 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -2 646,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 18	SO 107 - Autobusový záliv II/602, km 1,140, ZN
Rozpočet:	Méněpráce	Odpočet obrubníků dle zaměření pro SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	91725		Nástupištní obrubníky betonové	M	-1,200	2 205,00	-2 646,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-2 646,00

Celkem: -2 646,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 19 SO 103 - Silnice III/3842, ZN

Rozpočet: Méněpráce Odpočet obrubníků dle zaměření pro SO 103

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -228,54 Kč

Cena celková: -228,54 Kč

DPH: -47,99 Kč

Cena s daní: -276,53 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -228,54 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 19 SO 103 - Silnice III/3842, ZN
Rozpočet:	Méněpráce Odpočet obrubníků dle zaměření pro SO 103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
38	917224	4	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM	M	-0,160	318,00	-50,88
39	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	-0,630	282,00	-177,66
9	Ostatní konstrukce a práce						-228,54
Celkem:							-228,54

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN**Objekt:** Změna č. 20 SO 102 - Silnice II/386, ZN**Rozpočet:** Méněpráce Odpočet obrub dle zaměření pro SO 102**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -42 531,24 Kč**Cena celková:** -42 531,24 Kč**DPH:** -8 931,56 Kč**Cena s daní:** -51 462,80 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -42 531,24 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 20	SO 102 - Silnice II/386, ZN
Rozpočet:	Méněpráce	Odpočet obrub dle zaměření pro SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
34	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	-150,820	282,00	-42 531,24
9			Ostatní konstrukce a práce				-42 531,24

Celkem: -42 531,24

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 22 SO 101.1 H, Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Méněpráce Odpočet obrubníků dle zaměření pro SO 101.1H

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -48 844,59 Kč

Cena celková: -48 844,59 Kč

DPH: -10 257,36 Kč

Cena s daní: -59 101,95 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -48 844,59 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Celkem: -48 844,59

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 22 SO 101.1 H, Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Vícepráce Obrubníky dle skut.zaměření SO 101.1 H

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 12 720,00 Kč

Cena celková: 12 720,00 Kč

DPH: 2 671,20 Kč

Cena s daní: 15 391,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 12 720,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 22	SO 101.1 H, Silnice II/602, 2. etapa, ZN
Rozpočet:	Vícepráce	Obrubníky dle skut.zaměření SO 101.1 H

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
55	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM	M	40,000	318,00	12 720,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				12 720,00

Celkem: **12 720,00**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Objekt: Změna č. 23 SO 101.1 H, Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet: Méněpráce Odpočet štěrbinového žlabu

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -18 489,20 Kč

Cena celková: -18 489,20 Kč

DPH: -3 882,73 Kč

Cena s daní: -22 371,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -18 489,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN
Objekt:	Změna č. 23	SO 101.1 H, Silnice II/602, 2. etapa, ZN
Rozpočet:	Měněpráce	Odpočet šterbinového žlabu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
65	935142		ŠTĚRBIN ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 600MM PRŮTOK 1006CM2	M	-3,400	5 438,00	-18 489,20
9			Ostatní konstrukce a práce				-18 489,20
Celkem:							-18 489,20

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

Objekt: Změna č. 11 SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN

Rozpočet: Méněpráce Záměna počtu a typů UV SO 101.2

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -29 229,00 Kč

Cena celková: -29 229,00 Kč

DPH: -6 138,09 Kč

Cena s daní: -35 367,09 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -29 229,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN
Objekt:	Změna č. 11 SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN
Rozpočet:	Méněpráce Záměna počtu a typů UV SO 101.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
13	89742		VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	-3,000	9 743,00	-29 229,00
8		Potrubí					-29 229,00
Celkem:							-29 229,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

Objekt: Změna č. 11 SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN

Rozpočet: Vícepráce Záměna počtu a typů UV SO 101.2

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 23 373,00 Kč

Cena celková: 23 373,00 Kč

DPH: 4 908,33 Kč

Cena s daní: 28 281,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 23 373,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN
Objekt:	Změna č. 11	SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN
Rozpočet:	Vícepráce	Záměna počtu a typů UV SO 101.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
12	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	3,000	7 791,00	23 373,00
8		Potrubí					23 373,00
Celkem:							23 373,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN**Objekt:** Změna č. 12 SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN**Rozpočet:** Vícepráce Propojení stávajícího úseku na nový**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 37 913,20 Kč**Cena celková:** 37 913,20 Kč**DPH:** 7 961,77 Kč**Cena s daní:** 45 874,97 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 37 913,20 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Celkem: 37 913,20

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

Objekt: Změna č. 17 SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN

Rozpočet: Méněpráce Živice

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -12 648,42 Kč

Cena celková: -12 648,42 Kč

DPH: -2 656,17 Kč

Cena s daní: -15 304,59 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -12 648,42 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

Změna č. 17 SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN

Méněpráce Živice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
8	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-35,400	10,30	-364,62
9	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40 MM	M2	-35,400	146,00	-5 168,40
10	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60 MM	M2	-35,400	201,00	-7 115,40
5	Komunikace						-12 648,42

Celkem:

-12 648,42

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-2-138 EXP II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

Objekt: Změna č. 21 SO 101.2, Silnice II/602, 2. etapa, NN

Rozpočet: Méněpráce Odpočet obrub dle zaměření pro SO 101.2

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -14 441,22 Kč

Cena celková: -14 441,22 Kč

DPH: -3 032,66 Kč

Cena s daní: -17 473,88 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -14 441,22 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	13-2-138 EXP	II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN
Objekt:	Změna č. 21	SO 101.2, Silnice II/602, 2. etapa, NN
Rozpočet:	Méněpráce	Odpočet obrub dle zaměření pro SO 101.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
23	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	-51,210	282,00	-14 441,22
9			Ostatní konstrukce a práce				-14 441,22

Celkem: -14 441,22