

Číslo smlouvy objednatele: 753/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1023/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 973/2018
Ev. číslo: Z2017-015882

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „II/602 BRNO JIHLAVSKÁ, MOST 602-001“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený

IČO: 25869523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 2. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Rekonstrukce vedení V.O. pod mostem. Rekonstrukce vedení V.O. pod mostem byla provedena na dodatečný požadavek správce veřejného osvětlení v Brně TSB a.s.
- Vícepráce dle skutečného provedení stavby:
Po odbourání stávajících říms byl zjištěn jiný tvar konzolové části NK než očekávaný.
Po montáži závěsné ochranné lávky bylo zjištěno, že požadovaná hloubka ukotvení lávky zasahuje do stávajícího spádového betonu v místě římsy (závěsnou lávku nebylo možné ukotvit do jiného místa konstrukce, z důvodu možné kolize ukotvení s předpinacími kabely nosníku). Proto byla v místě kotvení lávky ponechána větší vrstva betonu, jejichž niveleta byla dle původní PDPS. Bylo dohodnuto, že z důvodu vzniku nerovností na spádové desce bude izolace římsy v celém pásu ochráněna 2 x vrstvou ochrany izolace (2 x 1m x 71,55m).
VDZ pláštěm bylo doplněno o vodící proužky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

19.301.169,11 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Olomouci, dne 31.10.2018



IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

V Brně, dne **31-10-2018**



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

II/602 Brno Jihlavská, most 602-001

Projekt:

			Rozpočet dle dodatku č. 2			
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 201.1	Most - I. etapa	1 102 118,45	1 333 563,32	183 645,00	1 285 763,45	1 555 773,77
SO 201.1.1	Dopravně inženýrské opatření - I. etapa	136 228,00	164 835,88		136 228,00	164 835,88
SO 201.2	Most - II. etapa	15 845 053,58	19 172 514,83	318 278,08	16 163 331,66	19 557 631,31
SO 201.2.2	Dopravně inženýrské opatření - II. etapa	803 846,00	972 653,66		803 846,00	972 653,66
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		17 887 246,03	21 643 567,70	501 923,08	18 389 169,11	22 250 894,62

Projektová dokumentace - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	620 000,00	750 200,00		620 000,00	750 200,00
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	20 000,00	24 200,00		20 000,00	24 200,00
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		640 000,00	774 400,00	0,00	640 000,00	774 400,00

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady		18 527 246,03	22 417 967,70	501 923,08	19 029 169,11	23 025 294,62

Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady						

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
	OSTATNÍ NÁKLADY	77 000,00	93 170,00		77 000,00	93 170,00
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	195 000,00	235 950,00		195 000,00	235 950,00
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		272 000,00	329 120,00	0,00	272 000,00	329 120,00

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem		18 799 246,03	22 747 087,70	501 923,08	19 301 169,11	23 354 414,62

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/602 Brno Jihlavská, most 602-001, TDK1**Objekt:** Změna č. 01 SO 201.1 Most - Letapa**Rozpočet:** Vícepráce Rekonstrukce vedení V.O. pod mostem**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 183 645,00 Kč**Cena celková:** 183 645,00 Kč**DPH:** 38 565,45 Kč**Cena s daní:** 222 210,45 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 183 645,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/602 Brno Jihlavská, most 602-001, TDK1
Objekt: Změna č. 01 SO 201.1 Most - letapa
Rozpočet: Vícepráce Rekonstrukce vedení V.O. pod mostem

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	000	N	Rekonstrukce vedení V.O. pod mostem	KPL	1,000	183 645,00	183 645,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				183 645,00

Celkem: 183 645,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/602 Brno Jihlavská, most 602-001, TDK1**Objekt:** Změna č. 02 SO 201.2 Most - II. etapa**Rozpočet:** Vícepráce dle skutečného provedení stavby**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 262 656,00 Kč**Cena celková:** 262 656,00 Kč**DPH:** 55 157,76 Kč**Cena s daní:** 317 813,76 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 262 656,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/602 Brno Jihlavská, most 602-001, TDK1

Objekt: Změna č. 02 SO 201.2 Most - II. etapa

Rozpočet: Vícepráce dle skutečného provedení stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
37	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	34.560	7 600,00	262 656,00
3			Svislé konstrukce				262 656,00

Celkem:	262 656,00
----------------	-------------------

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: II/602 Brno Jihlavská, most 602-001, TDK1

Objekt: Změna č. 03 SO 201.2 Most - II. etapa

Rozpočet: Vícepráce dle skutečného provedení stavby

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 41 470,00 Kč

Cena celková: 41 470,00 Kč

DPH: 8 708,70 Kč

Cena s daní: 50 178,70 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 41 470,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
79	71:502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	143,000	290,00	41 470,00
7			Přidružená stavební výroba				41 470,00
Celkem:							41 470,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: II/602 Brno Jihlavská, most 602-001, TDK1

Objekt: Změna č. 04 SO 201.2 Most - II. etapa

Rozpočet: Vícepráce dle skutečného provedení stavby

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 14 152,08 Kč

Cena celková: 14 152,08 Kč

DPH: 2 971,94 Kč

Cena s daní: 17 124,02 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 14 152,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	II/602	Brno Jihlavská, most 602-001, TDK1
Objekt:	Změna č. 04	SO 201.2 Most - II. etapa
Rozpočet:	Vícepráce	dle skutečného provedení stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
100	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	58,967	240,00	14 152,08
9			Ostatní konstrukce a práce				14 152,08
Celkem:							14 152,08