

### III/15267 STŘELICE – OŘECHOV, MOSTY 15267-7,8

Číslo smlouvy objednatele: 835/2017  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1565/2017  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 338/2018  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1129/2018  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 117/2017

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO „III/15267 STŘELICE – OŘECHOV, MOSTY 15267-7,8“**

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

#### **ZHOTOVITEL**

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupený XXXXXXXXXX

IČO: 25317628  
sp. zn. B 2144

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 9. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 1. 6. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

#### **Zdůvodnění**

- Změna krytu vozovky. Provizorní vozovka byla z důvodu časové udržitelnosti celá provedena z cementobetonového krytu namísto silničních panelů uvažovaných v PDPS.
- Sanace podloží násypu. Na doporučení přizvaného geologa byla v podloží násypu provedena výměna zeminy v tl. cca 30 cm a položena geotextilie.
- Náhradní výsadba. VCP: Na požadavek MěÚ Střelice, OŽP byla provedena náhradní výsadba za pokácený strom.
- Vodorovné dopravní značení. Na požadavek PČR při kontrolní prohlídce stavby před povolením PU byly doplněny vodící proužky.
- Zkrácení délky úpravy. Z důvodu zajištění provozu po celou dobu výstavby byla délka úpravy zkrácena před nájезд na provizorní komunikaci. Dle zaměření skutečného provedení.
- Uložení na skládku - mostní izolace. Vyléžený materiál použil zhotovitel pro vlastní potřebu.
- Zához z lomového kamene. Dle zaměření skutečného provedení stavby. Úprava koryta byla průběžně konzultována se správcem toku.
- Neprovedené práce. Kably se nacházely v odlišné poloze oproti předpokladům v PD. Tyto práce nebyly realizovány.

#### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

##### **1. Cena díla:**

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**8.685.526,16 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne **08 -11- 2018**



FIRISTA-Fišer, rckonstrukce, stavby a.s.



**Ing. Zdeněk Komárka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**


---

Projekt: III/15267 Střelice-Ořechov, mosty 15267-7,8

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Rozpočet dle Dodatku č. 1		Rozpočet dle Dodatku č. 3			
				Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
SO 001	Demolice mostu ev.č. 15267-7,8	644 258,92	779 553,29	644 258,92	779 553,29	-1 007,85		643 251,07	778 333,79
SO 101	Úprava silnice III/15267	1 202 234,65	1 454 703,93	1 202 234,65	1 454 703,93	-81 901,39	10 337,72	1 130 670,98	1 368 111,89
SO 102	Provizorní komunikace	1 399 972,44	1 693 966,65	1 399 972,44	1 693 966,65	-373 350,00	654 424,22	1 681 046,66	2 034 066,46
SO 182	DIO	210 238,00	254 387,98	236 917,98	286 670,76			236 917,98	286 670,76
SO 201	Most ev.č. 15267-8	4 491 325,48	5 434 503,83	4 491 325,48	5 434 503,83		34 645,18	4 525 970,66	5 476 424,50
SO 401	Ochrana kabelů CETIN	35 204,63	42 597,60	35 204,63	42 597,60	-12 001,50		23 203,13	28 075,79
SO 402	Ochrana kabelů NET4GAS	27 487,93	33 260,40	27 487,93	33 260,40	-11 022,25		16 465,68	19 923,47
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>8 010 722,05</b>	<b>9 692 973,68</b>	<b>8 037 402,03</b>	<b>9 725 256,46</b>	<b>-479 282,99</b>	<b>699 407,12</b>	<b>8 257 526,16</b>	<b>9 991 606,65</b>

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Více práce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
Popis									
Ostatní náklady		195 000,00	235 950,00	195 000,00	235 950,00		195 000,00	235 950,00	
Vedlejší náklady		223 000,00	269 830,00	233 000,00	281 930,00		233 000,00	281 930,00	
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>418 000,00</b>	<b>505 780,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>517 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>517 880,00</b>

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Více práce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>	<b>8 428 722,05</b>	<b>10 198 753,68</b>	<b>8 465 402,03</b>	<b>10 243 136,46</b>	<b>-479 282,99</b>	<b>699 407,12</b>	<b>8 685 526,16</b>	<b>10 509 486,65</b>



### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/15267 Strellice - Orechov, mosty 15267-7, 8  
 číslo a název SO: SO 102  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 2 SO 102 Provizorní komunikace- změna krytu vozovky - vícepráce - stavební náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							
2	014122		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) odstranění vybouraných dobetonávek	T	182,800	95,00	17 366,00
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>17 366,00</b>
<b>1 Zemní práce</b>							
4	113156		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 12KM odstranění dobetonávek provizorní komunikace (pol 581252)	M3	99,062	950,00	94 108,90
<b>1 Zemní práce</b>							<b>94 108,90</b>
<b>5 Komunikace</b>							
13	581252		CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 250MM dobetonávka panelového krytu v místě jeho napojení na stávající komunikace	M2	393,000	712,50	280 012,50
<b>5 Komunikace</b>							<b>280 012,50</b>
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>391 487,40 Kč</b>

### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/15267 Střelice - Ořechov, mosty 15267-7,8 III/15267 Střelice - Ořechov, mosty 15267-7.8  
 číslo a název SO: **SO 102 Provizorní komunikace**  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 2 **SO 102 Provizorní komunikace - méněpráce**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	-celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5 Komunikace</b>							
14	58303		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM kryt ze silničních panelů v tl. 0,215m, včetně pronájmu v době provizorní komunikace, možnost znovuvyužití, odvoz a likvidace v režii zhotovitele	M2	- 393,000	950,00	- 373 350,00
<b>5 Komunikace</b>							<b>-373 350,00</b>
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>-373 350,00 Kč</b>

### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/15267 Střelice - Orechov, mosty 15267-7, 8  
 číslo a název SO: SO 102  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 3 SO 102 Provizorní komunikace- sanace podloží násypu- vícepráce - stavební náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU poplatek za uložení zemin - pol 123736	M3	553,320	95,00	52 565,40
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>52 565,40</b>
<b>1 Zemní práce</b>							
6	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	553,320	237,50	131 413,50
7	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM násyp provizorní komunikace, včetně dodávky vhodného materiálu, určeno z plochy v PRR	M3	553,320	95,00	52 565,40
<b>1 Zemní práce</b>							<b>183 978,90</b>
<b>2 Základy</b>							
10	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN vrstva z geotextilie 600g/m2, s filtrační a separační funkcí (vykázáno bez přesahů)	M2	992,200	26,60	26 392,52
<b>2 Základy</b>							<b>26 392,52</b>
<b>C e l k e m bez DPH</b>							<b>262 936,82 Kč</b>

### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/15267 Střelice - Ořechov, mosty 15267-7, 8  
 číslo a název SO: SO 101 Úprava silnice  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 4 SO 101 Úprava silnice- náhradní výsadba- vícepráce - stavební náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 OVN</b>							
N1	184B27.		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2.4M	KUS	1,000	2 701,30	2 701,30
<b>0 OVN</b>							<b>2 701,30</b>
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>2 701,30 Kč</b>



### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/15267 Střelice - Ořechov, mosty 15267-7, 8  
 číslo a název SO: SO 101 Úprava silnice  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 5 SO 101 Úprava silnice- VDZ - vícepráce - stavební náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5 Komunikace</b>							
N2	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	25.838	295,55	7 636,42
<b>5 Komunikace</b>							<b>7 636,42</b>
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>7 636,42 Kč</b>

### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/15267 Střelice - Ořechov, mosty 15267-7,8  
 číslo a název SO: SO 101 Úprava silnice III/15267  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 6 SO 101 Úprava komunikace - méně práce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5 Komunikace</b>							
17	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	- 60,026	23,75	- 1 425,51
18	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	- 209,981	11,40	- 2 393,78
19	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM obrusná vrstva	M2	- 110,779	209,00	- 23 152,81
20	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM obrusná vrstva na sjezdech	M2	- 57,528	261,25	- 15 029,19
21	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM ložná vrstva v místě vysrávky vozovky	M2	- 60,000	352,45	- 21 147,00
22	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 70MM vrstva pro vysrávku	M2	- 60,000	312,56	- 18 753,00

**5 Komunikace**

**-81 901,39 Kč**

**C e l k e m bez DPH**

**-81 901,39 Kč**

### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/15267 Střelice - Ořechov, mosty 15267-7,8  
 číslo a název SO: SO 001 Demolice mostu ev.č. 15267-7,8  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 7 SO 001 Demolice mostu - méně práce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) uložení odstraněné mostní izolace	T	- 0,518	1 945,66	- 1 007,85	
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-1 007,85</b>	
<b>Celkem bez DPH</b>								<b>-1 007,85 Kč</b>

### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/15267 Střelice - Ořechov, mosty 15267-7, 8  
 číslo a název SO: SO 201 Most  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 8 SO 201 Most- zához z LK - vícepráce - stavební náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1 Zemní práce</b>								
24	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE zához z lomového kamene v místě navázání koryta na stávající stav, v předpokládané tloušťce 0,4m	M3	38,632	896,80	34 645,18	
<b>1 Zemní práce</b>							<b>34 645,18</b>	
<b>C e l k e m bez DPH</b>							<b>34 645,18 Kč</b>	

### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/15267 Střelice - Ořechov, mosty 15267-7, 8  
 číslo a název SO: SO 401 Ochrana kabelů CETIN  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 9 SO 401 Ochrana kabelů CETIN - méněpráce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU pol 132736 (bez znovupoužití zeminy)	M3	-2,700	100,00	-270,00	
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-270,00</b>	
1			<b>Zemní práce</b>					
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIALŮ	M3	-2,700	770,00	-2 079,00	
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-2 079,00</b>	
8			<b>Potrubí</b>					
6	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM uložení kabelu do půlených chrániček	M	- 27,000	338,80	- 9 147,60	
7	899309		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Položení výstražné fólie do výkopu, nad chráničky	M	- 27,000	18,70	- 504,90	
8			<b>Potrubí</b>				<b>- 9 652,50</b>	
<b>C e l k e m bez DPH</b>								<b>-12 001,50 Kč</b>

### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/15267 Střelice - Ořechov, mosty 15267-7, 8  
 číslo a název SO: SO 402 Ochrana kabelů NET4GAS  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 10 SO 402 Ochrana kabelů NET4GAS - měněpráce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU pol 132736 (bez znovupoužití zeminy)	M3	-1,900	100,00	- 190,00	
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-190,00</b>	
1			<b>Zemní práce</b>					
5	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-11,150	165,00	- 1 839,75	
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-1 839,75</b>	
8			<b>Potrubi</b>					
7	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM uložení kabelu do půlených chrániček	M	- 19,000	338,80	- 6 437,20	
8	899309		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Položení výstražné fólie do výkopu, nad chráničky	M	- 19,000	18,70	- 355,30	
9	899310		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - OSAZENÍ MARKERU Osazení Markeru 3M na začátku a konci chráničky	KS	- 2,000	1 100,00	- 2 200,00	
8			<b>Potrubi</b>				<b>- 8 992,50</b>	
<b>Celkem bez DPH</b>								<b>-11 022,25 Kč</b>