

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/416 BLUČINA, PRŮTAH IV. ST.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 41601645

sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 10. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Sanace příčných trhlin. Po odfrézování rekonstruovaných ploch byly vytipovány příčné mrazové trhliny k sanaci, aby nedošlo k jejich prokopírování do nové ohrusné vrstvy.
- Sanace krytu. Po odfrézování rekonstruovaných ploch vytipovány plochy plošného rozpadu podkladních asfaltových vrstev. Na plochy s rozpadlým asfaltovým krytem bude položena vozovková výztužná vrstva z geomřížoviny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

do 7 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a předání stavby

do 15. 12. 2018

Termín předání a převzetí díla

30 dní od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.850.889,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


V Brně, dne



Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

V Brně, dne

14 -12- 2018



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : II/416 Blučina průtah km 0,000 - 0,585

		Rozpočet dle dodatku č. 1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101	Oprava silnice II/416	3 428 429,00	4 148 399,09	100 460,00	3 528 889,00	4 269 955,69
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 428 429,00	4 148 399,09	100 460,00	3 528 889,00	4 269 955,69

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
Ostatní náklady		91 000,00	110 110,00		91 000,00	110 110,00
Vedlejší náklady		231 000,00	279 510,00		231 000,00	279 510,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		322 000,00	389 620,00	0,00	322 000,00	389 620,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		3 750 429,00	4 538 019,09	100 460,00	3 850 889,00	4 659 575,69



Změna č.1

ROZPOČET - sanace

Stavba:

II/416 Blučina průtah - km 0,000 - 0,585

Objekt:


SO 101 Oprava silnice II/416

Rozpočet:

Vedlejší

63 560,00

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				63 560,00
1	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	280,000	99,00	27 720,00
			Řezání stávajícího živičného krytu				
			<i>Celkem: 6,40+585+6+20,3=617,700 [A]</i>				
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
2	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	280,000	128,00	35 840,00
			Zaliti styčné hrany asfaltovou pružnou zálivkou				
			<i>Celkem: 6,40+585+6+20,3=617,700 [A]</i>				
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě, včetně profiznutí spáry				



Změna č.2

ROZPOČET - sanace

Stavba: II/416 Blučina průtah - km 0,000 - 0,585

Objekt: SO 101 Oprava silnice II/416

Rozpočet:

SO 101

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
	2	3	4	5	6	7	8
5			Komunikace				36 900,00
1	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY - mater. GEOKOMPOZIT	M2	300,000	123,00	36 900,00
			Celkem: 300,00 = 300,00 m2				
			pro lokální opravy poruch či trhlin vozovky				
			výztužný geokompozit- spletená skelná geomříž s min.tah.pevností 100kN a polymericím povlakem				
			protažení max.3%, plošná hmotnost min.300 g/m2 , rozměr ok 25*25 mm				