

Číslo smlouvy objednatele: 458/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1248/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1422/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/431 BUČOVICE MOST 431-006

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

INSTA CZ s.r.o.

sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25374311
sp. zn. C 15855

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 23. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Změna délky kanalizačního potrubí. Na základě skutečného provedení je nutné upravit výměry osazeného kanalizačního potrubí.
- Povolení zvláštního užívání komunikace. Jelikož nebylo na stavbu nutné vydávat zvláštní užívání komunikace, nebylo třeba provádět zajištění tohoto povolení.
- Napojení nové kanalizace na stávající. Na základě podnětu z MěÚ Bučovice, odbor životního prostředí, bylo nutné upřesnit napojení nových kanalizačních trub na stávající trouby (nejsou dle předpokladu DN 1500, ale DN 800). Bylo nutné zmonitorovat a pročistit navazující přípojky, provést napojení nových trub ze ztraceného bednění a upravit dno šachty.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.997.447,19 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslení méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


V Brně, dne 14. 12. 2018



Ing. Zdeněk Komůrka

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



V Olomouci dne 14. 12. 2018



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÍ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/431-006 Bučovice, most ev. č. 431-006

Objekt: 003 - ZL3 - NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				460 942,65
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				460 942,65
DPH základní	21,00%	ze	460 942,65	96 797,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				557 740,61
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/431-006 Bučovice, most ev. č. 431-006

Objekt: 003 - ZL3 - NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ

Místo:

Datum: 30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	460 942,65
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	460 942,65

ROZPOČET

Stavba: II/431-006 Bučovice, most ev. č. 431-006

Objekt: 003 - ZL3 - NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ

Místo: Datum: 30.11.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

460 942,65

0	K	12998R	Provedení čištění potrubí DN 1600 včetně přečerpání splaškových vod a provedení monitoringu	SOU B	1,000	112 454,00	112 454,00
0	K	31127	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH	m3	14,060	5 400,00	75 924,00
0	K	894201151	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	5,370	3 330,00	17 882,10
0	K	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	m3	0,195	395 000,00	77 025,00
0	K	9946R	OSAZOVÁNÍ POTRUBÍ ZATAŽENÍM POD ZASÍŤOVÁNÍM V CHODNÍKU	SOU B	1,000	68 908,00	68 908,00
0	K	014102.01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	114,855	210,00	24 119,55
0	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	60,450	1 400,00	84 630,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/431-006 Bučovice, most ev. č. 431-006

Objekt: 002 - ZL2 - POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.11.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-2 000,00
--------------------	-----------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	-2 000,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	-2 000,00	-420,00
--------------	--------	----	-----------	---------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	-2 420,00
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/431-006 Bučovice, most ev. č. 431-006

Objekt: 002 - ZL2 - POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-2 000,00

ROZPOČET

Stavba: II/431-006 Bučovice, most ev. č. 431-006

Objekt: 002 - ZL2 - POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 000,00

0	K	00006	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně 13/1997 Sb. a vyhlášce 104/1997	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00
---	---	-------	--	-----	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/431-006 Bučovice, most ev. č. 431-006

Objekt: 001 - ZL1 - ZMĚNA DÉLKY POTRUBÍ - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-111 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-111 000,00
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-111 000,00	-23 310,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-134 310,00
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/431-006 Bučovice, most ev. č. 431-006

Objekt: 001 - ZL1 - ZMĚNA DÉLKY POTRUBÍ - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-111 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-111 000,00

ROZPOČET

Stavba: II/431-006 Bučovice, most ev. č. 431-006

Objekt: 001 - ZL1 - ZMĚNA DÉLKY POTRUBÍ - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-111 000,00

0	K	82484	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 1600MM	m	-6,000	18 500,00	-111 000,00
---	---	-------	---	---	--------	-----------	-------------