

III/3773 LOMNICE, MOSTY 3773-8,9

Číslo smlouvy objednatele: 777/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1307/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 884/2019

Číslo:

2019 05061/0839/14/14MSa.DS

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/3773 LOMNICE, MOSTY 3773-8,9“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

sp. zn. B 2211

zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Navýšení objemu bourání a opětovné výstavby kamenných nábrežních zídek. Po geodetickém vytyčení byla zjištěna přesná poloha základu mostu. Poloha základu kolídne se stávající opěrnou zídkou ve větším objemu, než původně uvažoval projekt, což nebylo možné při zpracování PD přesně zjistit. Část zdi je také ve špatném stavu, který vyžaduje ubourání a opětovné vystavění. Dojde k navýšení objemu bourání a opětovné výstavby opěrných zídek.
- Úprava zábradlí na mostní konstrukci. S ohledem na aktuální stav přilehlého terénu je nutné pro plynulé navázání konstrukce mostu a terénu upravit rozsah zábradlí na mostní konstrukci.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na znění čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

18.157.893,24 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně, dne 19.8.2019



IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne

20.08.2019



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9					TDK 2			
Rekapitulace stavebních objektů - Objekty SÚS JMK				Rozpočet dle TDK 1		Rozpočet dle TDK 2		
Číslo a název objektu	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 001 Demolice mostu ev.č. 3773-8	437 686,29	529 600,41	437 686,29	529 600,41			437 686,29	529 600,41
SO 002 Demolice mostu ev.č. 3773-9	613 937,14	742 863,94	613 937,14	742 863,94			613 937,14	742 863,94
SO 101.1 Silnice mezi mosty, křižovatka	3 038 017,07	3 676 000,65	3 183 707,07	3 852 285,55			3 183 707,07	3 852 285,55
SO 101.2.1 Silnice mezi mosty, křižovatka - vjezdy	163 808,60	198 208,41	163 808,60	198 208,41			163 808,60	198 208,41
SO 101.2.2 Silnice mezi mosty, křižovatka - napojení III/37712	112 716,45	136 386,90	112 716,45	136 386,90			112 716,45	136 386,90
SO101.3.1 Objízdná trasa - DIO - trvalé dopravní značení	74 571,75	90 231,82	74 571,75	90 231,82			74 571,75	90 231,82
SO 101.3.2 Objízdná trasa - DIO	1 178 294,65	1 425 736,53	1 178 294,65	1 425 736,53			1 178 294,65	1 425 736,53
SO 201 Most ev.č. 3773-8	4 262 922,62	5 158 136,37	5 406 674,62	6 542 076,29	-191 646,00	61 582,50	5 276 611,12	6 384 699,46
SO 202 Most ev.č. 3773-9	3 706 343,46	4 484 675,99	3 779 036,41	4 572 706,66		125 797,11	3 904 893,52	4 724 921,16
SO 203 Provizorní most u mostu ev.č. 3773-8	187 738,20	227 163,22	187 738,20	227 163,22			187 738,20	227 163,22
SO 204 Provizorní most u mostu ev.č. 3773-9	1 541 709,80	1 865 468,86	1 541 709,80	1 865 468,86			1 541 709,80	1 865 468,86
SO 801 Rekultivace	501 158,65	606 401,97	501 158,65	606 401,97			501 158,65	606 401,97
Celkem SN za stavbu	15 818 904,68 Kč	19 140 874,66	17 181 099,63 Kč	20 789 130,55 Kč	-191 646,00 Kč	187 379,61 Kč	17 176 833,24 Kč	20 783 968,22 Kč
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis								
Ostatní náklady	597 850,00	723 398,50	597 850,00	723 398,50			597 850,00	723 398,50
Vedlejší náklady	383 210,00	463 684,10	383 210,00	463 684,10			383 210,00	463 684,10
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	981 060,00	1 187 082,60	981 060,00	1 187 082,60	0,00	0,00	981 060,00 Kč	1 187 082,60
Rekapitulace - objekty SÚS JMK, ost. a vedl. náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.2 - VCP**Objekt:** SO 202 Most ev.č. 3773-9**Rozpočet:** ZBV5 - VCP Kamenná zídka**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** 73 704,18 Kč**Cena celková:** 73 704,18 Kč**DPH:** 15 477,88 Kč**Cena s daní:** 89 182,06 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 73 704,18 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.2 - VCP
Objekt: SO 202 Most ev.č. 3773-9
Rozpočet: ZBV5 - VCP Kamenná zidka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	327212		ZDI OPÉR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC	M3	7,140	6 039,00	43 118,46
48	96613A		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	7,140	2 740,00	19 563,60
501	272313		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	3,960	3 602,00	11 022,12
Celkem:							73 704,18

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: III/3773 Lomnice, mosty 3773-8.9 - TDK č.2 - VCP

Objekt: SO 201 Most ev.č. 3773-8

Rozpočet: ZBV6 - VCP Změna zábradlí

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Základní cena: 61 582,50 Kč

Cena celková: 61 582,50 Kč

DPH: 12 932,33 Kč

Cena s daní: 74 514,83 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 61 582,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.2 - VCP
Objekt:	SO 201 Most ev.č. 3773-8
Rozpočet:	ZBV6 - VCP Změna zábradlí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
502	9112A1		ZÁBRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	31,500	1 955,00	61 582,50
Celkem:							61 582,50

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.2 - MNP**Objekt:** SO 201 Most ev.č. 3773-8**Rozpočet:** ZBV6 - MNP Změna zábradlí**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** -191 646,00 Kč**Cena celková:** -191 646,00 Kč**DPH:** -40 245,66 Kč**Cena s daní:** -231 891,66 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -191 646,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.2 - MNP
Objekt:	SO 201 Most ev.č. 3773-8
Rozpočet:	ZBV6 - MNP Změna zábradlí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	9111B1		ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-31,500	6 084,00	-191 646,00
Celkem:							-191 646,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.2 - VCP**Objekt:** SO 202 Most ev.č. 3773-9**Rozpočet:** ZBV7 - VCP Doplnění zábradlí**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** 52 092,93 Kč**Cena celková:** 52 092,93 Kč**DPH:** 10 939,52 Kč**Cena s daní:** 63 032,45 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 52 092,93 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.2 - VCP
 Objekt: SO 202 Most cv.č. 3773-9
 Rozpočet: ZBV7 - VCP Doplnění zábradlí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
502	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	26,646	1 955,00	52 092,93
Celkem:							52 092,93