

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo pro zakázku „Rekonstrukce kotelny v hlavní budově školy“, uzavřená podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany.

Objednatel: Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
nám. 9. května 2153/2a
680 11 Boskovice

IČO: 00056324
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat: RNDr. Karel Ošlejšek, ředitel školy
(dále jen objednatel na straně jedné)

a

Zhotovitel: MEGATOP s. r. o.
Jihlavská 1148/16
591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 26967111
DIČ: CZ26967111
Ve věcech smluvních je oprávněn jednatel: Ing. Jindřichem Čudou, jednatelem
Ve věcech technických je oprávněn jednat: 
Společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 48644
(dále jen zhotovitel na straně druhé)

Obě smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo pro zakázku “Rekonstrukce kotelny v hlavní budově školy”, uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem následovně:

Článek II. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací, které vznikly upřesněním skutečného stavu při provádění stavebních prací. Vzhledem k dojednanému rozsahu víceprací, které nebyly a v době zadávání objednateli známé a vznikly až zjištěním skutečného stavu topné soustavy a jejích jednotlivých komponentů při samotné realizaci a provádění stavebních a instalačních prací. (viz. Změnový list číslo 01). Jedná se o tzv. nutné změny, spočívající v rozšíření předmětu veřejné zakázky, kdy hodnota dodatečného plnění činí 5,7 % původní hodnoty zakázky. Zadavatel poptal realizaci dodatečného nezbytného plnění od stejného dodavatele zejména z technických důvodů spočívajících v požadavcích na interoperabilitu s plněním pořízeným zadavatelem v původním zadávacím řízení. Tyto vícepráce a méněpráce jsou oceněny v položkovém rozpočtu, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Doba plnění

Na základě článku II. tohoto dodatku se termín pro dokončení víceprací, které bylo nezbytné provést k řádnému dokončení díla, prodlužuje do 21.10.2019.

Článek IV. Cena díla

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	2 097 245,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 45 414,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	+ 166 541,00 Kč
Celková cena díla po uzavření dodatku bez DPH	2 218 372,00 Kč
DPH 21%	465 858,12 Kč
Celková cena včetně DPH	2 684 230,12 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo pro zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny v hlavní budově školy“ zůstávají platné v nezměněné podobě.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

V Boskovicích dne 11.10.2019

Ve Žďáře nad Sázavou dne 11.10.2019

Střední škola André Citroëna Boskovice,
příspěvková organizace
náměstí 9. května 2a
680 11 Boskovice
(7)

.....
RNDr. Karel Ošlejšek
ředitel školy

MEGATOP s.r.o.
Jihlavská 1148/16
91 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ26967111

.....
Ing. Jindřich Čuda
jednatel společnosti

Název akce:

„Rekonstrukce kotelny v hlavní budově školy“

**Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
Náměstí 9. května 2153/2a
680 11 Boskovice**

ZMĚNOVÝ LIST číslo 01

1. Objekt a oddíl stavby: D 1.1 – Stavební úpravy
D 1.2 – Rozvod plynu
D 1.4 – Strojní část
D 1.5 – Elektro, MaR
 2. Zpracovatel změnového listu: MEGATOP s.r.o., Jihlavská 1148/16, Žďár n. S.
 3. Odkazy a dokumenty v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Kontrolní dny v průběhu stavby – zápisy z kontrolních dnů
-

4. Popis předmětu a příčin změn, zdůvodnění a návrh řešení byly projednány na kontrolních dnech z nichž byly zhotoveny zápisy. Byly dohodnuty záměny a doplnění některých komponentů a prací.

D 1.1 – Stavební část

- V průběhu provádění prací bylo dohodnuto, že bude provedena výmalba kotelny a drobné zapravení omítek.

D 1.2 – Rozvod plynu

- V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že hlavní uzávěr plynu kotelny vykazuje netěsnost a není možné provádět úpravy na rozvodech plynu. Byla dohodnuta jeho výměna za novou mezipřírubovou uzavírací klapku.
- V průběhu provádění prací bylo dohodnuto, že bude zdemontována stávající regulační stanice plynu, která se už nevyužívá, je přístupná studentům a hrozí jejich poranění.

D 1.4 – Strojní část

- V průběhu provádění prací bylo dohodnuto, že nebudou osazeny tlakové expanzní nádoby na systém ústředního vytápění, protože k použitému expanznímu automatu nejsou potřeba. Bude osazena pouze vyrovnávací tlaková expanzní nádoba o objemu 50 litrů.
- V průběhu provádění prací bylo dohodnuto, že bude provedeno tlakové čištění otopné soustavy, která je vzhledem ke svému stáří znečištěna a nečistoty by se dostávaly prouděním topné vody do kotlů.
- Při napojování nového ohříváče vody na stávající rozvody bylo zjištěno, že část rozvodů je v havarijním stavu a bylo nutné je vyměnit.
- Při napouštění vody do topné soustavy bylo zjištěno, že dvě otopná tělesa vykazují netěsnost a bylo nutné je vyměnit za nová.
- Při napouštění vody do topné soustavy bylo zjištěno, že dva uzávěry na stoupacím potrubí jsou ve špatném stavu a byla dohodnuta jejich výměna za nové.
- Bylo dohodnuto, že dodavatel plynové kotelny vyhotoví provozní řád kotelny a revizní knihy kotlů.

D 1.5 – Elektro, MaR

- V průběhu provádění prací bylo dohodnuto, že do systému MaR bude doplněn GSM modul pro hlídání a hlášení poruchových stavů kotelny obsluze pro včasné zjištění poruchy a její odstranění.

VN – Vedlejší náklady

- Budou připočítány náklady Ing. a kompletační činnosti spojené s vícepracemi.

5. Podklady k návrhu změny:

Soupis provedených prací zpracované firmou MEGATOP s.r.o. - viz. příloha

6. Rekapitulace nákladů:

Název rozpočtu Oddílu rozpočtu	méně práce Kč bez DPH	více práce Kč bez DPH
D 1.1 – Stavební část	0,-	+15.780,-
D 1.2 – Rozvod plynu	0,-	+21.992,-
D 1.4 – Strojní část	-45.414,-	+110.069,-
D 1.5 – Elektro, MaR	0,-	+15.700,-
VN Vedlejší náklady	0,-	+3.000,-
Celkem méně/více práce	-45.414,-	+166.541,-
Rozdíl méně/více práce		+121.127,-

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Uvedené změny nebudou mít vliv na termín dokončení díla.

Datum: 11.10.2019

MEGATOP
Jihlavská 1
591 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ269

.....
Ing. Jindřich Čuda

8. Stanovisko zadavatele, SŠAC Boskovice p.o.

Datum: 11.10.2019

Střední škola André Citroëna Boskovice,
příspěvková organizace
náměstí 9. května 2a
602 01 Boskovice

.....
RNDr. Karel Ošlejšek

9. Stanovisko TDI a AD:

Datum: 11.10.2019

.....
Mgr. Ing. Michal Viček

Položkový rozpočet

Stavba: **0103** **Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace**

Objekt: **0001** **"Rekonstrukce kotelny v hlavní budově školy"**

Rozpočet: **0002** **Méněpráce/vícepráce**

Projektant: **Mgr. Ing. Michal Viček, Branky 294/22 Ostopovice-Ostopovice, 66449; IČ: 87775824**

Objednatel: **Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 2153/2a Boskovice-Boskovice, 68001; IČ: 00056324**

Zhotovitel: **MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111**

Rozpis ceny: _____ Celkem:

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	121 127,00
Celkem:	121 127,00

Rekapitulace daní: _____

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	121 127,00 CZK
DPH	21 %	25 437,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem: **146 564,00 CZK**

Za objednatele:

Datum: *9.10.2019*

Podpis: _____

**Střední škola André Citroëna Boskovice,
příspěvková organizace
náměstí 9. května 2a
68001 Boskovice
(7)**

Za zhotovitele:

Datum: 9.10.2019

Podpis: _____

MEGATOP s.r.o.
Jihlavská 1148/16
59101 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ26967111

Popis:

Stavba:	0103	Střední škola André Citroena Boskovice, příspěvková organizace	List č.2
Objekt:	0001	"Rekonstrukce kotelny v hlavní budově školy"	
Rozpočet:	0002	Méněpráce/vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
MNP	Méněpráce	ON	-45 414,00
VCP	Vícepráce	ON	166 541,00
			121 127,00

Stavba:	0103	Střední škola André Citroena Boskovice, příspěvková organizace	List č.3
Objekt:	0001	"Rekonstrukce kotelny v hlavní budově školy"	
Rozpočet:	0002	Měněpráce/vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: MNP Měněpráce					
1	PC-MNP-001 Tlaková expanzní nádoba 800 L vč. příslušenství	soubor	-2,000	22 707,00	-45 414,00
Celkem za: MNP Měněpráce					-45 414,00
Díl: VCP Vícepráce					
2	PC-VCP-001 Tlaková expanzní nádoba 50 L vč. příslušenství	soubor	1,000	2 295,00	2 295,00
3	PC-VCP-002 Tlakové čištění topné soustavy	soubor	1,000	83 600,00	83 600,00
4	PC-VCP-003 GSM modul pro hlídání poruchových stavů kotelny	soubor	1,000	15 700,00	15 700,00
5	PC-VCP-004 Výmalba kotelny, drobné opravy omítek	soubor	1,000	15 780,00	15 780,00
6	PC-VCP-005 Výměna hlavního uzávěru plynu kotelny	kus	1,000	8 772,00	8 772,00
7	PC-VCP-006 Oprava vodovodního potrubí v kotelně	soubor	1,000	2 818,00	2 818,00
8	PC-VCP-007 Výměna otopných těles	soubor	1,000	12 462,00	12 462,00
9	PC-VCP-008 Výměna uzávěrů ÚT v kotelně	soubor	1,000	1 894,00	1 894,00
10	PC-VCP-009 Demontáž a likvidace stáv. regulační stanice plynu	soubor	1,000	13 220,00	13 220,00
11	PC-VCP-010 Revizní kniha kotle	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00
12	PC-VCP-011 Provozní řád kotelny	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
13	005124020T Ing. a kompletační činnost	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
Celkem za: VCP Vícepráce					166 541,00