

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Geodetické služby II, část 2.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
dále jen „objednatel“ nebo „správce“

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

ZHOTOVITEL

Hloušek s.r.o.

sídlem Vančurova 3361/56, 615 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDAKCE]
dále jen „zhotovitel“ nebo „zpracovatel“

IČO: 155 49 721
sp. zn. C 1071

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VIII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Z důvodu nouzového stavu byla omezena pracovní doba na KP Blansko, potvrzení geometrických plánů se pozdrželo.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 7. smlouvy, který se mění a nově zní:

7. Termíny plnění: dle harmonogramu prací s termínem ukončení do **7. 5. 2020**. Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Aktualizovaná příloha č. 2 - Harmonogram prací.

V Brně, dne


V Brně, dne

28 -05- 2020



o.
6
o

Hloušek s.r.o.



Ing. Zdeněk Komárka
ředitel SÚS JMK

Příloha č. 2

HARMONOGRAM PRACÍ

Týden	Datum / 2020	
3	13.1. - 19.1.	přípravné práce, zajištění podkladů na ČÚZK, příprava vytyčení,
4	20.1. - 26.1.	přípravné práce, zajištění podkladů na ČÚZK, příprava vytyčení, pozvání vlastníků a zástupce objednatele v k.ú. Křtiny
5	27.1. - 2.2.	příprava vytyčení, pozvání vlastníků a zástupce objednatele v k.ú. Březina u Křtin
6	3.2. - 9.2.	pozvání vlastníků a zástupce objednatele v k.ú. Jedovnice a Bukovina, vytyčení a stabilizace, kontrolní zaměření vytyčených lomových bodů a identických bodů v k.ú. Křtiny, seznámení vlastníků pozemků v k.ú. Křtiny s rozsahem trvalého záboru, protokoly a náčrt o vytyčení,
7	10.2. - 16.2.	vytyčení a stabilizace, kontrolní zaměření vytyčených lomových bodů a identických bodů v k.ú. Březina u Křtin, seznámení vlastníků pozemků v k.ú. Březina u Křtin s rozsahem trvalého záboru, protokoly o vytyčení; vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů k.ú. Křtiny a podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Blansko, odstranění dočasné stabilizace vytyčených pozemků v k.ú. Křtiny,
8	17.2. - 23.2.	vytyčení a stabilizace, kontrolní zaměření vytyčených lomových bodů a identických bodů v k.ú. Jedovnice a Bukovina, seznámení vlastníků pozemků v k.ú. Jedovnice a Bukovina s rozsahem trvalého záboru, protokoly o vytyčení k.ú. Jedovnice a Bukovina, vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů k.ú. Křtiny a Březina u Křtin a podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno-venkov a KP Blansko, odstranění dočasné stabilizace vytyčených pozemků v k.ú. Březina u Křtin, Jedovnice a Bukovina,
9	24.2. - 1.3.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů k.ú. Březina u Křtin a podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno-venkov,
10	2.3. - 8.3.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů k.ú. Březina u Křtin a podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Brno-venkov,
11	9.3. - 15.3.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů k.ú. Jedovnice a Bukovina a podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Blansko, předání od KÚ potvrzených Geometrických plánů v k.ú. Křtiny objednateli (cca 10 ks)
12	16.3. - 22.3.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů k.ú. Jedovnice a Bukovina a podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Blansko, předání od KÚ potvrzených Geometrických plánů v k.ú. Křtiny objednateli (cca 5 ks)
13	23.3. - 29.3.	vyhotovení ZPMZ a Geometrických plánů k.ú. Jedovnice a Bukovina a podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Blansko, předání od KÚ potvrzených Geometrických plánů v k.ú. Křtiny objednateli (cca 5 ks)
14	30.3. - 5.4.	vyhotovení zbývajících ZPMZ a Geometrických plánů k.ú. Jedovnice a Bukovina a podání k potvrzení na Kat. úřad - KP Blansko, předání od KÚ potvrzených Geometrických plánů v k.ú. Křtiny (cca 7 ks) a Březina u Křtin (cca 3 ks.) objednateli
15	6.4. - 12.4.	předání od KÚ potvrzených Geometrických plánů v k.ú. Březina u Křtin (cca 9 ks.) objednateli
16	13.4. - 19.4.	předání od KÚ potvrzených Geometrických plánů v k.ú. Jedovnice (5 ks.) a Bukovina (3 ks.) objednateli
17	20.4. - 26.4.	kompletace dat v elektronické formě (potvrzené GP na CD) k předání,
18	27.4. - 3.5.	předání dat v elektronické formě (potvrzené GP na CD), vyhotovení závěrečného protokolu
19	4.5. - 7.5.	závěrečný protokol o předání všech vyhotovených prací / geometrických plánů objednateli, předpokládaný celkový počet geometrických plánů = 37), Geometrické plány v k.ú. Jedovnice, Křtiny, Březina u Křtin, Bukovina,