

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/3901 BOROVNÍK, MOST EV.Č. 3901-1 PŘES MÍSTNÍ POTOK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr287

a

ZHOTOVITEL

Agromeli spol. s r.o.

sídlem Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [redacted] jednatel společnosti

IČO: 469 80 989
sp. zn. 8139

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění posunu termínu plnění

- Nesouhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, které bylo doručeno dne 19. 6. 2020. firmě DOZBOS. Jedná se o nesouhlas s původně navrženou objízdnou trasou přes Rozseč, Vidonín a Rojetín. Zhotovitel musel změnit vedení objízdné trasy (i když bylo již vydané stanovení PDZ z VelkéhoMezříčí) a navrhnout nové řešení. Změna objízdné trasy vedla k opětovnému odeslání všech žádostí (mimo jiné i žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy, jelikož nově navržená objízdná trasa vede přes Osovou Bítýšku po sil. I/37). Další komplikací byl nesouhlas Obce Rojetín s vedením objízdné trasy pro vozidla nad 10 m přes obec. Bylo svoláno jednání na nejbližší možný termín, a to 26. 6. 2020. Povolení uzavírky se předpokládalo od 22. 6. 2020. Nová trasa objízdky byla schválena 7. 7. 2020.

Zdůvodnění změny ceny díla

- Změna objízdné trasy z důvodu kolize s opravou komunikace v sousedním kraji Vysočina. Z důvodu dodatečně naplánované realizace opravy komunikace v kraji Vysočina, po které měla vést původně plánovaná objízdná trasa, bylo nutné navrhnout novou objízdnou trasu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo

Dokončení a předání stavby

do 16. 11. 2020

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.232.863,59Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, 29 -10- 2020



Ing. Lukáš Maršal
jednatel společnosti
Agromeli spol. s r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: III/3901 Borovnik, most 3901-1

TDK 2

Rekapitulace stavebních objektů - Objekty SÚS JMK

Číslo a název objektu	Původní rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
		Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	
SO 182	535 507,37	183 609,22	0,00	103 354,00	-41 469,00	781 001,59
SO 201	4 183 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 362,00
Celkem SN za stavbu	4 718 869,37 Kč	183 609,22 Kč	0,00 Kč	103 354,00 Kč	-41 469,00 Kč	4 964 363,59 Kč
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla						
Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH	VCP	MNP	VCP	MNP	Nový rozpočet bez DPH
Ostatní náklady	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00
Vedlejší náklady	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00
Rekapitulace - objekty SÚS JMK vč. ost. a vedl. nákladů						
Finanční náklady projektu celkem	4 987 369,37 Kč	183 609,22 Kč	0,00 Kč	103 354,00 Kč	-41 469,00 Kč	5 232 863,59 Kč

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/3901 Borovník, most, ev.č. 3901-1 přes místní potok
 Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

SO 182	535 607,37	Měněpráce	-41 469,06	Vícepráce	103 354,00
--------	------------	-----------	------------	-----------	------------

1	2	3	4	5		6		7		8		9			
				MJ	Množství	Jednotková	Celkem	Množství	Měněpráce	Množství	Vícepráce	Celkem	Celkem		
0	Všeobecné konstrukce a práce														
1	02742			M2	63,450	788,02	49 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROVIZORNÍ LÁVKY Kompletní vybudování dřevěné bezbarierové provizorní lávky délky 42,3 m, šířky 1,5 m, vč. zábradlí s vodorovnou výplní po obou stranách lávky výšky min. 1,1 m, vč. následné demontáže 42,3*1,5=63,450 [A]															
2	02851			KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Pasportizace stavu objízdných tras před zahájením objíždky a po ukončení stavby															
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi															
1	Zemní práce														
3	11372			M3	10,000	2 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Zazubení stávající komunikace v místě napojení, vč. odvozu na skládku investora															
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku															
5	Komunikace														
4	5774AE			M3	120,000	2 600,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S Obrusná vrstva, oprava objízdných tras, ACO 11+ 8000*6,0*0,05*0,05=120,000 [A]															
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - ubožení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu															
9	Ostatní konstrukce a práce														
5	914121			KUS	19,000	1 250,00	23 750,00	0,00	0,00	22,000	0,00	0,00	0,00		
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ přednostně dopravní značení, dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby															
											138 607,60			-41 469,00	103 354,00

6	914123	<p>A10: 2=2,000 [A] B1: 2=2,000 [B] E3a: 3=3,000 [C] E13 "mimo vozidel stavby": 2=2,000 [D] IP10a: 2=2,000 [E] IP10b: 2=2,000 [F] IS11b: 5=5,000 [G] IS11c: 1=1,000 [H]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=19,000 [I] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</p>	KUS	19,000	326,50	6 203,50	0,00	0,00	22,00	7 163,00
7	914211	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení, demontáž A10: 2=2,000 [A] B1: 2=2,000 [B] E3a: 3=3,000 [C] E13 "mimo vozidel stavby": 2=2,000 [D] IP10a: 2=2,000 [E] IP10b: 2=2,000 [F] IS11b: 5=5,000 [G] IS11c: 1=1,000 [H]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=19,000 [I] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	4,000	4 335,00	17 340,00	0,00	0,00	10,00	43 350,00
8	914213	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ přechodné dopravní značení, dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby IP22: 4=4,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</p> <p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení, demontáž IP22: 4=4,000 [A] položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	4,000	326,50	1 306,00	0,00	0,00	10,00	3 286,00
9	916131	<p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 6KS - DOD A MONTÁŽ přechodné dopravní značení, dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby</p>	KUS	2,000	17 400,00	34 800,00	-2,00	-34 800,00	0,00	0,00
10	916133	<p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 6KS - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení, demontáž</p> <p>položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</p>	KUS	2,000	938,00	1 876,00	-2,00	-1 876,00	0,00	0,00
11	916151	<p>SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ SSZ sada 2ks, první semafor umístěn v obci Rojetín, druhý v místě rozšíření místní komunikace vedoucí z obce Rojetín směrem do obce Borovník.</p>	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	916153	<p>položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 sermatony) - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</p> <p>SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ SSZ sada 2ks, první semafor umístěn v obci Rojetín, druhý v místě rozšíření místní komunikace vedoucí z obce Rojetín směrem do obce Borovník.</p>	KUS	1,000	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	916321	<p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p> <p>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ</p> <p>přechodné dopravní značení, dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby</p>	KUS	3,000	2 400,00	7 200,00	-1,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00
14	916323	<p>položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</p> <p>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ</p> <p>přechodné dopravní značení, demontáž</p>	KUS	3,000	108,00	324,00	-1,00	-108,00	0,00	0,00	0,00
15	916721	<p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p> <p>UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ</p> <p>přechodné dopravní značení, 2ks pod každou značkou (4ks pod zvětšenou), dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby</p> <p>dle pol. 914132: 19*2=38,000 [A] dle pol. 914212: 4*4=16,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=54,000 [C]</p> <p>položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</p>	KUS	54,000	400,00	21 600,00	-5,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
16	916723	<p>UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ</p> <p>přechodné dopravní značení, 2ks pod každou značkou (4ks pod zvětšenou), demontáž</p> <p>dle pol. 914132: 19*2=38,000 [A] dle pol. 914212: 4*4=16,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=54,000 [C]</p>	KUS	54,000	57,00	3 078,00	-5,00	-285,00	0,00	0,00	0,00
17	916111	<p>DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ</p> <p>namisto pol.9 - DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - DOD A MONTÁŽ</p>	KUS	0,000	10 700,00	0,00	0,00	0,00	2,00	21 400,00	0,00
18	916113	<p>DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ</p> <p>namisto pol. 10 - DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - DEMONTÁŽ</p>	KUS	0,000	328,00	0,00	0,00	0,00	2,00	656,00	0,00