

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 6. 2020 a č. 2 ze dne 31. 8. 2020 uzavřeného mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Vyvíječ páry pro učebnu Barevna, Francouzská 101, Brno**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Husova 537/10, 60200 Brno - Brno-město
Statutární zástupce: ak. mal. Pavel Luffer, ředitel
IČO: 00566756
DIČ: CZ00566756
Bankovní spojení, č.ú./kód banky Komerční banka, č. ú. 123-2039710287/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Polášek
e-mail: polasek@vos.ssudbrno.cz
telefon: +420 733 198 673
(dále jen „**Zadavatel**“ nebo též „**Objednatel**“)

2. CERGOMONT s.r.o.

Sídlo: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
Statutární zástupce: Ing. Josef Vrba, jednatel
IČO: 46993223
DIČ: CZ46993223
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 8683
Bankovní spojení, č. ú./kód banky ČSOB Brno-město, č. ú. 263314829/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Lukáš Dvořák
e-mail: Inko@cergomont.cz
telefon: +420 516 498 712
(dále jen „**Dodavatel**“ nebo též „**Zhotovitel**“)

(Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „**smluvní strany**“)

II. Preambule

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné k řádnému plnění a dokončení díla. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „**Vyvíječ páry pro učebnu Barevna, Francouzská 101, Brno**“.

III. Změna smlouvy

V průběhu realizace stavby se vyskytly nepředvídatelné okolnosti, na které bylo nutno reagovat v rámci zdárného provedení díla. Tyto změny byly vyvolány převážně skutečným technickým stavem konstrukcí stávajícího objektu a jeho vybavení. Jedná se o následující:

1. Kanál pod strojovnou vyvíječe

V době zpracování realizační dokumentace nebylo možné rekognoskovat stav odvodňovacího kanálu v prostoru pod budoucí strojovnou vyvíječe, neboť na vlastním kanále bylo umístěno technologické vybavení pevně propojené ke stávajícím rozvodům. Po demontáži bylo zjištěno, že kanál není průlezný a v případě realizace původního zastropení prefabrikáty by byla zcela vyloučena možnost čištění a revize odtoku do kanalizace.

Proto bylo přistoupeno k jinému technickému řešení – prodloužení stávající kanalizace v kanále až mimo strojovnu, tam umístit novou vpusť, kanál přepažit a pod strojovnou zasypat, zhutnit a opatřit novou betonovou podlahou. Tímto řešením se odtoková vpusť v kanále dostala do přístupného místa mimo vlastní strojovnu a je tak umožněn bezproblémový přístup k čištění a revizi odtoku do kanalizace.

2. Technologie – armatury

Při instalaci rozvodů parního vedení k jednotlivým technologiím bylo zjištěno, že původní uzávěry parního potrubí u barvicích lázní jsou v důsledku vysokého stupně koroze po dlouhodobé odstávce a tedy jsou nepoužitelné a je nutno nahradit uzávěry novými.

3. Skutečný stav stávajících rozvodů ZTI

V průběhu stavby bylo nutno realizovat přeložky a přemístění stávajících vedení a radiátorů ÚT v rozsahu dle skutečného stavu a potřeb uvolnění prostoru pro technologické vybavení barevny.

Při realizaci napojení přívodu vody bylo zjištěno, že původně plánované napojení vodovodu je nereálné a byla zvolena jiná trasa připojení vody do strojovny parního vyvíječe s tím, že v prostoru napojení na stávající rozvod vody bylo nutno část potrubí i armatur vyměnit.

Cena těchto nových prací činí 193.423,51 Kč bez DPH (slovy sto devadesát tři tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých a padesát jedna haléřů).

V čl. VII. Cena za provedení díla se odst. 1 mění takto:

Cena za provedení díla pro veřejnou zakázku „**Vyvíječ páry pro učebnu Barevna, Francouzská 101, Brno**“ dle smlouvy ze dne 23. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.6.2020 činí 2.354.539,44 Kč bez DPH. Cena nových prací, dodávek a služeb, které jsou specificky uvedeny v čl. III. Změna smlouvy, činí 193.423,51 Kč bez DPH.

Nová cena z provedení díla tak činí 2 547 962, 95 Kč bez DPH (slovy dva miliony pět set čtyři cet sedm devět set šedesát dva korun českých a devadesát pět haléřů), (dohromady dále též „**Cena za provedení díla**“ nebo „**Cena díla**“),

Cena bez DPH 2 547 962, 95 Kč

Výše 21 % DPH 535 072,22 Kč

Cena včetně DPH 3 083 035,17 Kč

Stanovená Cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná:

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Objednatel

V Brně dne 16.11.2020

.....
Střední škola umění a designu a Vyšší
odborná škola Brno, příspěvková organizace
ak. mal. Pavel Luffer, ředitel

Zhotovitel

V Blansku dne 16.11.20

.....
CERGOMONT s.r.o.

Ing. Josef Vrba, jednatel

 **CERGOMONT**
CERGOMONT s.r.o.
Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
IČO: 46993223 DIČ: CZ46993223

Střední škola umění a designu
a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace
Husova 10, 602 00 Brno ©