

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY - II/385 ČEBÍN OBCHVAT

SO	NÁZEV SO	ROK 1									ROK 2								
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
-	Archeologický průzkum																		
SO 001	Příprava území – kácení stromů																		
SO 010	Demolice bažantnice																		
SO 051	Rekultivace skládkových ploch																		
SO 052	Rekultivace stávajících komunikací																		
SO 101	Přeložka sil. II/385																		
SO 101.1	Připojení příjezdové cesty z parc.č. 1143 na MK v Hradčanech																		
SO 102	Provizorní napojení stávající a nové sil. II/385																		
SO 111	Okružní křižovatka v km 0,428 SO 101																		
SO 112	Přeložka sil. III/38529 na Chudčice																		
SO 113	Přeložka MK na Sentice																		
SO 114	Přeložka sil. III/38526 na Čebín																		
SO 118	Přeložka MK v Hradčanech																		
SO 121	Polní cesta v km 1,140																		
SO 122	Polní cesta v km 2,760																		
SO 123	Polní cesta v km 4,1																		
SO 151	Objížďka na Z.Ú.																		
SO 152	Objížďka na K.Ú.																		
SO 161.1	Dopravní značení II. a III. tříd																		
SO 161.2	Dopravní značení ostatních komunikací																		
SO 161.3	Přechodné dopravní značení																		
SO 202	Most přes Sentický potok																		
SO 203	Most na MK přes sil. II/385																		
SO 204	Most přes Čebínský potok																		
SO 207	Most přes polní cestu v km 1,140																		
SO 301	Kanalizace v km 0,670																		
SO 302	Kanalizace v km 1,140																		
SO 303	Kanalizace v km 1,850																		
SO 304	Kanalizace v km 3,800																		
SO 305	Kanalizace v km 1,840																		
SO 310	Přeložka Sentického potoka																		
SO 311	Přeložka Čebínského potoka																		
SO 351	Přeložka vodovodu v km 1,880																		
SO 352	Přeložka vodovodu v km 0,120 SO 112																		
SO 353	Přeložka vodovodu v km 2,300																		
SO 370	Úprava meliorací v km 0,520 – 1,310																		
SO 401	Úprava vedení 2x110 kV V521/522 Čebín – Husovice v km 3,810 (EON)																		
SO 402	Úprava vedení 2x110 kV V5553/5554 Čebín – Medlánky/Bohunice v km 3,868 (EON)																		
SO 403	Úprava vedení 2x110 kV V505/506 Čebín – Oslavany v km 4,015 (EON)																		
SO 411	Přeložka VN v km 1,150 (EON)																		
SO 412	Přeložka VN v km 1,150 – 1,750 (EON)																		
SO 413	Přeložka VN v km 1,890 (EON)																		
SO 414	Přeložka VN v km 3,500 – 3,800 (EON)																		
SO 414.1	Přeložka VN přípojky v km 3,500 (EON)																		
SO 415	Přeložka VN v km 3,750 (EON)																		
SO 421	Přeložka VN v km 0,690 – napájecí kabel SŽDC																		
SO 421.1	Ochrana kabelů ČD Telematika a SŽDC																		
SO 431	Přeložka NN v km 1,840																		
SO 451	Přeložka sdělovacího kabelu ZD v km 1,760																		
SO 461	Přeložka DOKu v km 0,480 (CETIN)																		
SO 462	Zabezpečení telef. kabelu v km 0,420 (CETIN)																		
SO 463	Přeložka sdělovacího vedení v km 1,870 (CETIN)																		
SO 464	Přeložka sdělovacích ved. v km 4,060 – 4,240 (CETIN)																		
SO 501	Ochrana plynovodu VTL 150 v km 0,461																		
SO 502	Ochrana plynovodu VTL 150 v km 1,034																		
SO 503	Ochrana plynovodu VTL 150 v km 1,510																		
SO 701	Protihluková stěna v km 0,650 - 1,590																		
SO 702	Protihluková stěna v km 3,100 - 3,600																		
SO 703	Oplocení																		
SO 801	Vegetační úpravy																		
SO 811	Hospodaření s orníci																		

Pozn.: Období technologické přestávky je přímo závislé od stavu počasí a není striktně dané. Veškeré práce musí být přizpůsobeny aktuálním povětrnostním podmínkám. Červeně vyznačené objekty nejsou součástí projektu PDPS, budou se realizovat samostatně a v předstihu. Podrobný harmonogram stavby je věcí zhotovitele.

- 1. etapa
- 2. etapa
- 3. etapa
- 4. etapa