

III/4121 KUČAŘOVICE - ZNOJMO 1.ST

Číslo smlouvy objednatele: 400/2014

Číslo dodatku č.1 objednatele: 444/2014

Číslo dodatku č.2 objednatele: 660/2014

Číslo smlouvy zhotovitele 212 0 465

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4121 KUČAŘOVICE - ZNOJMO 1.ST

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

ALPINE Bau CZ a.s.

sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Václavem Šafářem a Janem Munzarem, prokuristy

IČO 02604795
oddíl B , vložka 10609

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25.8.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 3.10.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Objednatel a zhotovitel se z důvodu uzavření smlouvy o dílo „*III/4121 Kuchařovice – Znojmo most 4121-2*“, lhůta plnění 03/2015 – 06/2015, která navazuje na stavbu „*III/4121 Kuchařovice – Znojmo 1 st.*“, dohodli na nové lhůtě plnění a platebních podmínkách.

Část stavby „*III/4121 Kuchařovice – Znojmo 1 st.*“ nelze dokončit z důvodu plánované demolice a výstavby mostu nového a docházelo by k poškození nově zřízených obrub u stávajícího mostu, dále vyústění dešťové kanalizace je plánováno přes nově vybudované křídlo mostu a přeložka odlehčovací stoky je rovněž plánována přes nově budované křídlo mostu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | 30 dnů od uzavření smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | 30.6.2015 |
| 3. Předání a převzetí díla | do 30 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 se také dohodly na změně čl. VIII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena za práce provedené v roce 2014 a druhá po předání a převzetí díla. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Aktualizovaný finanční plán.

Ve Valašském Meziříčí, dne 25.11.2014


V Brně, dne 28-11-2014


ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé

ALPINE Bau CZ a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*


Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

