

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/0502 NĚMČANY, MOST 0502-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 1006

IČO: 430 05 560

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený [redacted] Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast
Morava, na základě plné moci a [redacted]
[redacted] Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění posunu termínu plnění:

- Z důvodu překážky na staveništi způsobené třetí osobou bylo nutné prodloužit termín provádění díla. Změnový list zohledňuje náklady spojené s prodloužením doby osazení DIO proti předpokladu v zadávací dokumentaci, jeho novým stanovením a náklady spojené se zřízením a odstraněním zařízení staveniště.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Výměna a navýšení kubatury při zřízení mostního provizoria. Vzhledem k nutnosti sanovat dno koryta potoka (zajištění dostatečné únosnosti) a výměny původně uvažované zeminy (nevhodná, z důvodu jejího promáčení) dojde k použití vhodného materiálu v podobě šterkodrti 0/32 a nárůstu kubatury samotného tělesa mostního provizoria.
- Z důvodu překážky na staveništi způsobené třetí osobou bylo nutné pozastavit provádění díla do doby jejího odstranění. Změnový list zohledňuje náklady spojené s prodloužením doby osazení DIO za dobu překážky na staveništi.
- Zimní přestávka – s ohledem na odsouhlasenou zimní přestávku bylo třeba prodloužit umístění dočasného dopravního značení.
- Osazení nového sloupu pro VO a optickou síť. Z důvodu zachování vzdušného vedení veřejného osvětlení a optické sítě je nutné dodat a usadit betonový sloup, odstranit stávající sloup a vedení VO a optické sítě na nový sloup.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 5 dnů od nabytí právní moci stavebního
povolání

Dokončení a předání stavby	do 24. 9. 2021
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné.	

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8.410.425,26 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv. Smluvní strany dále sjednávají, že **nenabude-li tento dodatek č. 1 z jakéhokoliv důvodu účinnosti nejpozději ke dni 31. května 2021, pak se bez dalšího zrušuje** s tím, že smluvní strany jím nebudou vázány ani v případě eventuálního pozdějšího uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 - vyčíslené vícepráce a méněpráce s rekapitulací změn

V Brně, dne



V Brně, dne

22. 9. 2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
príspevková organizace kraje



REKAPITULACE TDK1

Název stavby: III/0502 Němčany, most 0502-2

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	190 278,63	626 583,30	-39 663,12	777 198,81
SO 201	Most ev. č. 0502-2	5 931 942,27			5 931 942,27
SO 202	Provizorní přemostění	617 315,03	112 654,21	-14 620,13	715 349,11
SO 403	Přeložka veřejného osvětlení	29 996,54	71 150,00		101 146,54
SO 404	Přeložka optického vedení NETFREE	10 000,00			10 000,00
SO 405	Přeložka plynu STL	348 788,53			348 788,53
Stavba celkem - stavební náklady celkem		7 128 321,00	810 387,51	-54 283,25	7 884 425,26

II. Rekapitulace stavby - ostatní náklady a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
Vedlejší náklady		195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem		526 000,00	0,00	0,00	526 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	7 654 321,00	810 387,51	-54 283,25	8 410 425,26