

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

201209201/0967/12/PS

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

se sídlem :	MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČ :	00092584
DIČ :	CZ00092584
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	14538-741/0100
zastoupená:	MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. František Patočka, MBA

na straně jedné jako „Objednatel“

a

účastníci sdružení „Nemocnice Znojmo“, jehož vedoucím účastníkem je :

IMOS Brno, a.s.

se sídlem : Olomoucká 174, 627 00 Brno
IČ: 25322257
DIČ : CZ25322257
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 17018733 / 0300
zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

účastník sdružení :

UNISTAV a.s.

se sídlem : Příkop 838/6, 604 33 Brno
IČ: 00531766
DIČ : CZ00531766
zastoupen: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40
za kterého jedná společnost IMOS Brno, a.s. na základě smlouvy o sdružení a plné moci ze dne 2.5.2012

a účastník sdružení :

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

se sídlem : Na Zatlane 5, 150 00 Praha

IČ: 45797803

DIČ : CZ45797803

zastoupen: Ing. Jozefem Kalavským, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11688

za kterého jedná společnost IMOS Brno, a.s. na základě smlouvy o sdružení a plné moci ze dne 2.5.2012

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 3 jsou

- 1) Změna doby plnění a harmonogramu plnění v souvislosti se změnou Laboratoře biologického materiálu. Dodatek č. 3 řeší stanovení nové doby plnění tak, jak předpokládal již dodatek č. 2 smlouvy, a to v návaznosti na změnu stavby Laboratoř biologického materiálu, která nebude realizována podle této smlouvy, avšak realizace stavby podle této smlouvy se stavbou Laboratoř biologického materiálu souvisí a musí na ni navazovat.
- 2) úprava záruční lhůty v souvislosti se změnou stavby Laboratoře biologického materiálu

2.2. Článek II. Dohodnutá doba plnění (termíny) se dodatkem č. 3 mění v bodě 2.1.2.e, 2.1.3.e a jeho nové znění je následující :

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.2.e provedení výstupní kontroly části díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek
do dne 30.4.2015;

části díla k provedení výstupní kontroly dle bodu 2.1.2.e tohoto dodatku č.3:

SO 09 – Objekt B – operační sály č.1 + aseptický , včetně s tímto objektem souvisejících a funkčně spojených částí provozních souborů

2.1.3.e. řádné ukončení a předání díla části díla (Zhotovitelem Objednateli bez veškerých vad a nedodělků),
do dne 15.5.2015;

části díla k řádnému ukončení a předání díla dle bodu 2.1.3.e tohoto dodatku č.3:

SO 09 – Objekt B – operační sály č.1 + aseptický , včetně s tímto objektem souvisejících a funkčně spojených částí provozních souborů

2.3. Článek II. Dohodnutá doba plnění (termíny) se dodatkem č. 3 doplňuje o bod 2.2.a Harmonogram plnění části díla (SO 09 – Objekt B – operační sály č.1 + aseptický , včetně s tímto objektem souvisejících a funkčně spojených částí provozních souborů) a jeho znění je následující :

2.2.a. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.2.e. - 2.1.3.e. smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ (dále jen „harmonogram“), která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2.7. Článek XIV. Odpovědnost za vady se dodatkem č. 3 mění v bodě 14.1. a jeho znění je následující :

14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu:

14.1.1. Pro lékařskou technologii a interiérové vybavení v délce trvání 36 měsíců.

14.1.2. Pro ostatní části díla v délce trvání 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet od termínu uvedeného v odstavci 2.1.3.(odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla) této smlouvy, tedy:

- záruční doba na část díla uvedenou v odstavci 2.1.3.a počíná běžet od termínu 20.9.2013
- záruční doba na část díla uvedenou v odstavci 2.1.3.b počíná běžet od termínu 30.5.2014
- záruční doba na část díla uvedenou v odstavci 2.1.3.c počíná běžet od termínu 30.7.2014
- záruční doba na část díla uvedenou v odstavci 2.1.3.d počíná běžet od termínu 28.3.2014
- záruční doba na část díla uvedenou v odstavci 2.1.3.e počíná běžet od termínu 15.5.2015

Článek III. Závěrečná ujednání

3.1. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou tyto přílohy :

- příloha číslo II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

3.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem v celém rozsahu, že tento byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Znojmě dne 10.2.2015

za Objednatele
MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ředitel nemocnice

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Miroslav KAVKA, MBA - ředitel
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

V Brně dne 9.2.2015

IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

za Zhotovitele
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s

IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

za UNISTAV a.s.
IMOS Brno, a.s na základě plné moci ze
dne 2.5.2012
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

za TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
IMOS Brno, a.s na základě plné moci ze
dne 2.5.2012
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

POZNÁMKY:
K PROJEDNÁNÍ
- jedná se o koncept - HMG bude upraven po projednání