

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/428
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/740
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/384 BRNO, UL. RAKOVECKÁ, MOST 384-002

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

sídlem Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený Ing. Alešem Semotamem, jednatelem společnosti

IČO: 043 81 823
sp. zn. C 63282

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 5. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Termín zahájení stavby k 15. 9. 2021 nelze dodržet z důvodu nesouhlasného stanoviska Dopravního podniku města Brna, který provozuje lodní dopravu na vodním díle. DPMB nesouhlasí se zkrácením plavební sezóny a tuto v roce 2021 ukončí až k 31. 10. 2021. Povodí Moravy s.p. následně sníží hladinu na požadovanou kótu 224,50 m n.m. v časovém horizontu 27. 10. 2021 – 1. 11. 2021

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

VI. LHÚTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	30. 9. 2021
Zahájení stavebních prací	27. 10. – 1. 11. 2021 (po snížení hladiny přehrady)
Dokončení a předání stavby	28. 2. 2022
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení a předání celé stavby

Dřívější plnění je možné

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Olomouci,




Ing. Aleš Semotam

Jednatel společnosti

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

V Brně, dne

15 -09- 2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje