

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/0502 NĚMČANY, MOST 0502-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,

IČO: 430 05 560

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený [redacted] úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast

Morava, na základě plné moci a

[redacted] úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast

Morava, na základě plné moci

(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Změna trubky pro mikropiloty – dle zjištění stavu a proudění spodní vody v místě původních základů bylo po dohodě s investorem a autorským dozorem rozhodnuto použít mikropiloty TR 88,9/12,5, mm, a tím zvýšit krytí mikropiloty v místě mimo kořen o 10 mm. V původním návrhu byly použity trubky TR 108/10 mm s dostatečnou rezervou. Trubky TR 88,9/12,5 mm také vyhovují navrženému založení mostu, změna nebude mít vliv na zatížitelnost nového mostu.
- Dodání a montáž lehkého trubkového zábradlí – z hlediska bezpečnosti v navazujících úsecích mostu je nutno instalovat lehké trubkové zábradlí v celkové délce 11,6 m.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8.430.373,55 Kč



III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 - vyčíslené vícepráce a méněpráce s rekapitulací změn



V Brně, dne

V Brně, dne 23 -08- 2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č.1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE TDK2

Název stavby: III/0502 Němčany, most 0502-2

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 181	Dopravné inženýrská opatření	190 278,63	626 583,30	-39 663,12			777 198,81
SO 201	Most ev. č. 0502-2	5 931 942,27			718 457,09	-698 508,80	5 951 890,56
SO 202	Provizorní přemostění	617 315,03	112 654,21	-14 620,13			715 349,11
SO 403	Přeložka veřejného osvětlení	29 996,54	71 150,00				101 146,54
SO 404	Přeložka optického vedení NETFEE	10 000,00					10 000,00
SO 405	Přeložka plynu STL	348 788,53					348 788,53
Stavba celkem - stavební náklady celkem		7 128 321,00	810 387,51	-54 283,25	718 457,09	-698 508,80	7 904 373,55

II. Rekapitulace stavby - ostatní náklady a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady		331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00
Vedlejší náklady		195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem		526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		7 654 321,00	810 387,51	-54 283,25	718 457,09	-698 508,80	8 430 373,55



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

ZMĚNA Č.7 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

III/0502 Němčany, most 0502-2

Objekt:

SO 201

Rozpočet:

19 948,29

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
Ostatní konstrukce a práce								
NOVA	9112A1		ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTÁŽ	M	11,600	1 719,68	19 948,29	



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

ZMĚNA Č.6 - VICEPRÁCE

Stavba:

III/0502 Němčany, most 0502-2


Objekt:

SO 201 Most ev. č. 0502-2

Rozpočet:

	698 508,80
--	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianť	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
Základy								
41	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	256,000	871,20		223 027,20
43	26112		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I D DO 100MM	M	256,000	1 857,35		475 481,60



Stavba: III/0502 Němčany, most 0502-2

III/0502 Němčany, most 0502-2

ZMĚNA Č.6 - MĚNĚPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varienta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
			Základy				
42	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	-256,000	871,20	-223 027,20
44	26114		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I D DO 200MM	M	-256,000	1 857,35	-475 481,60