

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/343
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/724
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/990
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1031
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

II/414 DRNHOLEC - MIKULOV, MOST EV. Č. 414-007

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY OLMOUC A.S.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 258 69 523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2021 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Neočekávané vícepráce, které mají za následek i posunutí termínu. Odbourání a výstavba pilířů 2 a 3 - na základě posouzení skutečného stavu pilířů, po odbourání úložných prahů, bylo zjištěno nedostatečné zmonolitnění ztraceného bednění, které tvoří dřívky stávajících pilířů. Probetonování dřívků bylo při výstavbě původních pilířů provedeno bez zhutnění a tento beton vykazuje nedostatečnou únosnost. Z těchto důvodů dojde k odbourání celých pilířů po základy a pilíře budou nově vyarmovány a vybetonovány v celém rozsahu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 300 dnů od předání a převzetí staveniště (bez zimní přestávky)
Zprovoznění silnice II/414 včetně mostu	do 31.5.2022
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání celé stavby

Dřívější plnění je možné

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

V Olomouci, dne



V Brně, dne

19-11-2021



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje