

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

---

### OBJEDNATEL

#### Město Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené Milanem Bučkem, starostou města

IČO: 002 81 859

a

### ZHOTOVITEL

#### PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 43005560

sp. zn. B 1006

Pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený [redacted] PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské

stavby, Oblast Morava a

[redacted] PORR a.s.

(dle obchodního rejstříku)

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6 smlouvy o dílo č. zhotovitele 9-0307B22, jejímž předmětem je provedení stavby II/152, II/394 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů uzavřené dne 02. 08. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že dům 610/18 v ulici Tomáše Procházky v Ivančicích, který byl projektem PDPS určen k demolici, je stavebně spojen s domem 611/16, který měl původně zůstat zachován. Sanace domu 611/16, aby tento dům mohl zůstat samostatně stát, by byla velmi obtížná a nákladná, nosná stěna domu 611/16 se vyklání do vozovky a hrozí její zřízení. Po dohodě s majitelem domu 611/16 byl tento i s pozemkem odkoupen městem Ivančice, následně bylo rozhodnuto o jeho celkové demolici. Dále bylo nutné provést zemní práce mimo obvod stavby za účelem odpojení demolovaných nemovitostí od vodovodních a plynovodních přípojek.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Stavbou je přestavba odsazené křižovatky silnic II/152, II/394 a MK na křižovatku okružní v intravilánu města Ivančice. Součástí stavby je také doplnění parkovacích pruhů a přechodů pro chodce, úprava komunikací pro pěší, vyvolané přeložky inženýrských sítí, nové veřejné osvětlení, ochrana inženýrských sítí, ochrana zatrubněného potoka a úprava dopravního značení.

Předmětem plnění z této smlouvy jsou objekty:

- SO 001 Demolice č.p. 18
- SO 001.1 Demolice č.p. 1
- SO 002 Demolice prodejných stánků
- SO 003 Demolice domu 611/16
- SO 105 Ulice Mřenkova
- SO 111 Komunikace pro pěší
- SO 121 Obslužná komunikace a parkovací pruhy
- SO 132 Dopravní značení město
- SO 201 Ochrana zatrubněného potoka
- SO 302 Odvodnění zpevněných ploch část město
- SO 421.1 Úpravy VO (přípojka)
- SO 801 Vegetační úpravy

Předmětem smlouvy nejsou stavební objekty, jejichž investorem je Správa údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, objekt SO 401 Přeložky vedení EG.D a SO 431 Přeložky sděl. vedení TO2, jejichž realizaci si zajišťují vlastníci případně provozovatelé těchto inženýrských sítí.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**20 938 413,09 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy č. zhotovitele 9 – 0307B22 ze dne 2. 8. 2022 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Ivančice na 35. schůzi konané dne 23. 11. 2022, usnesením č. RM/2022/35/819.

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací – Změnový list č. 1

V Ivančicích dne

V Brně dne

**Milan  
Buček**

Digitálně podepsal  
Milan Buček  
Datum: 2022.12.01  
10:28:17 +01'00'

**Milan Buček**  
starosta města Ivančice

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2022.12.01  
08:39:47 +01'00'

**PORR a.s.**  
pro pobočku


Digitálně  
podepsal

Datum:  
2022.11.30  
12:52:35 +01'00'

**PORR a.s.**

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: II/152, II/394 Ivančice, okružní křižovatka - U Tří Kohoutů.

|  |   |
|--|---|
| <b>Změna č.: 1</b>   | <b>Číslo SoD:</b>   |
| <i>zhotovitel:</i><br>PORR a.s.<br>Dubečská 3238/36 Strašnice<br>100 00 Praha 10   | <i>objednatel:</i><br>Město Ivančice<br>Palackého náměstí 196/6,<br>664 91 Ivančice   |
| <b>Popis změny: demolice domu v ul. Tomáše Procházky 611/16, Ivančice.</b>   |   |
| <b>I. Předmět změny</b>  |   |
| Bylo zjištěno, že budova 610/18 v ul. Tomáše Procházky určená projektem PDPS k demolici je stavebně spojena s budovou 611/16, která měla být zachována. Bylo zjištěno, že sanace domu 611/16, tak, aby dům mohl samostatně stát, by byla velmi obtížná a zároveň nákladná. Navíc bylo zjištěno, že se nosná stěna objektu podél silnice II/152 vyklání do vozovky a hrozí její zřícení.<br>Po dohodě s majitelem objektu byl pozemek i budova městem odkoupena a následně rozhodnuto o celkové demolici budovy 611/16.<br>Dále bylo nutné provést zemní práce mimo obvod stavby za účelem odpojení demolovaných nemovitostí od vodovodních a plynovodních přípojek.<br>V rozpočtu byl založen nový stavební objekt: SO 003 Demolice domu 611/16. |   |
| <b>II. Změna ceny díla</b>   |   |
| 628.129,36,-Kč bez DPH   |   |
| <b>III. Změna termínu realizace díla</b>   |   |
| Termín dokončení díla se nemění.   |   |
| <b>IV. Potvrzení změny</b>   |   |
| <i>zhotovitel:</i>   | <i>objednatel:</i>  |
| <i>datum:</i>  | <i>datum:</i>   |
| <i>jméno, příjmení:</i>  | <i>jméno, příjmení:</i>   |
| <i>podpis:</i>  Digitálně podepsal<br>Datum: 2022.11.08<br>09:50:42 +01'00'   | <i>podpis:</i>  Digitálně podepsal<br>Datum: 2022.11.08<br>10:04:49 +01'00' |

Digitálně  
podepsal  
  
Datum:  
2022.11.08  
17:27:27 +01'00'

STAVBA - II/152, II/394 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů

| Poř. č.p.                | Kód položky | Název položky   | ZL1  |               | SMLOUVA o DíLO |          | ZMĚNY KLADNĚ      |        | zdroj JC |
|--------------------------|-------------|---|------|---------------|----------------|----------|-------------------|--------|----------|
|                          |             |   | MJ   | množství PDPS | CENA jedn.     | množství | CENA              | SO     |          |
|                          |             | SO 003 Demolice domu 611/16   |      |               |                |          |                   |        |          |
| <b>DEMOLIČNÍ PRÁCE</b>   |             |   |      |               |                |          |                   |        |          |
| 1                        | 014102      | POPLATKY ZA SKLADKU<br>poplatky za uložení směsného stavebního odpadu (beton, cihla, tašky, kamenina)   | T    |               | 421,93         | 300,000  | 126 579,00        | 001    | 1        |
| 2                        | 981237      | DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODILEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 16KM<br>kompletní demolice objektu   | M3OP |               | 241,10         | 600,000  | 144 660,00        | 001    | 11       |
| 3                        | 962032231   | odvoz a likvidace dřevěných a ocelových částí stavby v režii zhotovitele  | m3   |               | 909,00         | 17,000   | 15 453,00         | indiv. |          |
| 4                        | 975022351   | Bourání zdíva z cihel pálených na MVC<br>- zajištění a rozebrání štítové zdi sousedící s domem č.o. 14 - příplatek  | m    |               | 3 665,00       | 30,000   | 109 950,00        | indiv. |          |
| 5                        | 979011321   | Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 60 cm do 5 m  | kus  |               | 4 090,00       | 1,000    | 4 090,00          | indiv. |          |
| 6                        | 979011331   | Montáž a demontáž shozu z patra   | den  |               | 37,20          | 5,000    | 186,00            | indiv. |          |
| 7                        | 979011332   | Pronájem násypky (za kus)   | den  |               | 58,10          | 5,000    | 290,50            | indiv. |          |
| 8                        | 979011311   | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem   | t    |               | 208,50         | 30,600   | 6 380,10          | indiv. |          |
| 9                        | 979082111   | Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m   | t    |               | 357,50         | 30,600   | 10 939,50         | indiv. |          |
| 10                       | 0059PC01    | Dopravní značení pro provádění  | KPL  |               | 24 600,00      | 1,000    | 24 600,00         | indiv. |          |
|                          |             | DIO pro demolici č.p. 16  |      |               |                |          |                   |        |          |
|                          |             | Výřízení ZUK  |      |               |                |          |                   |        |          |
| 11                       | 0059PC02    | - ZÚK pro demolici č.p. 16  | KPL  |               | 6 150,00       | 1,000    | 6 150,00          | indiv. |          |
| 12                       | R001        | Posouzení budovy statikem na místě; vyhotovení statického posudku   | KPL  |               | 10 000,00      | 1,000    | 10 000,00         | indiv. |          |
|                          |             | Statické zajištění budovy dle návrhu statika ve dvou etapách:<br>1.E - zabezení otevřeného krovu OSB deskami; vyztužení krokové vazby keštinami<br>2.E - zabezpečení pádu nosného zdiva seprutím budovy předpínacími ocelovými tyčemi |      |               |                |          |                   |        |          |
| 13                       | R002        | - dodávka + montáž  | KPL  |               | 34 650,00      | 1,000    | 34 650,00         | indiv. |          |
| <b>Odpojení přípojek</b> |             |   |      |               |                |          |                   |        |          |
|                          |             | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I, ODVOZ DO 16KM   |      |               |                |          |                   |        |          |
|                          |             | 3x přípojka plynovodní  |      |               | 663,03         | 60,000   | 39 781,80         | 302    | 3        |
|                          |             | 2x přípojka vodovodní   |      |               |                |          |                   | indiv. |          |
| 14                       | 131737      | MONTÁŽNÍ JAMA o rozměrech 3 * 2m; hloubky do 2m   | M3   |               |                |          |                   |        |          |
| 15                       | R003        | - příplatek za ruční dočištění montážních jam   | KPL  |               | 8 550,00       | 1,000    | 8 550,00          | 302    | 5        |
| 16                       | 17481       | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>zásyp výkopu  | M3   |               | 783,58         | 40,000   | 31 343,20         | 302    | 6        |
| 17                       | 17581       | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>hutinový obsyp potrubí pískem 0/4   | M3   |               | 904,13         | 15,500   | 14 014,02         | 302    | 6        |
| 18                       | 56333       | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM   | M2   |               | 121,76         | 30,000   | 3 652,80          | 105    | 17       |
| 19                       | 58220       | DLÁŽEENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE<br>MONTÁŽNÍ JAMA o rozměrech 3 * 2m;  | M2   |               | 1 535,81       | 24,000   | 36 859,44         | 121    | 12       |
| <b>Celkem</b>            |             |   |      |               |                |          | <b>628 129,36</b> |        |          |