

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/368 CHLUM – HR. PARDUBICKÉHO KRAJE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

OHLA ŽS, a.s.

sídlem Tuřanka 1554/ 115 b, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [redacted] divize Morava
a [redacted]

IČO: 463 42 796
sp. zn. B 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- S ohledem na navržený způsob opravy se uvažovalo, že část díla se provede za úplné uzavírky komunikace II/368, kdy bude veškerá doprava odkloněna na objízdné trasy. Na základě dodatečného požadavku PČR k sousední stavbě společného VZ "III/3725 Velké Opatovice - Brťov u V.O." bylo nutné provést veškeré práce na této stavbě s vyloučením dopravy. S ohledem na termíny dokončení a s ohledem na koordinaci DIO obou staveb vyvolala tato skutečnost změnu v provádění prací na II/368. Opravovaný úsek komunikace II/368 byl, bez doložení povolení úplné uzavírky, rozdělen na několik etap a za pomoci semaforových souprav se provedly práce postupně na každé etapě nejdříve v pravém a následně levém pruhu. Tato skutečnost měla za následek navýšení množství u položek č. 15 Řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm a položky č. 17 Těsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou a zároveň nebylo nutné zajišťovat rozhodnutí o uzavírci.
- Při odstraňování nánosů z krajnic bylo zjištěno, že v některých částech komunikace se nachází větší vrstva, než předpokládala PD.
- Srovnání stávajícího povrchu asfaltové vrstvy frézováním nebylo na stavbě realizováno.
- Podkladní asfaltová vrstva byla s ohledem na velké příčné deformace stávajícího stavu oproti předpokladu PD pokládána na celou šíři vozovky což vyvolalo navýšení použitého spojovacího postřiku. Položky obrusné vrstvy a spojovacího postřiku pod obrusnou vrstvou je rovněž vykazován dle geodetického zaměření skutečného provedení.
- V průběhu čištění krajnic byl objeven stávající propustek v km 61,700. Z důvodu zachování šířky komunikace a z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na PK bylo rozhodnuto o výstavbě kamenného čela na vtok propustku.
- Z důvodů nevhodně umístěného rámu stávající ÚV v km 62,657 vlevo bylo rozhodnuto o osazení nového rámu s mříží.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) V čl. I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY se v odst. 3. doplňuje nové písm. iii., které zní:

„iii. dílem jsou další práce (tzv. „vícepráce“), jejichž přesný rozsah a specifikace jsou uvedeny ve Změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3, které jako nedílná součást tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

Předmětem plnění, resp. dílem, nejsou práce („tzv. „méněpráce“), jejichž přesný rozsah a specifikace jsou uvedeny ve Změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3, které jako nedílná součást tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.“

2) Čl. V. CENA DÍLA odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

11 839 889,76 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti, dnem podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.



Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy: - Změnový list č. 1, č. 2 a č. 3

- Soupisy prací po objektech s vyčíslením ceny víceprací a méněprací


V Brně, dne:

V Brně, dne:


06-12-2022



OHLA ŽS, a.s.



OHLA ŽS, a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : II/368 Chlum - hr. Pardubického kraje

Rekapitulace - dod. č. 1 SoD

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/368	11 272 917,12	463 623,09	-166 150,27	11 570 389,94
SO 182	Dopravně inženýrské opatření	33 158,03	92 827,83	-26 386,36	99 599,50
Stavba celkem - stavební náklady celkem		11 306 075,15	556 450,92	-192 536,63	11 669 989,44

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		30 018,40			30 018,40
Vedlejší náklady		143 798,61		-3 916,69	139 881,92
Ostatní a vedlejší náklady celkem		173 817,01	0,00	-3 916,69	169 900,32

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	11 479 892,16	556 450,92	-196 453,32	11 839 889,76



Firma: OHL ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: II/368 Chlum - hr. Pardubického kraje

SO 002 -3 916,69

Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: 002 Vedlejší náklady

Změna: ZBV 1

změna DIO

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Čekem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	0		Zemní práce				-3 916,69
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám	KPL	-1,00	3 916,69	-3 916,69



Firma: OHL ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: II/368 Chlum - hr. Pardubického kraje

SO 101 221 450,10

Objekt: SO 101 Bližnice II/368

Rozpočet: SO 101 Bližnice II/368

Změna: ZBV 2

změna DIO

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Čekem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Nové položky				221 450,10
15	919111	6	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 979,000	55,95	110 725,05
17	931325	6	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁVIVKOU MODIFIK PRŮH DO 600MM2	M	1 979,000	55,95	110 725,05



Firma: OHL ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: II/368 Chlum - hr. Pardubického kraje

SO 182 (VCP+MNP) 66 441,47

Objekt: SO 182 Dopravné inženýrské opatření

VCP 92 827,83

Rozpočet: SO 182 Dopravné inženýrské opatření

MNP -26 386,36

Změna: ZBV 3

změna DIO

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Čekem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Nové položky				66 441,47
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	-4,00	111,91	-447,64
2	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	35,00	78,33	2 741,55
3	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	-32,00	44,76	-1 432,32
4	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEI, FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-979,00	5,60	-5 482,40
5	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-12,00	134,29	-1 611,48
6	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	-12,00	89,52	-1 074,24
7	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEI FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-504,00	22,38	-11 279,52
8	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-4,00	111,91	-447,64
9	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - DEMONTÁŽ	KUS	-4,00	100,71	-402,84
10	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA S KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-84,00	39,17	-3 290,28
11	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-4,00	67,14	-268,56
12	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	-4,00	44,76	-179,04
13	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-84,00	5,60	-470,40
1	916152	NP	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,00	4 671,00	23 355,00
2	916153	NP	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	1 307,88	1 307,88
3	916159	NP	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	20,00	625,85	12 517,00
4	916362	NP	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	180,00	202,72	36 489,60
5	916363	NP	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	40,00	139,20	5 568,00
6	916369	NP	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	720,00	15,04	10 828,80

ZBV 1,2,3: CELKEM 283 974,88


SO 182 MNP -26 386,36

SO 182 VCP 92 827,83

MNP celkem -30 303,05

VCP celkem 914 277,93

SUMA 283 974,88



Firma: OHL ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

II/368 Chlum - hr. Pardubického kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:


SO 101 Silnice II/368

Změna: ZBV 4 Čištění krajnic

SO 101	43 814,62
--------	-----------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.L	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
	2	3		5	6	9	10
Nové položky							43 814,62
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	56,740	358,10	20 318,59
5	12922		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	M2	567,400	41,41	23 496,03

ZBV 4. CELKEM 43 814,62



Firma: OHL ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

II/368 Chlum - hr. Pardubického kraje

Stavba:

Objekt:


Rozpočet:

Změna: SO 101 Silnice II/368

ZBV 5 Frézování a odstranění živiceřného krytu

SO 101 -43 410,28

Poř. číslo položky	Kód položky	Materiál	Množství	Mj	Jednotková cena	
					Jednotková	Celkem
1	1 2	3	5	6	9	10
Nové položky						
2	014132		-3,440	T	9 511,97	-32 721,18
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)						
3	113138		-1,433	M3	1 006,03	-1 441,64
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM						
4	11372		-5,000	M3	1 510,72	-7 553,60
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH						
19	113138		-137,600	tkm	12,31	-1 693,86
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA						
ZBV 5. CELKEM						-43 410,28



Firma: OHL ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

Objekt:

III/368 Chlum - hr. Pardubického kraje

Rozpočet:

SO 101 Silnice III/368

SO 101 55 028,60

Změna:

ZBV 6 ŽIVICE

Poř. číslo	Kód položky	Variante	Název položky	MJ	Množství		Jednotková cena		Celkem
					5	6	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 Nové položky									
7	572213 a		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M ²	M ²	127,200		13,43		1 708,30
8	572213 b		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M ²	M ²	10 543,600		13,43		141 600,55
9	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M ²	127,200		270,91		34 459,75
10	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 15	M ³	-24,710		4 967,22		-122 740,00
									55 028,60

ZBV 6. CELKEM 55 028,60

MNP -122 740,00

VCP 177 768,60



Firma: OHL ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

II/368 Chlum - hr. Pardubického kraje

Objekt:

SO 101 Silnice II/368

Rozpočet:

Změna: ZBV 7 čelo propustku

SO 101 14 386,68

Poř. číslo	Kód položky	Verzanta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
			Nové položky					
7	9185B2	NP	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	14 386,68	14 386,68	14 386,68

ZBV 7: CELKEM 14 386,68



Firma: OHL ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

II/368 Chlum - hr. Pardubického kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet: SO 101 Silnice II/368

Změna: ZBV 8 mříž UV

SO 101 6 203,09

Poř. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
Nové položky						6 203,09		6 203,09
8	899121	NP	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	6 203,09		6 203,09

ZBV 8: CELKEM 6 203,09