

Předmět díla:	Změna v podbití střechy			
Objekt:	Domov mládeže Odborné učiliště Cvrčovice			
Objednatel:	Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace			
Zhotovitel:	Stavební firma Matyáš s.r.o.			
TDI:	Ing. Ladislav Křemeček			
Projektant:	Ing. Libor Schwarz			
Popis změny: Záměna původně navržených Cetris desek pro podbití přesahu střechy za desky OSB 4 tl. 22 mm, doplnění chybějícího podbití v závětrří nad vstupem do budovy. Dodatečné zateplení podbití polystyrenem EPS 70 F 30 mm.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	požadavek objednatele- nebylo součástí SoD		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		X
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	73 939,99		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-23 254,78		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	50 685,21		
	Výše DPH sazba:	21%	10 643,89	
	náklady na změnu vč. DPH	61 329,10		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termín	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na terním dokončení díla:	ano		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: ZL 03 MNP, ZL 03 VCP			