

Dodatek č. 1 k SOD

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Sídlo : nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Ing. Jiřím Psotou, ředitelem

Technický dozor stavebníka:

Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 00055166 Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda

oprávněn jednat ve věcech technických Zdeněk Čemerka

bankovní spojení:

IČ: 44026421 DIČ: CZ44026421

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u KS v Brně, C 3612

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je navýšení smluvní ceny a posunutí termínu dle změnového listu č. 1, který je přílohou dodatku.

Článek IV.

Doba plnění

1. Z důvodů navýšení rozsahu prací bylo odsouhlaseno posunutí termínu předání stavby na 30.9.2023.

Článek V.

Cena díla

1. Smluvní cena díla se navýší o 517 628,42 Kč bez DPH.

Nová cena díla činí:

cena bez DPH : 3 507 928,42 Kč

DPH (21%) : 736 664,97 Kč

cena včetně DPH : 4 244 593,39 Kč

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje 1 elektronické originále.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Moravském Krumlově dne 21.9.2023



Střední škola dopravy, obchodu a služeb
Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Ing. Jiří Psota, ředitel
za objednatele

V Moravském Krumlově dne 21.9.2023



Datum:


OSP, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: Havarijní stav pracoviště SŠDOS Ivančice

Změna č.: 1	SoD ze dne: 20.7.023
zhotovitel: OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	objednatel: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov
Popis změny: <u>Kotelna:</u> Stacionární zásobníkový ohřívač byl dle zadání navržen o objemu 160l. Po dohodě s investorem bude dodán ohřívač o objemu 300l. Spalinová cesta nebude z nerezů ale bude nahrazena plastem. Dále bude provedena cirkulace TV – napojení na stávající rozvod zaslepený v kotelně. Dále byla schválena změna úpravy a doplňování vody – systém provedení. <u>Stavební část:</u> Po důkladné prohlídce stavby bylo nutné provést navýšení prací dle dohody s investorem. Původní osvětlení není možné instalovat zpět z důvodu nefunkčnosti. Byl vypracován nový světelný výpočet a budou dodána nová svítidla. Po otlučení obkladů bylo zjištěno, že zdivo v učebně je mokré a musela být použita sanační omítka. Podlahovina v učebnách byla stržena a bude nahrazena novou PVC podlahovinou na řádně vyspravený povrch. Z důvodu zatečení do učebny byl stržen prkenný záklop vč. rákosové omítky. Bude nahrazen nefunkční terminál pro objednávání obědů. Dveře do jídelny, učebny i kabinetu budou vybourány a otvory upraveny na požadovaný rozměr dveří. Všechny změny jsou vyčísleny v rozpočtu, který je přílohou změnového listu a budou zakresleny a dokumentace skutečného provedení stavby.	
I. Předmět změny	
Předmětem změnového listu je odůvodnění změny ceny díla a termínu.	
II. Změna ceny díla	
Cena byla určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou změnového listu. Méněpráce – 208 872,41 Kč bez DPH Vícepráce + 726 500,83 Kč bez DPH Celková částka o kterou bude navýšena smluvní cena je 517 628,42 Kč bez DPH	
III. Změna termínu realizace díla	
Termín dokončení díla se z důvodu rozšíření stavebních prací posouvá na 30.9.2023	

IV. Potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel	<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Jiří Psota, ředitel
<i>podpis:</i> 	<i>podpis:</i> 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **006/2023 Ivančice - havarijní stav pracoviště SŠDOS Mor. Krumlov**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			242,802.69
PSV			139,089.73
MON			135,736.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			517,628.42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	517,628.42 CZK

Zaokrouhlení 0.00 CZK

Cena celkem bez DPH 517,628.42 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Vícepráce/méněpráce	0.00	517,628.42		517,628.42	100
4	Vícepráce/méněpráce - stavební část	0.00	500,373.42		500,373.42	97
5	Vícepráce/méněpráce - kotelna	0.00	17,255.00		17,255.00	3
Celkem za stavbu					517,628.42	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12,807.66	2.5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			38,230.00	7.4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5,439.40	1.1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			55,848.60	10.8
64	Výplně otvorů	HSV			47,800.00	9.2
731_1	Úprava a doplňování vody	HSV			0.00	0.0
731_2	Cirkulace	HSV			17,255.00	3.3
96	Bourání konstrukcí	HSV			40,975.50	7.9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2,290.17	0.4
725	Zařizovací předměty	PSV			15,560.00	3.0
731	Kotelny	PSV			0.00	0.0
762	Konstrukce tesařské	PSV			2,490.60	0.5
776	Podlahy povlakové	PSV			121,039.13	23.4
M21	Elektromontáže	MON			140,700.00	27.2

M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			-4,964.00	-1.0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22,156.36	4.3
Cena celkem					517,628.42	100.0

Položkový rozpočet

S:	006/2023	Ivančice - havarijní stav pracoviště SŠDOS Mor. Krumlov
O:	02	Vícepráce/méněpráce
R:	4	Vícepráce/méněpráce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						12,807.66
1	310239211	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1.72000	6,355.00	10,930.60
		Skříně : (2,15*1,6*0,25)*2		1.72000		
2	311271170R00A	Dozdívký z tvárnice plynosilikátových tl. 150	m2	1.20000	1,564.22	1,877.06
		Přizdívka otvoru pro dveře : 0,6*2		1.20000		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						38,230.00
3	602011105	Postřik na stěnách sanační, ručně	m2	45.00000	102.00	4,590.00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 45,00000		45.00000		
4	602011121	Omítka na stěnách jádrová cementová sanační, ručně tloušťka vrstvy 40 mm	m2	45.00000	1,182.00	53,190.00
		45		45.00000		
5	602015151	Štuk na stěnách sanační, ručně tl.3 mm	m2	45.00000	198.00	8,910.00
		45		45.00000		
6	602016101	Postřik stěn cementový, ručně	m2	-45.00000	55.00	-2,475.00
		Odpčet původní vrstvy omítky : -45		-45.00000		
7	602016112	Omítka stěn jádrová PROFI Unimalta, ručně tloušťka vrstvy 25 mm	m2	-45.00000	450.00	-20,250.00
		Odpčet původní vrstvy omítky : -45		-45.00000		
8	602016141	Štuk na stěnách vnitřní PROFI Feinputz, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	-37.00000	155.00	-5,735.00
		Odpčet původní vrstvy omítky : -45		-45.00000		
		Dozdívka ke dveřím : 1,0*2,0*2*2		8.00000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						5,439.40
9	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Profi	m2	1.20000	289.00	346.80
		Přizdívka : 0,6*2		1.20000		
10	61_001	Oprava omítek	m2	4.14000	590.00	2,442.60
		Kancelář : 1,5*1		1.50000		
		Pilíře : 2,1*1		2.10000		
		Nadpraží : 1,2*0,15*3		0.54000		
11	61_002	Úprava staveního otvoru pro osazení nových dveřních výplní - jednokřídlé	kpl	1.00000	2,650.00	2,650.00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						55,848.60
12	632411105	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. do 5 mm	m2	131.10000	348.00	45,622.80
		Učebna : 59,3		59.30000		
		Jídlna : 62		62.00000		
		Kancelář : 9,8		9.80000		
13	783896210	Penetrace betonových podkladů BASF 1x	m2	131.10000	78.00	10,225.80
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 131,10000		131.10000		
Díl: 64 Výplně otvorů						47,800.00
14	64_001	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlých CPL plné, 1600/1970 vč. zárubně, kování, prahu (dveře bez PO, výplň - voština)	ks	1.00000	19,400.00	19,400.00
15	64_002	Dodávka a montáž dveří jednokřídlých CPL plné, 900/1970 vč. zárubně, kování, prahu (dveře bez PO, výplň - voština)	ks	2.00000	13,180.00	26,360.00
16	64_003	Vložka FAB	ks	3.00000	680.00	2,040.00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						40,975.50

Položkový rozpočet

S:	006/2023	Ivančice - havarijní stav pracoviště SŠDOS Mor. Krumlov
O:	02	Vícepráce/méněpráce
R:	4	Vícepráce/méněpráce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5.00000	20.00	100.00
18	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2.00000	280.00	560.00
		1*2		2.00000		
19	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6.40000	265.00	1,696.00
		1,6*2*2		6.40000		
20	96_001	Vybourání dřevěných skříní	ks	2.00000	500.00	1,000.00
21	96_002	Demontáž dřevěné konstrukce pódia	m2	8.00000	520.00	4,160.00
		4*2		8.00000		
22	96_003	Demontáž a likvidace tabule	ks	1.00000	1,340.00	1,340.00
23	965048515RV1	Přebroušení betonových povrchů	m2	131.10000	245.00	32,119.50
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 131,10000		131.10000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2,290.17
24	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5.45278	420.00	2,290.17
Díl: 725		Zařizovací předměty				15,560.00
25	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4.00000	170.00	680.00
		Učebna, jídelna, kancelář, výdej : 4		4.00000		
26	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	3.00000	980.00	2,940.00
		Kancelář, jídelna, výdej : 3		3.00000		
27	725820801	Demontáž baterie nástěnné	soubor	4.00000	90.00	360.00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 4,00000		4.00000		
28	725829202	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	3.00000	420.00	1,260.00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000		3.00000		
29	725860213	Sífon umyvadlový HL132, D 32/40 mm	kus	3.00000	420.00	1,260.00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000		3.00000		
30	725_001	Zaslepení odpadu a vody - zrušení umyvadla v učebně	kpl	1.00000	600.00	600.00
31	64217303	Umyvadlo keramické LYRA Plus bez otvoru pro baterii 500 x 410 mm	kus	3.00000	1,240.00	3,720.00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000		3.00000		
32	725_001	Baterie nástěnná	ks	3.00000	1,580.00	4,740.00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,00000		3.00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2,490.60
33	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm s rákosovou omítkou	m2	59.30000	42.00	2,490.60
		Učebna : 59,3		59.30000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				121,039.13
34	775413040	Montáž podlahové lišty lepením/přikotvením	m	78.10000	98.00	7,653.80
		učebna : 10,1+10,1+6,55+6,55		33.30000		
		-0,9		-0.90000		
		Jídelna : 10,25+10,25+6,55+6,55		33.60000		
		-(0,9+0,9)		-1.80000		
		Kabinet : 3+3+4,4+4,4-0,9		13.90000		
35	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	121.30000	46.00	5,579.80
		Učebna : 59,3		59.30000		
		Jídelna : 62		62.00000		
36	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	121.30000	312.50	37,906.25

Položkový rozpočet

S:	006/2023	Ivančice - havarijní stav pracoviště SŠDOS Mor. Krumlov
O:	02	Vícepráce/méněpráce
R:	4	Vícepráce/méněpráce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Učebna : 59,3

59.30000

Jídelna : 62

62.00000

37	776_002	Lišta soklová výška 60 mm, bílá, poplastovaná	m	85.91000	79.00	6,786.89
----	---------	---	---	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 78,10000*1,1

85.91000

38	776_001	Podlaha PVC - třída, jídelna (PVC podlaha Gerflor DESIGNTIME Contract Souris)	m2	133.43000	473.00	63,112.39
----	---------	---	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 121,30000*1,1

133.43000

Díl: M21	Elektromontáže	140,700.00
-----------------	-----------------------	-------------------

39	M21_001a	Dotykový objednávkový terminál iTouch - EM-MARINE	ks	1.00000	19,850.00	19,850.00
40	M21_001b	Dotykový výdejový terminál iConsume - EM-MARINE	ks	1.00000	18,950.00	18,950.00
41	M21_001c	Rozšíření o hlasový modul, včetně reproduktorů a držáků, včetně montáže	ks	1.00000	3,100.00	3,100.00
42	M21_001d	Nový typ čtečky u výdejního terminálu, zobrazující druh jídla strážníků	ks	1.00000	2,600.00	2,600.00
43	M21_001e	Záložní zdroj včetně AKU	ks	1.00000	3,100.00	3,100.00
44	M21_001f	Montáž nových terminálů, zbytková kabeláž	ks	1.00000	10,900.00	10,900.00
45	M21_001g	PC switch včetně nastavení	ks	1.00000	1,500.00	1,500.00
46	M21_001h	Celková integrace systému	ks	1.00000	6,990.00	6,990.00
47	M21_002	Dodávka svítidel	ks	24.00000	1,950.00	46,800.00
48	M21_003	Montáž rámečku pro osazení svítidla	ks	24.00000	205.00	4,920.00
49	M21_004	Dodávka rámečku pro osazení svítidla	ks	24.00000	660.00	15,840.00
50	M21_005	Dodávka svítidla asymetrický reflektor - tabule	ks	1.00000	3,150.00	3,150.00
51	M21_006	Pomocná materiál	kpl	1.00000	3,000.00	3,000.00

Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	-4,964.00
-----------------	---	------------------

52	650801113	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	-34.00000	146.00	-4,964.00
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	22,156.36
-----------------	--	------------------

53	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6.01258	275.00	1,653.46
54	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	180.37740	25.00	4,509.44
55	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6.01258	350.00	2,104.40
56	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	6.01258	2,310.00	13,889.06

Položkový rozpočet

S:	006/2023	Ivančice - havarijní stav pracoviště SŠDOS Mor. Krumlov
O:	02	Vícepráce/méněpráce
R:	5	Vícepráce/méněpráce - kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731_1		Úprava a doplňování vody				0.00
1	731_1_001	Mechanický předfiltr CPF4	kpl	-1.00000	1,720.00	-1,720.00
2	731_1_002	Systémový oddělovač K 20 bez vodoměru	kpl	-1.00000	9,860.00	-9,860.00
3	731_1_003	Zapůjčení jednoho odsolovacího filtru V-1035	kpl	-1.00000	1,920.00	-1,920.00
4	731_1_005	Odsolovací filtr Aquaclear V-1035	kpl	-1.00000	18,140.00	-18,140.00
5	731_1_006	Digitální měřič vodivosti Resilite 5	kpl	-1.00000	4,720.00	-4,720.00
6	731_1_007	Napojovací sada pro částečnou demineralizaci AV-SB	kpl	-1.00000	12,330.00	-12,330.00
7	731_1_008	Dávkovací čerpadlo Jesco LD 10, proporcionální dávkování, max. 6 bar	kpl	-1.00000	21,320.00	-21,320.00
8	731_1_009	Zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo	kpl	-1.00000	920.00	-920.00
9	731_1_010	Kapky pro ruční měření tvrdosti vody	kpl	-1.00000	620.00	-620.00
10	731_1_011	Chemie na prvotní spuštění	kpl	-1.00000	10,460.00	-10,460.00
11	731_1_012	Proplach a naplnění okruhu pomocí RO + antiscalant	ks	1.00000	30,120.00	30,120.00
12	731_1_013	Zásobní nádrž z ušlechtilé oceli o objemu cca 40 litrů, membránové čerpadlo, 2 x digitální manometr	ks	1.00000	41,500.00	41,500.00
13	731_1_014	Kanistr 20 litrů s osmotickou vodou a inhibátorem	ks	2.00000	750.00	1,500.00
14	731_1_015	Jednorázová dávka neutrálních dispergátorů	ks	1.00000	8,890.00	8,890.00
Díl: 731_2		Cirkulace				17,255.00
15	731_2_001	Kohout FF páka art. 954, plnopřůtokový 3/4" závitový _ kulový voda poniklovaný	ks	2.00000	200.00	400.00
16	731_2_002	Filtr šikmý "Y" 3/4"/0-120°C závitový - mosaz	ks	1.00000	171.00	171.00
17	731_2_003	Klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E DN20) závitová - 3/4"/0-70°C zpětná voda	ks	1.00000	184.00	184.00
18	731_2_004	Čerpadlo oběhové Grundfos závitové ALPHA2 25-40 N, 180mm 1x230V, PN10 nerez	ks	1.00000	11,500.00	11,500.00
19	731_2_005	Zkouška potrubí cirkulace (možnost zprovoznění), zapojení	ks	1.00000	5,000.00	5,000.00
Díl: 731		Kotelny				0.00
20	731_001	Spalinová cesta - nerezová vložka	kpl	-14.70000	5,515.15	-81,072.71
21	731_002	Spalinová cesta - plastová vložka	kpl	14.70000	5,033.54	73,993.04
22	731_003	Akumulační ohřivač TUV 160l	kpl	-1.00000	12,365.70	-12,365.70
23	731_004	Akumulační ohřivač 300l	kpl	1.00000	19,445.37	19,445.37