

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/519
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/17
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1243
Číslo dohody objednatele: S/SÚSJMK/2023/861
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1041
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1408
Číslo dodatku č. 5 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1420

Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21802110

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/385 ČEBÍN OBCHVAT

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Metrostav Infrastructure a.s.

sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 242 04 005
sp.zn. B 17819

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 6. 1. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 15. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 27. 11. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 19.12.2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

Zdůvodnění:

- dne 20. 12. 2023 proběhlo v souladu se smlouvou o dílo č. S/SÚSJMK/2021/519 ze dne 6. 1. 2022, ve znění dodatku č. 1 č. S/SÚSJMK/2022/17 ze dne 20. 6. 2022 a dodatku č. 2 č. S/SÚSJMK/2022/1243 ze dne 15. 12. 2022 a dodatku č. 3 č. S/SÚSJMK/2023/1041 ze dne 27. 11. 2023 a dodatku č. 4 č./SÚSJMK/2023/1408 ze dne 19. 12. 2023 předání a převzetí dokončené stavby. Stavba vykazuje drobné vady, které nebrání bezpečnému užívání, a jejich odstranění má v souladu s čl. VI odst. 5 smlouvy proběhnout do předání díla vyjma geometrického plánu. S ohledem na nevhodné klimatické podmínky, zejména nestálost počasí, nevhodné teploty, zvýšené srážky včetně předpokladu sněžení a mrazu, není možno práce na odstranění vad provést tak, aby probíhaly dle technických podmínek pro jejich provádění, což může ohrozit jejich jakost. Z uvedených důvodů je nutné provést s ohledem na povahu prací v klimaticky vhodných podmínkách a to do 31. 3. 2024. Z výše uvedených důvodů je v souladu s čl. VI. odst. 10 smlouvy dohodnuta změna termínu pro předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů.

II.

Obě smluvní strany se na základě smlouvy tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	11. 04. 2022
Termín zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 20. 12. 2023
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 31. 3. 2024
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od předání dokončené stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Zhotovitel se uzavřením tohoto dodatku č. 5 nezříká oznámených či budoucích nároků vyplývajících ze skutečností či událostí neřešených výslovně tímto dodatkem (dále jen „Jiné události“) a nevylučuje nutnost úpravy harmonogramu, smluvních lhůt či smluvní ceny díla v závislosti na dopadech Jiných událostí. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 s vědomím skutečnosti, že v dodatku č. 5 nejsou zahrnuty a řešeny jakékoli dopady Jiných událostí výslovně neuvedených v tomto dodatku č. 5 a nároky zhotovitele s nimi spojené, jelikož je v době uzavření tohoto dodatku č. 5 nelze jednoznačně vyčíslit, a mohou být předmětem dalších dodatků k této smlouvě.







Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 5 se uzavírá elektronicky, kdy smluvní strany stvrdí platnost dodatku elektronickým podpisem. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Žádost o změnu ze dne 20. 12. 2023

V Praze

V Brně

	Digitálně podepsal  Datum: 2023.12.21 09:46:20 +01'00'		Digitálně podepsal  Datum: 2023.12.21 08:27:50 +01'00'
			

Metrostav Infrastructure a.s.

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
22.12.2023
10:20

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU**Stavba:**
II/385 Čebín obchvat**Číslo změny:****Datum:** 20. 12. 2023

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou



na KD



e-mailem



osobně



Týká se části stavby:

Odkazy:

Popis změny:

V protokolu o předání a převzetí stavby ze dne 20.12.2023 byly Objednatelům shledány ojedinělé vady nebránící bezpečnému užívání stavby. Zhotovitel navrhuje následující postup oprav:

- **revize terénních úprav:** Bude provedena kontrola terénních úprav a doplněna ornice + osetí v místech vyžadujících tuto úpravu.
- **oprava odláždění (výustní objekty, propustky, zakončení skluzů):** Za vhodných klimatických podmínek bude doplněno odláždění v místech výustních objektů, propustků a zakončení skluzů dle schválené RDS.
- **lokální oprava krajnic:** V lokálních místech bude doplněn materiál ŠD 0/32 a krajnice bude přehutněna.
- **oprava dlažby ostrůvků u SO 111:** U dělicího ostrůvku, kde došlo vlivem neúměrného zatížení dopravou k deformaci dlažby, bude provedeno předláždění do původního stavu.
- **opětovná realizace výsadby části keřů v rámci SO 801:** Výsadba keřů bude provedena za vhodných klimatických podmínek.

Vzhledem k ojedinělým vadám, které vyžadují opravu za vhodných klimatických podmínek, Zhotovitel žádá o prodloužení doby pro předání a převzetí Díla do 03/2024.

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen



Změna byla vyvolána

Zastíženými nepředvídatelnými překážkami na stavbě

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)