

SM 2015/019



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.8.2013

(dále jen „dodatek“)

uzavřené mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

adresa: 61200 Brno-Královo Pole, Purkyňova 97

IČ: 15530213

statutární zástupce: Ing. Antonín Doušek, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost

se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno-Řečkovice

IČ: 46347542

DIČ: CZ46347542

statutární zástupce: Ing. Jiří Podolský, předseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Zhotovitel dokončil dílo k 20.05.2014, s výjimkou střešního pláště. Ujednaný předmět díla se nemění. Protože však úplnému dokončení díla Zhotovitelem brání neprovedení plánované střešní nástavby, jejíž realizaci zajišťuje Objednatel od jiného zhotovitele, mění smluvní strany ujednání o době plnění. Vzhledem k tomu že úplné provedení střešního pláště dle projektové dokumentace, dříve než bude dokončena stavba plánované střešní nástavby, by vedlo k zatékání do budovy a vzniku značné škody, dohodly se smluvní strany na převzetí díla Objednatelem ve dvou částech. První částí díla se rozumí

dílo bez dokončeného střešního pláště (dále jen „První část díla“) a Druhou částí díla se rozumí dokončený střešní plášť dle projektové dokumentace (dále jen „Druhá část díla“). Druhá část díla bude provedena až v době, kdy bude realizována nástavba. Zhotovitel prováděl dílo po celou dobu řádně a v souladu se Smlouvou. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo je téměř dokončeno, a jako celek nemůže být dokončeno výhradně z důvodů spočívajících na straně Objednatele, dojde k uvolnění pozastávky při předání První části díla.

I. Změna smlouvy

(1) Objednatel se zavazuje převzít od Zhotovitele První část díla na základě písemné výzvy Zhotovitele před uplynutím ujednané doby plnění.

(2) Zhotovitel se zavazuje provést Druhou část díla na základě písemné výzvy Objednatele.

(3) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Druhou část díla v době plnění ujednané ve smlouvě, tj. do konce roku 2014; to neplatí, pokud Objednatel písemně nevyzve Zhotovitele k provedení Druhé části díla do 15.10.2014.

(4) Nevyzve-li Objednatel písemně Zhotovitele do 15.10.2014, prodlužuje se doba, v níž je Zhotovitel povinen dokončit střešní plášť, o dobu prodlení s povinností Objednatele vyzvat Zhotovitele do 15.10.2014 a o dobu, v níž by klimatické podmínky bránily provádění prací na střešním plášti.

(5) Strany se dohodly, že bez zbytečného odkladu po protokolárním předání První části díla dojde k uvolnění 20% pozastávky z celkové ceny díla.

(6) Záruka za jakost v souladu se smlouvou začne na První část díla běžet ode dne protokolárního předání První části díla.

(7) Záruka za jakost v souladu se smlouvou na Druhou část díla začne běžet ode dne protokolárního předání Druhé části díla.

(8) Celková cena díla ujednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy ve znění pozdějších dodatků se nemění. Ujednaná celková cena díla 22.919.496,- Kč bez DPH bez rezervy se však rozděluje

a) na cenu První části díla, která činí

1. 22.739.615,- Kč bez rezervy bez DPH

b) na cenu Druhé části díla, která činí

1. 179.881,- Kč bez rezervy bez DPH

(9) Smluvní strany se dále dohodly na následujících změnách čl. V smlouvy, týkajících se placení ceny díla

- a) Po protokolárním převzetí První části díla Objednatel je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad, kterým doučtuje Objednateli cenu provedených prací a dodávek do výše uvedené ceny První části díla.
- b) Po protokolárním převzetí Druhé části díla Objednatel je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad, kterým doučtuje Objednateli částku do celkové ceny díla (cena za Druhou část díla).
- (10) Splatnost uvedených faktur - daňových dokladů se ujednává do 30 dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

II. Závěrečná ustanovení

(1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na aktuální cenu díla.


III. Seznam příloh

Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. I – Rozpočet neprovedených prací (Druhá část díla)

V Brně dne ... 22.5.2017


Za Objednatele:



Ing. Antonín Doušek,
ředitel

SPS
eit | STŘEDNÍ PRŮMYŠLOVÁ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ
A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
BRNO
Pulchryho 97, 612 00 Brno - 1 -

Za Zhotovitele:



Ing. Jiří Podolský,
předseda představenstva



MAJITELSKÁ SPOLEČNOST
STŘEDNÍ PRŮMYŠLOVÁ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ
A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
BRNO
Pulchryho 97, 612 00 Brno - 1 -

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	Střešní plášť - neprovedená část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	SŠITSP Brno		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0524	SŠITSP Brno, Purkyňova 97		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	179 881	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	179 881	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		179 881	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		179 881	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 22.5.2017	Datum : 22.5.2017
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 MORAVSKÝ ÚSTŘEDNÍ ÚSTAV Stavební úřad Moravská 621, 602 00 Brno IČ: 4604642, DIČ: CZ46347542	 STŘEDNÍ PRŮMYŠLOVA ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO Purkyňova 97, 602 00 Brno - J.
Základ pro DPH	21,0 %		179 881 Kč
DPH	21,0 %		37 775 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			217 656 Kč

Poznámka :

Stavba : 0524 SŠITSP Brno, Purkyňova 97
Objekt : 01 SŠITSP Brno

Rozpočet : 10
Střešní plášť - neprovedená část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0	85 879	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	82 458	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 953	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	3 663	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	5 927	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	179 881	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	179 881	0
Oborová přírážka	0	0,0	179 881	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	179 881	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	179 881	0
Zařízení staveniště	0	0,0	179 881	0
Provoz investora	0	0,0	179 881	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	179 881	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	179 881	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0524 SŠITSP Brno, Purkyňova 97	Rozpočet: 10
Objekt :	01 SŠITSP Brno	Střešní plášť - neprovedená část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	712	Živičné krytiny				
1	712371801RT1	Krytina PVC vč. textilie Aktualizace-Název v DZ: Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	164,44	298,00	49 002,79
2	712391382RZ1	Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm tl. 5cm - včetně dodávky kameniva	m2	164,44	220,00	36 176,56
3	712999111	Úprava stř.krytiny u vpustí	ks	1,00	700,00	700,00
Celkem za		712 Živičné krytiny				85 879,35
Díl:	713	Izolace tepelné				
4	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, kotvením Aktualizace-Název v DZ: Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK,	m2	163,05	85,00	13 859,25
5	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	41,85	1 639,00	68 598,71
Celkem za		713 Izolace tepelné				82 457,96
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
6	721234101RT2	Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu , záchytný koš, DN 160 Aktualizace-Název v DZ: Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu, živičný pás, záchytný koš, DN 160	kus	1,00	1 953,00	1 953,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				1 953,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
7	762512255R00	Položení OSB desek - pod opl.atiky na beton hmoždinkami Aktualizace-Název v DZ: Položení podlah pod PVC na beton hmoždinkami,	m2	10,01	158,00	1 581,33
8	60725014	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2	11,01	189,09	2 081,73
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				3 663,06
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
9	764410330R00	Oplechování atik - okapnička Al, rš 200 mm Aktualizace-Název v DZ: Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 200 mm,	m	17,80	333,00	5 927,40
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				5 927,40