

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4171 BEDŘICHOVICE - ŠLAPANICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 28. 06. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- vzhledem k tomu, že stávající skladba komunikace nad propustkem (konstrukční vrstvy) nebyly tvořeny nestmelenými nebo stmelenými vrstvami vhodnými pro roznos zatížení z krytu do podloží se proto konstrukční vrstva mezi propustkem a asfaltovými vrstvami nahradila se kamenivem stmeleným cementem v průměrné tloušťce 0,50 m, aby nedocházelo k prosedání daného místa vlivem konsolidace konstrukčních vrstev. Odstranění stávajících nevyhovujících svodidel a osazení nových,
- předláždění krytu dlážděných sjezdů ve větší míře dle níže uvedené rozlohy pro lepší zajištění obslužnosti nemovitostí,
- doměrek skutečně recyklované plochy za studena,
- doplnění 2 ks směrových sloupků,
- doplnění 4 ks trvalých dopravních značek "Z4" pro zamezení střetu se sloupy CETIN a stromem,
- doměrek skutečné délky propustku,
- doměrek skutečné plochy ACO 11+,
- dopočet skládkovného, dopočet zemních prací,
- dopočet SDZ a VDZ,
- dopočet obrubníků.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1 této smlouvy, který nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8 503 240,62Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha:

Příloha č. 1- Vyčíslení méně a víceprací

V Brně, dne



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

05.11.2024

12:14:08

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ MĚNĚ A VÍCEPRACÍ

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : **III/4171 BEDŘICHOVICE - ŠLAPANICE**

		Rozpočet dle SOD bez DPH	dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady			VCP	MNP	
Objekt	Popis				
SO 101	Souvislá údržba komunikace III/4171	8 186 597,41	235 286,52	-62 447,12	8 359 436,81
Stavba celkem - stavební náklady celkem		8 186 597,41	235 286,52	-62 447,12	8 359 436,81
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		68 045,97			75 757,84
Vedlejší náklady		75 757,84			68 045,97
Ostatní a vedlejší náklady celkem		143 803,81	0,00	0,00	143 803,81
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		8 330 401,22	235 286,52	-62 447,12	8 503 240,62



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

VD13523 III/4171 BEDŘICHOVICE - ŠLAPANICE - Změna č.2 - vícepráce

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4171

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3						9
	5							
26	587205							



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

VD13623 III/4171 BEDŘICHOVICE - ŠLAPANICE - Změna č.9 - méněpráce

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4171

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1							
3	113524							
4	113528							
9	12930							



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

VD13623 III/4171 BEDŘICHOVICE - ŠLAPANICE - Změna č.11 - méněpráce

SO 101

Rožpočet:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4171

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9						
43	917224							