

Číslo smlouvy objednatele: 151/2014
Číslo dodatku č.1 objednatele : 284/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 1885
Číslo dodatku č.1 zhotovitele :

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o projektové přípravě

„III/37428, 37429 SKALICE PRŮTAH A MOSTY 37428-1,2,3,6 – DSP,PDPS,SP,IČ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena: Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

VIAPONT, s.r.o.

sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Ing. Františkem Vlachem, jednatelem

IČO 46995447
oddíl C, vložka 8917

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.4.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Z důvodu požadavku zachování provozu autobusové dopravy po rekonstruované silnici během výstavby došlo ke změně v řešení rekonstrukce průtahu s dopadem do objektové skladby i organizace výstavby. Při prostudování podkladů (část zaměření), jeví se zaměření pro dosažení potřebné určitosti DSP nedostatečné a bude potřeba zajistit doměření některých úseků průtahu, toto doměření však není předmětem tohoto Dodatku č.1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách :

<i>Koncept DSP</i>	<i>do 30.6.2014</i>
<i>Kontrolní rozpočet koncept, průzkumy a studie</i>	<i>do 30.7.2014</i>
<i>Konečná DSP a IČ, kontrolní rozpočet</i>	<i>do 30.9.2014</i>
<i>Příprava a předání podkladů pro územní řízení</i>	<i>do 30.6.2014</i>
<i>Koncept PDPS, SP</i>	<i>do 2 měsíců od vyzvání objednatelem</i>
<i>Konečná PDPS, SP</i>	<i>do 40 dnů od odevzdání konceptu</i>

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. *Cena*

<i>Cena bez DPH dle Smlouvy</i>	<i>350 000,- Kč</i>
<i>Navýšení ceny bez DPH dle Dodatku č.1</i>	<i>68 000,- Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č.1</i>	<i>418 000,- Kč</i>

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – „Kalkulace ceny“

V Brně dne **28 -05- 2014**

Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Šarotínovo nám. 3/5, 602 00 BRNO
IČO: 70932581 (2)*

V Brně dne 26.5.2014

Ing. František Vlach
jednatel společnosti

VIAPONT s.r.o.
Vodní 13
602 00 BRNO [2]