

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/01850 TOUBOŘ PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednateli společnosti

IČO 026 57 392
sp.zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 30. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- po se odkopání zjistilo, že podél vnějšího oblouku točny se nachází větší množství obrubníků. To mělo za důsledek navýšení prací s odstraněním obrubníků a s tím spojený vznik odpadů, které jsou doloženy vážnými listky. Vzdálenost pro odvoz odpadů nepřesáhla 5 km, tudíž položka s dopravou nebyla čerpána,
- z důvodu plynulého napojení na aktuální stav komunikace byla navýšena plocha nové asfaltové vrstvy, tuto skutečnost nemohlo zaměření stávajícího stavu a zadávací PD předpokládat. Výměry dle geodetického zaměření,
- v průběhu čištění krajnic a odstraňování obrubníků byl nalezen pod povrchem krycí hrnec vodovodu a u autobusové točny stávající vpust', se kterými ZD nepočítala. Oba tyto objekty byly výškově upraveny v návaznosti na nové navazující povrchy,
- některé stávající obruby nebylo možné ponechat a muselo dojít k jejich náhradě za nové,
- s ohledem na opravu autobusové točny v investici města došlo ke snížení potřeby provedení proříznutí a zalití spár pružnou asfaltovou zálivkou.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

V. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

1 454 161,24 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně a víceprací

V Bruntále, dne

Patrik Berka

jednatel

BERKASTAV s.r.o.

Patrik Berka
Digitálně podepsal Patrik
Berka
Datum: 2024.12.06
13:36:14 +01'00'

V Brně, dne



Bc. Roman

Hanák

Digitální podpis:

06.12.2024

14:28:40

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ MÉNĚ A VÍCEPRACÍ

REKAPITULACE TDK 1 (ZL č. 1-5) a DODATKU Č. 1 SoD

Projekt : **III/01850 Touborž průtah**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Oprava silnice	1 310 634,29	95 842,04	-41 680,80	1 364 795,53
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 310 634,29	95 842,04	-41 680,80	1 364 795,53

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		45 000,00			45 000,00
Vedlejší náklady		44 365,71			44 365,71
Ostatní a vedlejší náklady celkem		89 365,71	0,00	0,00	89 365,71

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		1 400 000,00	95 842,04	-41 680,80	1 454 161,24



Firma: Berkastav s.r.o.

Soupis prací objektu

VCP:

Stavba: III/01850 Toubř průtah

SO 101

Rožpočet: SO 101 Oprava silnice

Změna: ZBV 1 Odstranění starých obrubníků - VCP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU				
1			Zemní práce				
4	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM				



Firma: Berkastav s.r.o.

Soupis prací objektu

MNP:

Stavba: III/01850 Toubř průtah

SO 101

Rožpočet: SO 101 Oprava silnice

Změna: ZBV 1 Odstranění starých obrubníků- MNP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4				
1			Zemní práce				
5	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA				

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Patrik Berka, jednatel firmy



Firma: Berkastav s.r.o.

Soupis prací objektu

VCP:

Stavba: **III/01850 Toubor průtah**

SO 101

Rožpočet: **SO 101 Oprava silnice**Změna: **ZBV 2 Spojovací postřik a obrušná vrstva - VCP**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4				
5			Komunikace				
10	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
11	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM				
9			Ostatní konstrukce a práce				
19	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM				

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Patrik Berka, jednatel firmy



Firma: Berkastav s.r.o.

Soupis prací objektu

VCP:

Stavba: **III/01850 Toubř průtah**

SO 101

Rožpočet: **SO 101 Oprava silnice**Změna: **ZBV 3 Výšková úprava povrchových znaků - VCP**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4				
8			Potrubí				
13	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ				
NP1	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ				

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):
Patrik Berka, jednatel firmy



Firma: Berkastav s.r.o.

Soupis prací objektu

VCP:

Stavba: III/01850 Toubor průtah

SO 101

Rožpočet: SO 101 Oprava silnice

Změna: ZBV 4 Narovnaní výměr obrub dle skutečnosti - VCP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4				
9			Ostatní konstrukce a práce				
14	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
15	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				



Firma: Berkastav s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: III/01850 Toubor průtah

Rožpočet: SO 101 Oprava silnice

Změna: ZBV 4 Narovnaní výměr obrub dle skutečnosti - MNP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky
1	2	3	4
9			Ostatní konstrukce a práce
16	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Patrik Berka, jednatel firmy



Firma: Berkastav s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: III/01850 Toubož průtah
Rozpočet: SO 101 Oprava silnice

SO 101

MNP:

Změna: ZBV 5 Úprava výměry řezání a těsnění spar - MNP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4				
9			Ostatní konstrukce a práce				
17	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM				
18	931312		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2				

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):
Patrik Berka, jednatel firmy