

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## III/37929 TUČAPY, MOST 37929-2

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### TOMI – REMONT a.s.

sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva, Ing. Milošem Packem, členem představenstva

IČO: 255 08 571  
sp. zn. B 2501

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 19. 8. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- Přerušeni prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro období 16. 12. 2024- 31. 3. 2025.

### II.

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

### VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby	do 15. 6. 2025
Předání a převzetí díla (vyjma geometrických plánů)	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od předání a převzetí stavby
Dřívější plnění je možné	

### III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.  
Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  
Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:  
Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Prostějově, dne



**Ing. Martin Dokoupil**      **Ing. Miloš Pácek**  
předseda představenstva      člen představenstva

TOMI - REMONT a.s.

V Brně, dne

**Bc. Roman Hanák**  
Digitální podpis:  
13.01.2025  
07:12:35

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU**

---

# ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: III/37929 TUČAPY, MOST 37929-2

Číslo změny: 01

Datum: 9.12.2024

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby: SO 201 Most ev-č- 37929-2 přes potok Rakovec

Odkazy

Popis změny:

Změna 1 – přerušení stavebních prací po betonáži nosné konstrukce z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro navazující práce.

Předpokládaný termín přerušení prací 16.12.2024-31.3.2025.

Zhotovitel zahájí stavební práce dříve v případě dlouhodobějšího výhledu vhodných klimatických podmínek, zejména pro provádění izolací.

O skutečnou dobu přerušení stavebních prací bude prodloužen termín dokončení stavby dle SOD.

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen

Změna byla vyvolána

Termínem zahájení stavebních prací.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

[Redacted signature]

Převzal (Jméno, datum, podpis)

[Redacted signature]