

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/425 ŽIDLOCHOVICE, OK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CZ a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha IČ: 45274924
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1561
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 7. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Semafore pro přechod pro chodce. Z důvodu požadavku PČR a pro zvýšení bezpečnosti chodců v průběhu stavby bylo nutné doplnit dočasné semafore na přechod pro chodce.
- Středový ostrůvek okružní křižovatky. Z důvodu osazení obrubníku středového prstence bylo nutné zvýšit hloubku frézování. Kubatura je stanovena na základě skutečného geodetického zaměření.
- Sanace konstrukčních vrstev podél obruby směr Brno. Po odfrézování asf. povrchu bylo podél obruby zastiženo nevhodné podloží pro zpětnou pokládku nových asf. vrstev. Z tohoto důvodu bylo nutné rýhu sanovat v rozsahu 0,5x47m.
- Výměna obrubníku ostrůvku. Z důvodu špatného technického stavu obruby ostrůvku směr Brno bylo nutné provést výměnu a osadit nové obrubníky KO. Počet nových obrubníků je dán skutečným zaměřením stavby.
- Sanace příčných trhlín. Po odfrézování asf. vrstev byly zastiženy příčné trhliny v ložné vrstvě. Pro jejich sanaci byly zvoleny geomříže. Rozsah geomříží je dán geodetickým zaměřením stavby.
- Prodloužení napojení na stávající stav, směr Nosislav. Vlivem těžké a pomalé dopravy v úseku před původní křižovatkou vykazoval úsek před ZÚ směr Nosislav poruchy, které bylo nutné eliminovat pro zajištění adekvátního napojení vrstev a odvodnění komunikace. Z tohoto důvodu bylo nutné úsek napojení na stávající stav prodloužit. Rozsah plochy je dán skutečným geodetickým zaměřením stavby.
- Sanace. Na základě skutečně provedeného nutného rozsahu sanací stavby došlo k úpravě položek. Rozsah sanačních ploch je dán geodetickým zaměřením stavby a stat. zk.
- Výměna poklopů. Z důvodu špatného technického stavu poklopů bylo nutné provést jejich obnovu.
- Zálivky spár. Pro zachování částečného provozu byla stavba rozdělena na etapy. Z tohoto důvodu vznikly pracovní spáry, které bylo nutné zatěsnit.
- Úprava napojení plochy asf./zeleň směr Brno. Pro zvýšení bezpečnosti (odrazu) byl na délku 5 m před přechod směr Brno doplněn obrubník. V dalším úseku byla doplněna krajnice pro zajištění odvodu vody.
- Úprava plochy středového ostrůvku směr Brno. Z důvodu zlepšení údržby na požadavek města Židlochovice došlo k výměně materiálů ostrůvku na dlážděný.
- Poplatky za skládku. Na základě skutečně dodaných lístků skládkovného došlo k úpravě položky.
- Posun termínu provedení VDZ plastem. S ohledem na nevhodné klimatické podmínky není možné realizovat pokládku VZD plastem v původním termínu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 3 smlouvy, který se mění a nově zní:

3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby mimo VDZ plastem, a to 2x v listinné podobě a 1 x elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14\text{m}$, výšková odchylka $\pm 0,12\text{m}$ vzhledem k vybudované měřické síti.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 kalend. dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 kalend. dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení stavebních prací mimo VDZ plastem	do 105 kalend. dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby mimo VDZ plastem	do 135 kalend. dnů od předání staveniště
Předání a převzetí geometrického plánu	do 60 kalend dnů od předání a převzetí stavby mimo VDZ plastem
Předání a převzetí díla	do 30. 4. 2026

Dřívější plnění je možné.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak (VDZ plastem) . Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby mimo VDZ plastem.
5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
- VDZ plastem;
 - práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
 - vyčištěné prostory staveniště.
6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně dokončeno a předáno.
7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby mimo VDZ plastem, díla a geometrického plánu probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby mimo VDZ plastem, díla či geometrického plánu.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 7 kalendářních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby mimo VDZ plastem, díla a předání geometrického plánu písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby mimo VDZ plastem obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby mimo VDZ plastem, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.

Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby mimo VDZ plastem, díla a geometrického plánu je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6 182 154,09 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 2 a 6 smlouvy, které se mění a nově zní:

2. Faktury budou vystavovány měsíčně za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla nebo protokol o předání a převzetí geometrického plánu. Každá faktura bude označena názvem Návozové trasy pro NJZ EDU – SÚS Jihomoravského kraje, ISPROFOND 5621521004, název podakce II/425 Židlochovice, OK, subISPROFOND 5621521028.
6. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby mimo VDZ plastem a protokol o předání a převzetí díla. Přílohou faktury za geometrický plán bude protokol o předání a převzetí geometrického plánu.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XIII. odst. 4 bod 4.3 smlouvy, který se mění a nově zní:

- 4.3 Záruční doba stavby mimo VDZ plastem začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby mimo VDZ plastem nebo v případě, že byly zjištěny vady, dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba VDZ plastem začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně

Digitálně podepsal
Ing. Ludvík Šumbera
Datum: 2025.12.02
14:32:34 +01'00'

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CZ a.s.

V Brně

Ing. Jindřich Hochman

Digitální podpis:
03.12.2025
09:49:48

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/425 Židlochovice, OK

			dodatek č. 1		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101.1	Okružní křižovatka				
Stavba celkem - stavební náklady celkem					
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady					
Popis					
Ostatní náklady					
Vedlejší náklady					
Ostatní a vedlejší náklady celkem					
Rekapitulace stavby souhrn					
Finanční náklady projektu celkem					

Změna stavby č. ZBV001 Řízení dopravy semaforů- vícepráce

Stavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**

Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)**

Rozpočet: **[SO 000]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:


Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV001

Rozpočet: [SO 000]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101	91615					
		Specifikace:				
102	916153.N2					
		Specifikace:				
103	916155.N3					
		Specifikace:				
104	916159.N4					
		Specifikace:				

Změna stavby č. ZBV002 Navýšení frézování- vícepráce

Stavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**

Objekt: **SO 101.1 - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV002

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1						
1						
15	11372					
	Specifikace:					

Změna stavby č. ZBV003 Sanace konstrukčních vrstev podél obrubníku směr Brno- vícepráce

Stavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**

Objekt: **SO 101.1 - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:


Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV003

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Okružní křižovatka						22 994,17
0						
2	014102.3	Specifikace:				
1						
105	113345.N5	Specifikace:				
5						
28	56144G	Specifikace:				

Změna stavby č. ZBV004 Výměna obručníků ostrůvku- vícepráce

Stavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**

Objekt: **SO 101.1 - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV004

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Okružní křižovatka						62 877,00
2						
7						
8						
16						

Položky změny stavby č. ZBV004

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace:					
23	18230A					
	Specifikace:					
4						

Položky změny stavby č. ZBV004

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
106						
31						
68						

Změna stavby č. ZBV005 Sanace příčných trhlin- větev I a větev III- vícepráce

Stavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**

Objekt: **SO 101.1 - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV005

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35						
107						

Změna stavby č. ZBV006 Prodloužení na stávající stav směr Nosislav- vícepráce

Stavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**

Objekt: **SO 101.1 - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV006

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36						
37						
39						

Položky změny stavby č. ZBV006

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
62						

Změna stavby č. ZBV007 Skutečný rozsah provedených sanačních ploch stavby - méněpráce

Stavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**

Objekt: **SO 101.1 - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV007

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16						
25						

Změna stavby č. ZBV008 Výměna poklopů na kanalizačních šachtách- vícepráce

Stavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**

Objekt: **SO 101.1 - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV008

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
52						
108						

Změna stavby č. ZBV009 Zálivky spar- vícepráce

Stavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**

Objekt: **SO 101.1 - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV009

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
109						
110						

Změna stavby č. ZBV010 Úprava krajnice větev I- vícepráce

Stavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**

Objekt: **SO 101.1 - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV010

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
111						
16						

Položky změny stavby č. ZBV010

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33						
67						

Změna stavby č. ZBV011 Úprava plochy ve středovém ostrůvku- méněpráce

Stavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**

Objekt: **SO 101.1 - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:


Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV011

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27						

Změna stavby č. ZBV012 Uložení zeminy na skládku- méněpráce

Stavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**

Objekt: **SO 101.1 - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV012

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1						
19						