

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 1

Název díla:	Zateplení objektu SPC, výměna oken			
Objednatel:	Základní škola, Brno, příspěvková organizace Sekaninova 1 614 01 Brno			
Zhotovitel:	OKNA LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 04555970			
TDI:	Ing. Boris Biely			
Projektant:	Atelier3 s.r.o. Cyrilská 508/7, Brno IČO: 09424822			
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> - z důvodu možného poškození ext. fasády při demontáži ext. parapetů a říms bylo dohodnuto ponechání těchto prvků a osazení přechodových lišt vč. nátěru parapetů v RAL 7004 - na požadavek investora byla horní sklopná křídla oken s pákovým ovladačem změněna na otvíravá - na základě požadavku investora byly doobjednány int. žaluzie - z důvodu bezpečnosti byl navýšen počet mříží u sklepních hliníkových oken o 8 ks - na požadavek investora budou mříže u sklepních oken doplněny o tahokov - int. dveře pol. D3 budou demontovány a zednický zapraveny - na požadavek investora změněno zasklení sklepních Al oken z izol. trojskla na dvojsklo 				
Odůvodnění změny: skutečnosti zjištěné při realizaci díla mající vliv na zvýšení uživatelských parametrů a kvality díla				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dohoda smluvních stran		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano	
		dodatek k PD, včetně soupisu prací	Ano	
		dokumentace skutečného provedení	Ano	
jiné		Ne		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		131.804,49 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-67.212,79 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Roman Langer	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		64.591,69 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21	13.564,25 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		78.155,94 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1			
termíny	Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD			
	Vliv změny na termín dokončení díla: ano		11.3.2026	
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce): Roman Langer - prokurista		18.2.2026	
	TDS: Ing. Boris Biely		18.2.2026	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Hana Dobrovolná, ředitelka školy			
přílohy	Přílohy: Změnové rozpočty ZR_01			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
SOD:						1.941.700,- Kč	2.349.457,- Kč
ZR č. 1	Ano	Ne	Ano	131.804,49 Kč	-67.212,79 Kč	64.591,69 Kč	78.155,94 Kč
Součty				131.804,49 Kč	-67.212,79 Kč	2.006.291,69 Kč	2.427.612,94 Kč