

Číslo smlouvy objednatele: 683/2014

Číslo smlouvy zhotovitele : 2140402

Číslo dodatku č.1 objednatele: 65/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele : 2140402-1

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ**  
**III/15286 JIŘKOVICE, MOSTY 15286-3,4**  
**– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP**

---

**OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

**ZHOTOVITEL**

**IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.**

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

IČ 276 89 328  
oddíl C, vložka 52262

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

**I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15.12.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli z důvodu probíhající finalizace přípravy výstavby protipovodňových opatření v obci Jiřkovice, které ovlivňují práce na projektové přípravě opravy a demolice mostu na posunutí termínu plnění.

Vzhledem k realizaci výše uvedené stavby dochází k rozšíření zadání oproti předpokladům ve schváleném investičním záměru. Celková úprava komunikace byla rozšířena ze 100 m na 275 m (což je nárůst délky o 175 %) a o propustek min DN 1000. Konečná velikost tohoto propustku bude stanovena na základě požadavku projektu protipovodňových úprav. Úpravy na vtoku a výtoku budou navázány rovněž na tyto protipovodňové úpravy tak, aby s nimi nedošly ke kolizi a zajistily ochranu obce před povodněmi.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, průzkumy a studie	22.5.2015
Konečná DÚR/DSP, IČ, SP pro DÚR/DSP	do 10 dnů od kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy dle čl. V. odst. 1. této Smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 10 dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

Číslo smlouvy objednatele: 683/2014

Číslo smlouvy zhotovitele : 2140402

Číslo dodatku č.1 objednatele: 65/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele : 2140402-1

1. Cena

Cena bez DPH dle Smlouvy	355 000,00 Kč
Navýšení ceny bez DPH dle Dodatku č.1	102 700,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č.1</b>	<b>457 700,00 Kč</b>

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je aktualizovaná Příloha č.1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 4.2.2015


V Brně, dne ..... 20 -02- 2015 .....



Ing. Martin Vařák

jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.



Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



IM-Projekt,  
inženýrské a mostní  
konstrukce, s.r.o.  
Vodní 1, 602 00 BRNO  
Tel.: 533 446 080-2, mobil: 777 1989 70  
Fax: 533 446 089  
im-projekt@im-projekt.cz  
www.im-projekt.cz

3

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČO: 70932581 (2)