

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 145 15 ze dne 31. 7. 2015

1. MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
bankovní spojení: ČSOB Hodonín a.s.
č. účtu: 673 873 543/0300
zapsaná v obchodním rejstříku: KS v Brně, spis.zn. C 13570
zastoupený: Ing. Luděk Šebestou – jednatelem společnosti

(na straně jedné dále jen jako „Zhotovitel“)

a

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Sídlo: Náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
IČO: 00053155
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 11035671/0100
zastoupený: Mgr. Liborem Marčíkem, ředitelem školy

(na straně druhé dále jen jako „Objednatel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 7. 2015 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „**Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec**“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy, čl. 3 Termín a místo plnění a čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1 (položkový rozpočet k ZL 1-4) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje

o celkovou částku ve výši 896.192,64 Kč bez DPH. Tato částka se sestává z částky dle
změnového listu č. 1 - 4 (ZL 1-4).

Vícepráce

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 1		21 %	210.069, 63 Kč
ZL 3		21 %	787.715,01 Kč
Σ	Vícepráce bez DPH celkem	21 %	997.784,64Kč

Méněpráce

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Méněpráce bez DPH
ZL 2		21 %	-34.958,14 Kč
ZL 4		21 %	-66.634,42 Kč
Σ	Méněpráce bez DPH celkem	21 %	-101.592,56 Kč

Rekapitulace Dodatku č. 1

Vícepráce celkem bez DPH: 997.784,64 Kč

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 23 odst. 7 písm. a zákona č. 137/2006 Sb.:
5,6 %

Méněpráce celkem bez DPH:

101.592,56 Kč

Celkem Dodatek č. 1 bez DPH: 896.192,08 Kč

Rekapitulace CELKEM Smlouva o dílo a Dodatek č. 1

Stávající Smlouva o dílo

cena díla bez DPH 21% - stavební práce	17.768.000 Kč
DPH 21%	3.731.280 Kč
Celkem s DPH	21.499.280 Kč

Smlouva o dílo po dodatku č. 1

cena díla bez DPH 21% - stavební práce	18.664.192 Kč
DPH 21%	3.919.480 Kč
Celkem s DPH	22.583.672 Kč

4. Dohodnutá doba dokončení stavebních prací se dle požadovaných víceprací ve
čl. 3 Termín a místo plnění bod 3.1 Termín dokončení stavebních prací této SOD
mění
z 2. 12. 2015 na 18. 12. 2015. Ostatní termíny prací nejsou tímto Dodatkem č. 1
dotčeny.


5. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy dodatku:


Příloha č. 1: Změnový list č. 1, 2, 3 a 4

V Kyjově dne 25. 11. 2015

V Bzenci dne 25. 11. 2015


.....
Zhotovitel

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 16 -


.....
Objednatel

**Střední škola gastronomie,
hotelnictví a lesnictví Bzenec,
příspěvková organizace**
náměstí Svobody 318 ④
IČ: 00 053 155

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Název stavby:	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec	
Datum:	26. 10. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Úprava střešní konstrukce v místech vyústění VZT a kanalizace Popis: po odstranění stávající vrchní skladby střechy na ubytovně (SO02) byla zjištěna malá výška soklů vzduchotechnických vyústění Důvod: zajištění těsnosti střechy Změna potrubí VZT Popis: prodloužení a změna průřezu potrubí při průchodu střechou Důvod: při realizaci (odkrytí střešního pláště) bylo zjištěno, že není možno dodržet původně kruhový průřez potrubí – skrytý betonový nosník Úprava podepření stropu a zavěšení VZT jednotky Popis: statické zajištění střechy pod jednotkou VZT ocelovými nosníky Důvod: při realizaci (odkrytí střešního pláště) bylo zjištěno, že stav střechy pod jednotkou je nevyhovující a je nutnou zajistit vyšší únosnost ocelovými nosníky Bourání stávajícího betonového okapového chodníku Popis: větší skutečné množství bouraného okapového chodníku Důvod: v určitých místech je zjištěna větší tloušťka betonu okapového chodníku než byla změřena v průzkumných sondách Odbourání bet. základových pasů (plynovod) Popis: bourání stávajících betonových pasů, které jsou v trase plynovodu Důvod: při výkopech plynovodu byly nalezeny skryté základové pasy zbouraných objektů, které nebyly zdokumentovány, a proto je nebylo možno předvídat Izolace obvodového zdiva ubytovny Popis: svislé zaizolování obvodových stěn objektu Důvod: při odkopu terénu okolo obvodových stěn byla zjištěna nefunkční svislá izolace (nebylo možno předvídat) - pro zabránění proniku vody do konstrukce bude muset být provedena nová funkční hydroizolace Oprava trhlin (kout stěna-strop) Popis: Oprava trhlin po odlehčení střechy (odstranění všech vrstev střešního pláště) Důvod: po snížení zatížení střechy se částečně dotvarovali stropní panely v nižších podlažích, vznikly trhliny v koutech místností, tyto se musejí zapravit (nebylo možno předvídat). Úprava zastřešení pergoly u hlavního vstupu Popis: úprava dřevěných částí pergoly před vstupem Důvod: po odkrytí konstrukce pergoly znemožňovaly dřevěné části provedení kontaktního zateplovacího systému (nebylo možno předvídat)		

9. Překlady**Popis:** provedení nových překladů nad okny**Důvod:** při výměně oken a oklepání omítek byla zjištěna nevyhovující délka uložení stávajících překladů nad těmito okny (neodpovídá nynější normám), proto se musí vyměnit (statické nepředvídatelné hledisko)**10. Okenní zábradlí****Popis:** nové zábradlí do oken na chodbě s nízkým parapetem**Důvod:** po postavení lešení a překontrolování nepřístupných venkovních zábradlí, bylo u některých zjištěno, že stávající kotvení a celková konstrukce zábradlí staticky nevyhovuje, proto bude muset být provedeno nové

Počet připojených listů specifikací: 13	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněpráci bez DPH : 0,- Kč	Cena vícepráci bez DPH : 210 069,63,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 210 069,63,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, právní organizace náměstí Svobody 318 IČ.09 053 155	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ISO servis spol. s r.o. Svetoborská 661/67, 697 01 Kyjov IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379 - 43 -
Datum: 26. 10. 2015	Datum: 26. 10. 2015

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **145 15 Zateplení objektu Střední školy gastronomie,
hotelnictví a lesnictví Bzenec**

Objednatel: **Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec** IČ: **00053155**
náměstí Svobody 318 DIČ: **CZ00053155**
69681 Bzenec

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČ: **49971379**
Svatoborská 591/87 DIČ: **CZ49971379**
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			129 562,45
PSV			80 507,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			210 069,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	210 069,63 CZK
Základní DPH	21 %	44 115,00 CZK

Zaokrouhlení **0,37 CZK**

Cena celkem s DPH 254 185,00 CZK

v Kyjově

dne

26.10.2015

MSO servis spol. s r.o.
 Svatooborská 591/87, 697 01 Kyjov
 IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 1	Změnový list č. 1 - vícepráce nepředvídané	0	210 070	44 115	254 184	100
1.01	Úprava střešní konstrukce v místech vyú	0	85 746	18 007	103 752	41
1.02	Změna potrubí VZT	0	6 745	1 417	8 162	3
1.03	Úprava podepření stropu a zavěšení VZT	0	15 120	3 175	18 295	7
1.04	Bourání stávajícího betonového okapové	0	53 214	11 175	64 389	25
1.05	Odbourání bet. základových pasů (plynov	0	9 292	1 951	11 243	4
1.06	Izolace obvodového zdiva ubytovny	0	8 617	1 810	10 426	4
1.07	Oprava trhlin (kout stěna-strop)	0	5 247	1 102	6 349	2
1.08	Úprava zastřešení pergoly u hlavního vst	0	5 850	1 229	7 079	3
1.09	Překlady	0	13 039	2 738	15 777	6
1.10	Okenní zábradlí	0	7 200	1 512	8 712	3
Celkem za stavbu		0	210 070	44 115	254 184	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 937,12	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 074,65	8
317	Překlady	HSV			11 310,87	5
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			2 100,00	1
61	Prorážení otvorů	HSV			4 246,76	2
90	Ostatní práce	HSV			28 167,00	13
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 430,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 262,72	14
97	Prorážení otvorů	HSV			1 694,80	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			999,13	0
711	Izolace proti vodě	PSV			8 616,70	4
712	Živičné krytiny	PSV			19 926,59	9
713	Izolace tepelné	PSV			19 578,29	9

728	Vzduchotechnika	PSV			6 745,47	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 850,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			18 450,47	9
783	Nátěry	PSV			1 041,18	0
784	Malby	PSV			298,48	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 339,40	13
Cena celkem					210 069,63	100

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 1	Změnový list č. 1 - vícepráce nepředvídatelné
R:	1.01	Úprava střešní konstrukce v místech vyústění VZT a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 074,65
	1 346255117VC	Obklad vzt jednotek z desek porobetonových 100mm	m2	18,97500	899,85	17 074,65
Díl:	90	Ostatní práce				28 167,00
	2 900011001VC	Demontáž a zpětná montáž ventilačních jednotek komor VZT	kus	21,00000	920,00	19 320,00
	3 900011002VC	Demontáž a zpětná montáž výlezu	kus	1,00000	447,00	447,00
	4 900011003VC	Demontáž a zpětná montáž odvětrání kanalizace DN 125	kus	12,00000	700,00	8 400,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				999,13
	5 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,73733	365,00	999,13
Díl:	712	Živičné krytiny				19 926,59
	6 712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	45,54000	42,20	1 921,79
	7 712871801R00	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně	m2	45,54000	98,00	4 462,92
	8 283220192	Fólie PVCm vyztužená polyest.tkaninou tl.2,0mm s odolností proti UV záření Broof t1	m2	54,64800	211,50	11 558,05
	9 69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	54,64800	20,60	1 125,75
	10 998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	190,68510	4,50	858,08
Díl:	713	Izolace tepelné				19 578,29
	11 713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	30,36000	75,00	2 277,00
	12 713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	39,82500	39,10	1 557,16
	13 28375873IZ	Deska polystyren. 100 S tl. 140 mm	m2	31,27080	212,50	6 645,05
	14 DoD 03	Deska izolační z minerál.plsti tl.100 mm	m2	41,01975	215,00	8 819,25
	15 998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	192,98460	1,45	279,83

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 1	Změnový list č. 1 - vícepráce nepředvídatelné
R:	1.02	Změna potrubí VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	728	Vzduchotechnika				6 745,47
1	728011001VC	Roura 500x180-1000	ks	2,00000	450,00	900,00
2	728011002VC	Koleno 500x180 R1000	ks	2,00000	480,00	960,00
3	728011003VC	Stranový přechod hran/kruh 500x180/D355	ks	1,00000	850,00	850,00
4	728011004VC	Osový přechod hran/kruh 500x180/D355	ks	3,00000	850,00	2 550,00
5	728021001VC	Montáž zařízení	soubor	1,00000	794,47	794,47
6	728021002VC	Montážní, spojovací a těsnící materiál	soubor	1,00000	191,00	191,00
7	728021003VC	Doprava	soubor	1,00000	500,00	500,00

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 1	Změnový list č. 1 - vícepráce nepředvídatelné
R:	1.03	Úprava podepření stropu a zavěšení VZT jednotky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				2 100,00
1	342011001VC	Výřezání otvoru v sádrokartonové přičce do 0,25 m2	ks	2,00000	200,00	400,00
2	342011002VC	Zapravení otvoru v sádrokartonové přičce do 0,25 m2	ks	2,00000	850,00	1 700,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				624,00
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	12,00000	52,00	624,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				11 250,47
4	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, malta	kus	8,00000	97,85	782,80
5	767995104VC	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, práce malého rozsahu	kg	140,44000	52,00	7 302,88
6	13331838R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 100x100x10 mm	t	0,05610	20 472,50	1 148,51
7	13383420R	Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli 11375	t	0,09838	18 971,50	1 866,42
8	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	111,00610	1,35	149,86
Díl:	783	Nátěry				1 041,18
9	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	5,41440	151,00	817,57
10	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	5,41440	41,30	223,61
Díl:	784	Malby				104,00
11	784.1	Malby v rekonstruovaných částech	m2	2,00000	52,00	104,00

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 1	Změnový list č. 1 - vícepráce nepředvídatelné
R:	1.04	Bourání stávajícího betonového okapového chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				30 262,72
	1 965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	20,00841	1 512,50	30 262,72
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				22 951,14
	2 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,01848	78,00	3 433,44
	3 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	617,51900	10,40	6 422,20
	4 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	44,01850	97,50	4 291,80
	5 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	44,01850	200,00	8 803,70

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 1	Změnový list č. 1 - vícepráce nepředvídatelné
R:	1.05	Odbourání bet. základových pasů (plynovod)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				5 937,12
	1 120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kládívem	m3	3,60000	1 649,20	5 937,12
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 354,91
	2 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,92000	78,00	617,76
	3 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	110,88000	10,40	1 153,15
	4 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,92000	200,00	1 584,00

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 1	Změnový list č. 1 - vícepráce nepředvídatelné
R:	1.06	Izolace obvodového zdiva ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				8 616,70
1	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	37,23400	38,57	1 436,12
2	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	37,23400	192,85	7 180,58

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 1	Změnový list č. 1 - vícepráce nepředvídatelné
R:	1.07	Oprava trhlin (kout stěna-strop)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Prorážení otvorů				4 246,76
1	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2	1,87000	34,39	64,31
2	611425531RT2	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou, s použitím suché maltové směsi	m2	1,87000	1 189,40	2 224,18
3	974031221R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu	m	18,70000	45,00	841,50
4	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	1,87000	68,21	127,55
5	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	18,70000	32,02	598,77
6	23153020R	Tmel těsnicí silikonový	kus	3,00000	130,15	390,45
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				806,00
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,00000	40,30	806,00
Díl:	784	Malby				194,48
8	784.1	Malby v rekonstruovaných částech	m2	3,74000	52,00	194,48

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 1	Změnový list č. 1 - vícepráce nepředvídatelné
R:	1.08	Úprava zastřešení pergoly u hlavního vstupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				5 850,00
1	762011001VC	Úprava zastřešení pergoly	m	9,00000	650,00	5 850,00

Položkový rozpočet



S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 1	Změnový list č. 1 - vícepráce nepředvídatelné
R:	1.09	Překlady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	317	Překlady				11 310,87
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,75600	4 441,25	3 357,59
2	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,14330	4 626,50	662,98
3	317944313RT3	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.16	t	0,18063	25 811,50	4 662,33
4	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1,43300	594,70	852,21
5	413232211RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi	kus	8,00000	97,85	782,80
6	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	4,63500	214,23	992,96
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 694,80
7	973049321R00	Vysekání kapes zeď bet, osaz. konstr. 15x15x15 cm	kus	8,00000	211,85	1 694,80
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				33,35
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,06400	78,00	4,99
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,89600	10,40	9,32
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,06400	97,50	6,24
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,06400	200,00	12,80

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 1	Změnový list č. 1 - vícepráce nepředvídatelné
R:	1.10	Okenní zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				7 200,00
1	767011001VC	D+M zábradlí - madlo, vč. kotvení a nátěru	ks	3,00000	2 400,00	7 200,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Název stavby:	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec	
Datum:	26. 10. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Odpočet za hodinové zúčtovací sazby Popis: neprovedené hodinové zúčtovací sazby Důvod: nebude provedeno Vyrovnání podkladu pod KZS izolantem Popis: podlepení KZS nebude v takové výši Důvod: po postavení lešení v předem nepřístupných místech byla změřena rovinatost podkladu a zjistilo se, že je větší než v jiných přístupných částech Izolace soklu (XPS) Popis: izolace soklu nebude v takové výši Důvod: po odkopání obvodových stěn objektů byla zjištěna jiná (proveditelná) plocha tepelné izolace		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-34 958,14,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-34 958,14,- Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace náměstí Svobody 318 ⑨ IČ: 00953155 		
Datum: 26. 10. 2015	Datum: 26. 10. 2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **145 15 Zateplení objektu Střední školy gastronomie,
hotelnictví a lesnictví Bzenec**

Objednatel: **Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec** IČ: **00053155**
náměstí Svobody 318 DIČ: **CZ00053155**
69681 Bzenec

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČ: **49971379**
Svatoborská 591/87 DIČ: **CZ49971379**
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-34 958,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-34 958,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-34 958,14 CZK
Základní DPH	21 %	-7 341,00 CZK

Zaokrouhlení **0,14 CZK**

Cena celkem s DPH -42 299,00 CZK

v Kyjově
MSO servis spol. s r.o.
 Svatooborská 591/87, 697 01 Kyjov
 IČO: 499 71 379 / DIČ: CZ49971379
 - 16 -

 Za zhotovitele

dne 16. 10. 2015

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 2	Změnový list č. 2 - méněpráce nepředvídané	0	-34 958	-7 341	-42 299	100
2.01	Odpočet za hodinové zúčtovací sazby	0	-16 500	-3 465	-19 965	47
2.02	Vyrovnání podkladu pod KZS izolanem	0	-12 376	-2 599	-14 975	35
2.03	Izolace soklu (XPS)	0	-6 082	-1 277	-7 359	17
Celkem za stavbu		0	-34 958	-7 341	-42 299	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-18 458,14	53
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-16 500,00	47
Cena celkem					-34 958,14	100

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 2	Změnový list č. 2 - méněpráce nepředvídatelné
R:	2.01	Odpočet za hodinové zúčtovací sazby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-16 500,00
1	900 RT3	HZS-pro montážní a demontážní práce Práce v tarifní třídě 6	h	-165,00000	100,00	-16 500,00

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 2	Změnový list č. 2 - méněpráce nepředvídatelné
R:	2.02	Vyrovnání podkladu pod KZS izolanem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-12 376,00
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolanem	m2	-286,11450	35,00	-10 014,01
2	28375925R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F	m3	-2,16200	1 092,50	-2 361,99

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 2	Změnový list č. 2 - méněpráce nepředvídatelné
R:	2.03	Izolace soklu (XPS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-6 082,14
1	622311522RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-9,29280	654,50	-6 082,14

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 3</i>
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Název stavby:	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec	
Datum:	26. 10. 2015	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny:

- Odvoz násypu ze střechy (keramzit)**
Popis: odstraněný násyp střechy z keramzitu se nebude odvážet na skládku, ale ponechá se v areálu školy (navýšení vnitroareálové dopravy)
Důvod: škola zajistí další využití
- Odvodnění prostoru za parkovištěm ubytovny (KG D125)**
Popis: odvodnění okolí části objektu plastovým potrubím
Důvod: z důvodu špatného (stávajícího) vypádování okolního terénu je nutné provést odvodnění od objektu
- Zachování stávajícího energokanálu**
Popis: oprava překopaného energokanálu, který kříží plynovod
Důvod: zajištění funkčnosti energokanálu pro další možné využití
- Obklad a dlažba k novým oknům a dveřím**
Popis: keramický obklad a dlažba okolo vyměňovaných výplní otvorů
Důvod: výskyt v místnostech s vyššími požadavky na hygienu (kuchyně, sklady ...)
- Parapety DTD místo plastových**
Popis: výměna plastových parapetů za dřevěné
Důvod: v reprezentačních místnostech z estetického důvodu
- Zapravení ostění a nadpraží**
Popis: vyrovnání ostění a nadpraží polystyrénem
Důvod: doplnění ostění o vrstvu polystyrénu po vybouraných oknech, kvůli zachování kolmého ostění
- Navýšení počtu zapravení ostění - spáry oken**
Popis: zapravení ostění okolo stávajících oken
Důvod: nekvalitně provedené zapravení stávajících oken, které již neodpovídá požadavku na těsnost spar
- Vyřezání panelu do skladu cukrářské výroby**
Popis: zvětšení stávajícího dveřního otvoru
Důvod: provozně nedostatečná průchozí šířka dveří
- Elektroinstalace a osvětlení**
Popis: dodání nových venkovních světel
Důvod: stávající světla na fasádě a přívody k nim nevyhovují nynějším normám – špatné osvětlení venkovních vstupních prostor.

10. Nátěr fasády - 4.NP SO 01

Popis: nátěr stávající zateplené fasády ve 4. NP školy

Důvod: zajištění těsného napojení na novou fasádu; zabránění znečištění nové fasády - stávající omítka je silně znečištěna a při deštích by mohla zničit nový KZS, který je v nižších patrech; zajištění sjednocení barev objektu

11. Malby

Popis: navýšení plochy maleb – celá čelní stěna s okny

Důvod: v místnostech se zvýšenými estetickými požadavky (ředitelství, zasedací místnosti ...)

12. Úprava radiátorů a ohřivačů

Popis: úpravy a posunutí radiátorů a ohřivačů

Důvod: provozně nevyhovující umístění

13. Oprava dlažby a rozšíření rampy

Popis: rozšíření nakládací rampy o 25 cm

Důvod: provozně nevyhovující šířka rampy (po zúžení zapříčiněným zateplením obvodové přilehlé stěny)

14. Klimatizace ředitelství

Popis: zajištění klimatizování ředitelství školy pomocí dvou jednotek

Důvod: ředitelna je umístěna v poslední podlaží pod střechou – zajištění tepelné stability i v letních měsících, kdy na rozdíl od učeben bývají kanceláře ředitelny v provozu. Klimatizační jednotka bude umístěna na střeše, ve které se musí zapravit průchod zateplovanou střechou, proto je nutné tuto instalaci provést před dokončením střešního pláště, aby byla zaručena delší životnost střechy

15. Elektrické ovládání žaluzií

Popis: změna elektrického ovládání žaluzií v tělocvičně a umístění všech ovládacích prvků do jedné skříňky

Důvod: řešení stínění jednotlivých okenních stěn venkovními žaluziemi, možnost ovládat jednotlivé žaluzie z důvodu zajištění světelné pohody v tělocvičně

16. Výměna stávajících plastových oken

Popis: stávající okna mají být je osazena do líce budovy, ale vymění se za nová

Důvod: bylo zjištěno, že stávající okna vykazují známky značného opotřebená a mají jiný typ rámu, proto z pohledové strany je vhodné okna sjednotit

17. Nové prvky na fasádě (přístřešek, držáky vlajky, vitrína)

Popis: zajištění nových prvků na fasádě

Důvod: provozní důvody

18. Nová krytina nad šatnami + výlez na střechu



Popis: položení nové krytiny na střechu šaten

Důvod: zajištění dlouhodobé funkčnosti střechy

19. Úprava schodiště a vstupu

Popis: zvětšení šířky stupnic na venkovním schodišti

Důvod: zajištění bezpečnějšího pohybu osob po schodišti

Počet připojených listů specifikací: 23	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 787 715,01,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 787 715,01,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 18. 12. 2015
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace náměstí Svobody 318 ② IČ:00 053 155	Podpis zmocněnce zhotovitele:  M3O servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379 - 43 -
Datum: 26. 10. 2015	Datum: 26. 10. 2015

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba: **145 15 Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec**

Objednatel:	Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec	IČ: 00053155
	náměstí Svobody 318	DIČ: CZ00053155
	69681 Bzenec	

Zhotoviteľ:	MSO servis spol. s r.o.	IČ: 49971379
	Svatoborská 591/87	DIČ: CZ49971379
	69701 Kyjov	

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			261 593,64
PSV			477 790,80
MON			48 330,57
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			787 715,01

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	787 715,01 CZK
Základní DPH	21 %	165 420,00 CZK

Zaokrouhlení	-0,01 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH 953 135,00 CZK

v Kyjev dne 26. 10. 2015

MSO servis spol. s r.o.
 Švabovorská 501/87, 697 01 Kyjov
 IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
 Za zhotovitele

Za izdávateľa: _____ Za objednávateľa: _____

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané	0	787 715	165 420	953 135	100
3.01	Odvoz násypu ze střechy (keramzit)	0	11 360	2 386	13 746	1
3.02	Odvodnění prostoru za parkovištěm ubyt	0	2 970	624	3 594	0
3.03	Zachování stávajícího energokanálu	0	2 249	472	2 721	0
3.04	Obklad a dlažba k novým oknům a dveřím	0	8 754	1 838	10 592	1
3.05	Parapety DTD místo plastových	0	22 249	4 672	26 922	3
3.06	Zapravení ostění a nadpraží	0	51 024	10 715	61 739	6
3.07	Navýšení počtu zapravení ostění - spáry	0	20 492	4 303	24 795	3
3.08	Vyřezání panelu do skladu cukrářské výr	0	2 603	547	3 150	0
3.09	Elektroinstalace a osvětlení	0	48 331	10 149	58 480	6
3.10	Nátěr fasády - 4.NP SO 01	0	80 291	16 861	97 152	10
3.11	Malby	0	26 728	5 613	32 341	3
3.12	Úprava radiátorů a ohřivačů	0	2 500	525	3 025	0
3.13	Oprava dlažby a rozšíření rampy	0	19 952	4 190	24 142	3
3.14	Klimatizace ředitelství	0	76 153	15 992	92 145	10
3.15	Elektrické ovládání žaluzií	0	17 950	3 770	21 720	2
3.16	Výměna stávajících plastových oken	0	29 740	6 245	35 985	4
3.17	Nové prvky na fasádě (přístřešek, držáky	0	44 320	9 307	53 627	6
3.18	Nová krytina nad šatnami + výlez na stře	0	292 189	61 360	353 549	37
3.19	Úprava schodiště	0	27 860	5 851	33 711	4
Celkem za stavbu		0	787 715	165 420	953 135	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 957,25	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 173,15	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			739,75	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 155,20	0

43	Schodiště	HSV		7 126,70	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV		58 100,06	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		52 356,71	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		26 911,05	3
64	Výplně otvorů	HSV		24 063,80	3
90	Ostatní práce	HSV		17 950,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		30 400,00	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		654,40	0
96	Bourání konstrukcí	HSV		4 796,03	1
961	Demontáže	HSV		11 734,84	1
712	Živičné krytiny	PSV		196 669,50	25
721	Vnitřní kanalizace	PSV		2 970,00	0
729	Klimatizace	PSV		76 153,11	10
735	Otopná tělesa	PSV		2 500,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV		31 693,35	4
764	Konstrukce klempířské	PSV		37 623,87	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV		44 320,00	6
769	Otvorové prvky z plastu	PSV		34 339,63	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		594,83	0
781	Obklady keramické	PSV		8 158,83	1
783	Nátěry	PSV		11 210,78	1
784	Malby	PSV		26 728,00	3
786	Čalounické úpravy	PSV		4 828,90	1
M21	Elektromontáže	MON		44 685,83	6
M28	Rozvaděče	MON		3 644,74	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		15 474,70	2
Cena celkem				787 715,01	100

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.01	Odvoz násypu ze střechy (keramzit)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				11 359,97
1	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m, UNC	t	151,46630	75,00	11 359,97

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.02	Odvodnění prostoru za parkovištěm ubytovny (KG D125)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				2 970,00
1	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	22,00000	135,00	2 970,00

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.03	Zachování stávajícího energokanálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				739,75
1	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	1,26000	587,10	739,75
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 155,20
2	411121243RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm, včetně dodávky PZD 31/10 209x29x9	kus	2,00000	577,60	1 155,20
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				354,20
3	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,14000	2 530,00	354,20

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.04	Obklad a dlažba k novým oknům a dveřím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				594,83
1	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	0,93000	297,83	276,98
2	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	0,93000	9,12	8,48
3	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	0,93000	10,07	9,37
4	597642030R	Dlažba - dle výběru investora	m2	1,00000	300,00	300,00
Díl:	781	Obklady keramické				8 158,83
5	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	11,47000	346,75	3 977,22
6	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	11,47000	7,60	87,17
7	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	11,47000	39,62	454,44
8	597813601R	Obkládačka - dle výběru investora	m2	13,00000	280,00	3 640,00

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.05	Parapety DTD místo plastových

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	64	Výplně otvorů				22 249,40
1	648952421T00	Osazení a výroba parapetních desek DTD š. do 70 cm, atyp	m	22,30000	490,00	10 927,00
2	60775310R	Parapet interiér DTD šíře 600 mm s nosem	m	24,00000	403,75	9 690,00
3	DOD 01	Dodávka - větrací mřížka	ks	11,00000	148,40	1 632,40

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.06	Zapravení ostění a nadpraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				51 024,17
1	622311153TV1	Podlepení ostění, EPS F tl. 30 mm, vč. dodávky EPS	m2	292,90570	174,20	51 024,17

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.07	Navýšení počtu zapravení ostění - spáry oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				7 075,89
1	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	14,90400	25,00	372,60
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	7,20000	150,00	1 080,00
3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	8,34300	390,00	3 253,77
4	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	19,62000	50,00	981,00
5	622481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	7,20000	192,85	1 388,52
Díl:	64	Výplně otvorů				1 814,40
6	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	7,56000	240,00	1 814,40
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 611,18
7	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	24,00000	4,80	115,20
8	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nad 4 m2	m2	14,90400	92,50	1 378,62
9	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	7,20000	16,30	117,36
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				4 599,63
10	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním	m	26,82000	171,50	4 599,63
Díl:	786	Čalounické úpravy				4 828,90
11	786622111R0L	Žaluzie lamelové oken plastových š.lamely 25mm, ovládání ruční	m2	14,90400	324,00	4 828,90
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				561,93
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,78062	85,00	66,35
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,17094	32,50	38,06
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,78062	78,00	60,89
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,92874	10,40	113,66
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,78062	97,50	76,11
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,90312	13,00	50,74
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,78062	200,00	156,12

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.08	Výřezání panelu do skladu cukrářské výroby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 531,11
1	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	0,80000	950,00	760,00
2	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	0,80000	1 900,00	1 520,00
3	971052521R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 10 cm	m2	0,20000	510,00	102,00
4	971052551R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 60 cm	m3	0,03100	4 810,00	149,11
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				72,17
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,12314	78,00	9,60
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,72390	10,40	17,93
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,12314	97,50	12,01
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,61568	13,00	8,00
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,12314	200,00	24,63

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.09	Elektroinstalace a osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				44 685,83
1	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	1,00000	46,27	46,27
2	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní	kus	1,00000	145,35	145,35
3	210120401R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	1,00000	59,47	59,47
4	210160011R00	Spínač časový, včetně zapojení	kus	1,00000	142,50	142,50
5	210201037R00	Svítilno zářivkové 2315743 40 W stropní	kus	7,00000	251,28	1 758,96
6	210201060R00	Svítilno zářivkové 2372302 65 W vestavné	kus	1,00000	277,88	277,88
7	210203612R00	Svítilno zářivkové halogen 35-50 W reflektor	kus	6,00000	357,20	2 143,20
8	210802331R00	Šňůra CYSY 2 x 0,75 mm2 pevně uložená	m	30,00000	28,41	852,30
9	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	135,00000	31,26	4 220,10
10	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	20,00000	31,26	625,20
11	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	30,00000	31,26	937,80
12	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	5,00000	32,78	163,90
13	220260066R00	Krabice panelová - panelový rozvod	kus	8,00000	108,30	866,40
14	Dod 01	Dodávka venkovních svítidel	ks	7,00000	950,00	6 650,00
15	EF10045474	Čidlo IS 180-2 nerez	KS	1,00000	1 230,00	1 230,00
16	EF10048186	CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	M	30,00000	13,04	391,20
17	EF10048243	CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)	M	30,00000	21,26	637,80
18	EF10048482	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	M	20,00000	20,81	416,20
19	EF10048984	CYKY 5J4 (5Cx4)	M	5,00000	55,62	278,10
20	EF10050912	H03VVH2-F 2x0,75 bílý (CYLY 2Dx0,75)	M	30,00000	5,95	178,50
21	EF10051448	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	M	105,00000	12,71	1 334,55
22	EF10069430	Jistič 10B/1 LPE	KS	1,00000	60,00	60,00
23	EF10069918	Spínač TANGO 3558A-06940 B	KS	1,00000	131,10	131,10
24	EF10079370	Krabice KU 68-1901	KS	1,00000	6,77	6,77
25	EF10081326	Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 B	KS	1,00000	65,82	65,82
26	EF10189281	Sví. zář. PRIMA 1x36W AC E IP66	KS	7,00000	591,58	4 141,06
27	EF10512290	Hmoždinka 6x 25mm natloukací	KS	30,00000	0,62	18,60
28	EF107416181	Hmoždinka FID 50	ks	14,00000	12,25	171,50
29	EF10805025	Napaječ LED 12V/7A ML-732.007.10.0 plast	KS	1,00000	498,87	498,87
30	EF10854747	Pásek LED SMD2835 t.b.12,0W/m 12V IP54	M	6,00000	367,91	2 207,46
31	EF10868941	Spojka ML-112.001.90.0 LED pásku	KS	1,00000	14,91	14,91
32	EF10868948	Konektor ML-112.009.90.0 propojovací	KS	4,00000	48,61	194,44
33	EF10879253	Sví. LED 50W 4000lm IP65 refl.	KS	6,00000	1 980,15	11 880,90
34	EF10880877	Profil AL HFP01 - MATT mléčný difuzor	M	6,00000	323,12	1 938,72
Díl:	M28	Rozvaděče				3 644,74
35	905 T02	Hzs-elektromontážní práce, kompetace rozvaděče a zapojení	hod	5,00000	300,00	1 500,00
36	SBC002103	Proudový chránič 25-4-003/AC	ks	1,00000	919,74	919,74
37	SBK080102	Rozvodnice nástěnná, 2x12 modulů, dveře průhledné	ks	1,00000	305,96	305,96
38	SBM018110T	Jistič B10/1, barevná páčka	ks	3,00000	99,81	299,43
39	SBM018116T	Jistič B16/1, barevná páčka	ks	1,00000	95,61	95,61
40	SBZ106010	Vypínač 1-pólový, 16A	kus	4,00000	131,00	524,00

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.10	Nátěr fasády - 4.NP SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				49 890,64
1	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	222,23000	199,50	44 334,89
2	622131121R00	Penetrace vně stěna ručně	m2	222,23000	25,00	5 555,75
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				30 400,00
3	180456171100R	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16	Sh	80,00000	380,00	30 400,00

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.11	Malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				26 728,00
1	784.1	Malby v rekonstruovaných částech	m2	514,00000	52,00	26 728,00

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.12	Úprava radiátorů a ohřivačů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	735	Otopná tělesa				2 500,00
1	735011001VC	Demontáž radiátoru	soubor	1,00000	350,00	350,00
2	735011002VC	Demontáž a zpětná montáž radiátoru, vč. opravy uchycení	soubor	1,00000	700,00	700,00
3	735011003VC	Demontáž podokenní teplovzdušné soustavy, vč. demontáže a zavaření přípojek	soubor	1,00000	900,00	900,00
4	735011004VC	Oprava prasklého rozvodného potrubí 3/4"	soubor	1,00000	550,00	550,00

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.13	Oprava dlažby a rozšíření rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 957,25
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,87200	777,00	1 454,54
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,78000	158,50	123,63
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3,90000	9,60	37,44
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,78000	24,00	18,72
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,78000	18,00	14,04
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,09200	180,00	196,56
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,78000	144,00	112,32
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				8 173,15
8	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	1,43000	2 593,50	3 708,71
9	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	5,20000	464,55	2 415,66
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	5,20000	75,43	392,24
11	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,05772	28 699,50	1 656,54
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2 466,07
12	602016193R00	Penetrace hloubková stěn, PCI Nanocret	m2	2,28800	116,00	265,41
13	711212921R00	Provedení vyrovnávací stěrky	m2	2,28800	165,00	377,52
14	783896211R00	Nátěr betonových povrchů akrylátový, vodotěsný, paropropustný, barevný , 2 vrstvy - PCI Betonfinish W	m2	2,28800	250,50	573,14
15	DOD 01	PCI Barrafill 305 - cementová jemná stěrka	kg	50,00000	25,00	1 250,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 823,55
16	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	26,24400	54,00	1 417,18
17	771550014RA0	Dlažba z dlaždic teracových 30 x 30 cm	m2	5,72000	676,40	3 869,01
18	133301510000R	Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x5 mm	kg	27,58500	19,48	537,36
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				654,40
19	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	8,00000	81,80	654,40
Díl:	96	Bourání konstrukcí				653,74
20	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	5,72000	35,72	204,32
21	965081813RT1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové	m2	5,72000	78,57	449,42
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				223,78
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,38181	78,00	29,78
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,34534	10,40	55,59
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,38181	97,50	37,23
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,90905	13,00	24,82
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,38181	200,00	76,36

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.14	Klimatizace ředitelství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	729	Klimatizace				76 153,11
1	729011001VC	Sestava klimatizačních jednotek (2x vnitřní, 1x venkovní)	soubor	1,00000	42 906,00	42 906,00
2	729011002VC	Propojení jednotek - Cu potrubí 10/6 + elektro kabel	m	10,00000	295,00	2 950,00
3	729011003VC	Ocelová venkovní konzole	ks	1,00000	590,00	590,00
4	729011004VC	Odvod kondenzátu samospádem, vč. napojení do kanalizační stupačky	m	6,00000	265,00	1 590,00
5	729011005VC	Dálkové ovládání pomocí wifi	ks	2,00000	9 778,00	19 556,00
6	729011006VC	Zajištění elektrického přívodu	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00
7	729021001VC	Montáž a oprava zařízení	soubor	1,00000	6 061,11	6 061,11

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.15	Elektrické ovládání žaluzií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	90	Ostatní práce				17 950,00
1	900011001VC	Příplatek za samostatné ovládání jednotlivých žaluzií v tělocvičně	soubor	1,00000	13 450,00	13 450,00
2	900011002VC	Ovládací panel, společný (žaluzie, okna, vzt)	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.16	Výměna stávajících plastových oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				29 740,00
1	01	Plastové okno 2900x1600mm-zaskl.izol.2-sklem, vč. příslušenství	ks	2,00000	14 870,00	29 740,00

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.17	Nové prvky na fasádě (přístřešek, držáky vlajky, vitrína)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				44 320,00
1	767+553.301	D+m skleněné markýzy 1000x1700mm-301 kotvení nerez do fasády, bezpečnostní sklo	soubor	1,00000	28 920,00	28 920,00
2	767+553R/06	D+m nové prosklené 2-jité nástěnky s vnitřním osvětlením	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00
3	767151011VC	D+M fasádní držák vlajky	ks	4,00000	550,00	2 200,00

Položkový rozpočet



S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.18	Nová krytina nad šatnami + výlez na střechu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	961	Demontáže				11 734,84
1	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	192,00000	12,16	2 334,72
2	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	28,60000	23,85	682,11
3	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	192,00000	31,92	6 128,64
4	764323830R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm	m	42,00000	25,46	1 069,32
5	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	45,30000	18,15	822,20
6	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	29,15000	23,94	697,85
Díl:	712	Živičné krytiny				196 669,50
7	712472101R00	Mont.povlakové krytiny střech do 30° fólií kotvením	m2	192,00000	220,00	42 240,00
8	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2	22,20000	86,50	1 920,30
9	712011001VC	Úprava střechy u okna vestibulu	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
10	712472101VC	Mont.povlakové krytiny střech do 30° kotvením a svařováním	m2	192,00000	230,00	44 160,00
11	62852265R	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	257,04000	144,40	37 116,58
12	DOD 01	Pás modif. asfalt Elastek 40 solo firestop dekor červený	m2	257,04000	215,00	55 263,60
13	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	1 882,00480	4,50	8 469,02
Díl:	762	Konstrukce tesařské				31 693,35
14	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,41000	674,50	951,05
15	762341210T00	Montáž bednění střech rovných, malé plochy	m2	99,13000	125,00	12 391,25
16	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	50,32000	228,95	11 520,76
17	DOD 02	Dřevěná prkna	m3	0,79000	6 900,00	5 451,00
18	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	303,14060	4,55	1 379,29
Díl:	764	Konstrukce klempířské				37 623,87
19	764323230R00	Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 330 mm	m	35,30000	269,80	9 523,94
20	764908102R00	Kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm	kus	3,00000	352,45	1 057,35
21	764908105R00	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	22,50000	401,85	9 041,63
22	764908110R00	Odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm	m	9,00000	759,05	6 831,45
23	764011001VC	D+M vlezu na střechu	kus	1,00000	10 650,04	10 650,04
24	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	371,04410	1,40	519,46
Díl:	783	Nátěry				11 210,78
25	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x, stávající bednění	m2	259,93000	43,13	11 210,78
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 256,85
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,35378	78,00	261,59
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,95289	10,40	488,31
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,35378	97,50	326,99
29	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	3,35378	650,00	2 179,96

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 3	Změnový list č. 3 - vícepráce vyžádané
R:	3.19	Úprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	43	Schodiště				7 126,70
1	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	4,86000	947,15	4 603,15
2	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	4,86000	107,35	521,72
3	430321314VC	Schodišťové konstrukce, přibetonování C 20/25, zvýšená pracnost	m3	0,34020	5 220,00	1 775,84
4	631343891VC	Penetrace písková	m2	1,45800	155,00	225,99
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				20 733,30
5	776972127R00	Rohož standard	m2	2,00000	7 144,00	14 288,00
6	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L	m	6,00000	407,55	2 445,30
7	6301001VC	Stavební úprava podlahy u vstupu	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Název stavby:	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec	
Datum:	26. 10. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: 1. Odvoz násypu ze střechy (keramzit) Popis: odstraněný násyp střechy z keramzitu se nebude odvážet na skládku, ale ponechá se v areálu školy Důvod: škola zajistí další využití 2. Obklad a dlažba k novým oknům a dveřím Popis: místo zapravení omítkou je keramický obklad a dlažba okolo vyměňovaných výplní otvorů Důvod: výskyt v místnostech s vyššími požadavky na hygienu (kuchyně, sklady ...)		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-66 634,42,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-66 634,42,- Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace náměstí Svobody 318 IČ 69 053 155	 MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov IČ: 490 71 373, DIČ: CZ49071373	
Datum: 26. 10. 2015	Datum: 26. 10. 2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 145 15		Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec	
Objednatel: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 69681 Bzenec		IČ: 00053155 DIČ: CZ00053155	
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov		IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-66 634,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-66 634,42
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-66 634,42 CZK
Základní DPH	21 %		-13 993,00 CZK
Zaokrouhlení			0,42 CZK
Cena celkem s DPH			-80 627,00 CZK
v <u>Kyjovce</u> MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov ČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379 - 16 - _____ Za zhotovitele dne <u>26.10.2015</u> _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 4	Změnový list č. 4 - méněpráce vyžádané	0	-66 634	-13 993	-80 628	100
4.01	Odvoz násypu ze střechy (keramzit)	0	-64 161	-13 474	-77 635	96
4.02	Obklad a dlažba k novým oknům a dveřím	0	-2 473	-519	-2 993	4
Celkem za stavbu		0	-66 634	-13 993	-80 628	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-2 473,26	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-64 161,16	96
Cena celkem					-66 634,42	100

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 4	Změnový list č. 4 - méněpráce vyžádané
R:	4.01	Odvoz násypu ze střechy (keramzit)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-64 161,16
1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-151,46638	78,00	-11 814,38
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-2 120,52920	10,40	-22 053,50
3	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-151,46640	200,00	-30 293,28

Položkový rozpočet

S:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
O:	ZL 4	Změnový list č. 4 - méněpráce vyžádané
R:	4.02	Obklad a dlažba k novým oknům a dveřím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní				-2 473,26
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	-6,34170	390,00	-2 473,26